

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/06/2024 n. 733

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)" nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 84.546,97 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 854/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con l'offerta del – 23,030% e per l'importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 11.399,95 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 327.595,14 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno n. 324/2023 di € 327.595,14 sull'impegno n. 854/2023, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così ripartiti:



Provincia
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE	
268.520,61	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04 Imprevisti	84.532,16
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
Totale C)	
161.479,39	
TOTALE PROGETTO	
430.000,00	
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia	

VISTO il contratto registrato al repertorio n. 961 in data 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta VIOLONI S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 21.01.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante, nell'importo di € 430.000,00 così suddivisi:



A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE	
	268.520,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.532,16
C04 Imprevisti	50.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
Totale C)	161.479,39
TOTALE PROGETTO	430.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori a partire dal 6/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 14/07/2024;

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 701 del 12/06/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016, nell'importo netto di € 309.479,94 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:



Provincia
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	296.341,08
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	13.138,86
IMPORTO CONTRATTUALE		309.479,94
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.561,77
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	68.085,59
	Totale C)	120.520,06
	TOTALE PROGETTO	430.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 31/05/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 19638 in data 3/06/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 70/2024 assunto sull'impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 05/06/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 278.271,45, ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 11/06/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolata al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60;

VISTA la nota del 13/06/2024 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 21401/2024, con la quale la ditta VIOLONI S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 133.374,40 relativo al 1° SAL dovrà essere liquidato interamente e direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT

INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F./P.I. 02696940416) (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), nel conto corrente dedicato ivi indicato;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- VIOLONI S.R.L. (DURC prot. INAIL_42713467 con scadenza 27/06/2024);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (DURC prot. INAIL_42881921 con scadenza 10/07/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l'importo complessivo di € 337.793,60 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell'iva 22% calcolato sull'importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);
- € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F./P.I. 02696940416) attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 21401/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 1 inerente i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449) con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, ammontano ad € 278.271,45 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, calcolato al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60;
4. di liquidare la somma complessiva di € 337.793,60 nel modo seguente:
 - € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell'iva 22% calcolato sull'importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);
 - € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 21401/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato ivi indicato;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 337.793,60 (€ 276.880,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno di spesa n. 279/2024, sub-impegno n. 70/2024;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449):
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B;

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 20/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/363