

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 25/06/2024 n. 756

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - BAN262L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU). M4C1I3.3. - APPALTO INTEGRATO BAN262L - APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che, con determinazione n. 1490 del 24/11/2022, da intendersi qui integralmente richiamata, veniva, tra l'altro

- approvato il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona, redatto da FMC ENGINEERING SRL (Capogruppo - P. IVA- C.F. 06905321219) in RTP con ING. ARTURO CERVONE (mandante – P.IVA 01478780628) con sede rispettivamente in Via A. De Gasperi n. 45 – Napoli e Via P. Maroncelli n. 12, Caivano (NA) depositato al Protocollo dell'Ente in data 03/10/2022 prot. 32978, progetto da porre a base d'asta nella procedura di affidamento dei lavori mediante appalto integrato;
- dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito, con modificazione nella L. n. 91/2022, il progetto veniva aggiornato al nuovo prezzario regionale, approvato con D.G.R. n. 1001 del 01/08/2022, per un costo totale ammontante ad € 3.319.800,00.
- avviata la procedura di gara per l'affidamento delle opere di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" *mediante appalto integrato*, con il criterio del minor prezzo, per un importo di 2.395.231,71 di cui € 2.317.439,13 per lavori, € 23.457,40 per oneri della sicurezza ed € 54.335,18 per oneri della progettazione esecutiva, oltre Iva ed oneri di legge, come da quadro economico sotto riportato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	2.317.439,13
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	

Pag. 1

Determinazione n. 756 del 25/06/2024



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia
di Ancona

	A misura	23.457,40
C)	Oneri di progettazione a base d'asta	54.335,18
A+B+	Totale Appalto	
C)		2.395.231,71
D -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
D01	Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta	29.075,97
D02	Rilievi, accertamenti, indagini	0,00
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
D04	Imprevisti	234.089,65
D05	Acquisizione aree o immobili	0,00
D06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	104.515,91
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa professionisti ed Iva incluse)	191.560,42
D08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	31.836,19
D09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	0,00
D10	Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00
D11	Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere artistiche	3.000,00
D12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	76.795,20
D13	IVA 10% su A+B	234.089,65
D14	Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)	2.173,41
D15	Iva 22% su oneri di progettazione esecutiva (C+D14)	12.431,89
D)	Totale	924.568,29
	TOTALE PROGETTO	3.319.800,00

VISTO il bando di gara prot. n. 39252 del 29/11/2022;

VISTI altresì i verbali relativi alle sedute di gara in data 19 e 22 dicembre 2022 e la determinazione n. 63 del 19/01/2023 con la quale veniva approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona (BAN262L) mediante appalto integrato in favore di T&T ITALIA S.p.A. con sede a Nola (NA) – progettista: STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PIOMBETTI CAMILLETTI con sede a Chiaravalle (AN);

Pag. 2

Determinazione n. 756 del 25/06/2024



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PRESO ATTO che in data 08/02/2023 veniva sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'*Addendum* all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori (già sottoscritto in data 13/11/2022) con definizione di termini e modalità di attuazione dell'opera progettuale nonché stabiliti obblighi, procedure di rendicontazione della spesa, sanzioni, target e milestone – termini di attuazione del progetto come segue

- entro il **15 settembre 2023** – Determina di aggiudicazione lavori;
- entro il **30 novembre 2023** – Verbale di consegna lavori;
- entro il **31 marzo 2026** – Verbale di ultimazione dei lavori;
- entro il **30 giugno 2026** – Certificato di collaudo dei lavori;

RICHIAMATA la determinazione n. 305 del 09/03/2023 con la quale, a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione alla procedura di gara

- veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona, mediante appalto integrato, in favore della T&T ITALIA S.p.A. con il ribasso percentuale unico su lavori e progettazione del -21,191% sull'importo a base di gara (€ 2.371.774,31) e, quindi, per l'importo contrattuale complessivo di € 2.089.120,10 oneri ed iva come per legge, così suddiviso:
 - Importo contrattuale lavori € 1.849.808,00 oneri della sicurezza € 23.457,10 inclusi, oltre iva 10% e quindi, complessivamente € 2.034.788,80;
 - Importo contrattuale progettazione € 42.821,01 oltre 4% ed iva 22% e quindi, complessivamente € 54.331,30;
- veniva dato atto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'eventuale subappalto delle lavorazioni nei limiti del 49,99% delle lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 ed il subappalto qualificatorio delle lavorazioni riconducibili alla categoria OS11.
- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- si prendeva atto della disposizione di cui all'art. 24, comma 1, del Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023 che consente l'utilizzo del ribasso d'asta per ciascun intervento rientrante nei progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per l'effetto, si imputava la somma di € 554.806,56, oneri di legge ed iva inclusi, corrispondente al ribasso offerto per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona., alla voce D01 "*Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta*" del quadro economico di aggiudicazione come di seguito indicato

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d'asta – 21,191%	Euro
A misura	1.826.350,60
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	





Provincia
di Ancona

	A misura	23.457,40
C)	Oneri di progettazione a base d'asta	42.821,01
A+B+ C)	Totale Appalto	1.892.629,01
D -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
D01	Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta € 29.075,97 + Ribasso d'asta € 554.806,56 oneri ed iva inclusi	583.882,53
D02	Rilievi, accertamenti, indagini	0,00
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
D04	Imprevisti	234.089,65
D05	Acquisizione aree o immobili	0,00
D06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	104.515,91
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa professionisti ed Iva incluse)	191.560,42
D08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	31.836,19
D09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	0,00
D10	Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00
D11	Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere artistiche	2.400,00
D12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	76.795,20
D13	IVA 10% su A+B	184.980,80
D14	Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)	1.712,84
D15	Iva 22% su oneri di progettazione esecutiva (C+D14)	9.797,45
D16	Contributo ANAC	600,00
D)	Totale	1.427.170,99
	TOTALE PROGETTO	3.319.800,00

ATTESO che in data 30/03/2023 si provvedeva alla consegna del servizio in via d'urgenza in favore dell'aggiudicatario stabilendo, in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, le seguenti scadenze

- consegna del servizio di progettazione esecutiva entro il 29/05/2023;
- richiesta di presentazione del programma esecutivo dei lavori, a corredo del progetto esecutivo, entro il 29/05/2023;



VISTA la richiesta di proroga di giorni 20 (venti) per la consegna del progetto esecutivo formulata dalla T&T ITALIA S.p.A. – prot. 16497 del 24/05/2023 – motivata dall'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici e di calcolo necessari a migliorare il progetto e meglio adattarlo alla contemporaneità dei lavori durante l'attività scolastica;

RICHIAMATA la determinazione n. 686 del 29/05/2023 con la quale veniva concessa alla società appaltatrice detta proroga dando che il termine per la consegna della progettazione esecutiva e del programma esecutivo dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona, veniva differito al 18/06/2023;

VISTO il contratto stipulato con la società appaltatrice in data 05/06/2023 ed inserito al Rep. 1372;

DATO ATTO che la documentazione relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona è stata depositata dalla T&T ITALIA S.p.A. in data 19/06/2023 ed acquisita al prot. 20767;

RICHIAMATA la determinazione n. 950 del 18/07/2023 con la quale, in vista dell'avvio dei lavori, è stata approvata la spesa di € 55,00 relativa al pagamento dei diritti di segreteria al competente Sportello Edilizia del Comune di Ancona per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);

- RICHIAMATA altresì la determinazione n. 1030 del 07/08/2023 con la quale
- venivano affidati, per le motivazioni ivi espresse, gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" allo Studio Associato Di Ingegneria PIOMBETTI - CAMILLETTI dando atto che entrambi gli incarichi verranno espletati dall'Ing. Andrea Piombetti, rappresentante legale dello Studio Associato;
 - veniva dato atto che il corrispettivo da corrispondere allo Studio Associato di Ingegneria Piombetti-Camilletti per lo svolgimento delle suddette prestazioni ammonta ad € 94.507,77 oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, per un totale di € 119.911,46;
 - veniva dato atto che la spesa di € 119.911,46 oneri previdenziali ed iva come per legge inclusi, troverà imputazione alla Voce D07 "Spese Tecniche" del quadro economico di aggiudicazione approvato con determinazione n. 305 del 09/03/2023, come di seguito indicato

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d'asta –	Euro
21,191%	
A misura	1.826.350,60
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	23.457,40
C) Oneri di progettazione a base d'asta	42.821,01



Provincia
di Ancona

A+B+ C)	Totale Appalto	1.892.629,01
D -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
D01	Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta (€ 29.075,97 + Ribasso d'asta € 554.806,56 oneri ed iva inclusi)	583.882,53
D02	Rilievi, accertamenti, indagini	0,00
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
D04	Imprevisti Diritti di segreteria – SCIA – Comune di Ancona - € 55,00	234.089,65
D05	Acquisizione aree o immobili	0,00
D06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	104.515,91
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa professionisti ed Iva incluse) Incarico D.L. e CSE – Studio Piombetti-Camilletti - € 119.911,46	191.560,42
D08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	31.836,19
D09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	0,00
D10	Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00
D11	Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere artistiche	2.400,00
D12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	76.795,20
D13	IVA 10% su A+B	184.980,80
D14	Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)	1.712,84
D15	Iva 22% su oneri di progettazione esecutiva (C+D14)	9.797,45
D16	Contributo ANAC	600,00
D)	Totale	1.427.170,99
	TOTALE PROGETTO	3.319.800,00

ATTESO che la società appaltatrice in data in data 16/08/2023 prot. 28530 ed in data 17/08/2023 prot. 28635 provvedeva alla trasmissione del progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Piombetti – Camilletti, aggiornato ed integrato secondo le indicazioni della Stazione Appaltante;

RICHIAMATA la determinazione n. 1167 del 15/09/2023 con la quale, tra l'altro,





Provincia
di Ancona

- venivano approvati il verbale di verifica prot. 31062 del 07/09/2023 ed il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona (Appalto integrato - BAN262L) redatto in data 07/09/2023, prot. 31064 del 07/09/2023, dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- veniva approvato, il progetto esecutivo dei lavori redatto dal progettista indicato dalla società appaltatrice, T&T ITALIA S.p.A., STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA PIOMBETTI CAMILLETTI acquisito al prot. 28635 del 17/08/2023, nell'importo complessivo di € 3.319.800,00, di cui € 2.249.701,98 per lavori, € 76.840,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 54.335,18 per oneri di progettazione così ripartito a seguito del ribasso d'asta del -21,191%:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d'asta – 21,191%	Euro
A misura	1.772.967,63
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	76.840,37
C) Oneri di progettazione a base d'asta	42.821,01
A+B+ C) Totale Appalto	1.892.629,01
D - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
D01 Lavori, forniture e servizi in economia ed oneri per smaltimento materiali di risulta (€ 29.075,97 + Ribasso d'asta € 554.806,56 oneri ed iva inclusi)	583.882,53
D02 Rilievi, accertamenti, indagini	0,00
D03 Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
D04 Imprevisti Diritti di segreteria – SCIA – Comune di Ancona - € 55,00	234.089,65
D05 Acquisizione aree o immobili	0,00
D06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	104.515,91
D07 Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Cassa professionisti ed Iva incluse) Incarico D.L. e CSE – Studio Piombetti-Camilletti - € 119.911,46	191.560,42
D08 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	31.836,19
D09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	0,00
D10 Spese per commissioni giudicatrici	5.000,00





Provincia
di Ancona

D11	Spese per pubblicità e bandi ed, ove previsto, per opere artistiche	2.400,00
D12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	76.795,20
D13	Iva 10% su A+B	184.980,80
D14	Inarcassa 4% su oneri di progettazione esecutiva (C)	1.712,84
D15	Iva 22% su oneri di progettazione esecutiva (C+D14)	9.797,45
D16	Contributo ANAC	600,00
D)	Totale	1.427.170,99
	TOTALE PROGETTO	3.319.800,00

RICHIAMATA la determinazione n. 1197 del 21/09/2023 con la quale si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico per l'esecuzione di un rilievo planimetrico e per la redazione della relazione botanico-vegetazionale relativa alla vegetazione presente nel lotto di pertinenza dell'Istituto scolastico "Mannucci" di Ancona, in favore dello Studio Forestale ForestAmbiente con sede legale in Giulianova (TE) nella persona del Dott. For. Carla Bambozzi, per l'importo di € 2.300,00, oltre Cassa previdenziale EPAP 4% ed Iva 22%, per un totale di € 2.918,24;

RICHIAMATA la determinazione n. 1197 del 21/09/2023 con la quale veniva concessa alla T&T ITALIA S.p.A. l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'importo di € 554.942,40 e Iva 10%, per un totale di € 610.436,64;

RICHIAMATA la determinazione n. 564 del 10/05/2024 con la quale venivano approvati i seguenti affidamenti diretti

- prove di laboratorio sui materiali in favore della SIDLAB S.r.l. con sede in Osimo (AN) per l'importo offerto di € 3.185,60 oltre iva e, quindi, complessivamente € 3.886,43;
- prove statiche di collaudo sui pali in favore dell'IMPRESA DI PALIFICAZIONI ALSEO S.r.l.u. con sede ad Osimo (AN) per l'importo offerto di € 5.300,00 oltre iva e quindi complessivamente € 6.466,00;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 635 del 24/05/2024 relativa all'approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 18/04/2024 emesso in pari data e da cui risulta che la società appaltatrice ha eseguito lavori per complessivi € 247.346,78 al netto del ribasso d'asta del 21,191% - certificato di pagamento n. 1 emesso in data 18/04/2024 per un importo complessivo di € 189.096,62 iva inclusa;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Piombetti dello Studio Associato di Ingegneria Piombetti – Camilletti, acquisita al prot. 19975



del 04/06/2024, come rettificata con nota prot. 22547 del 20/06/2024 per un mero errore materiale relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024;

ATTESO che dallo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024 emesso in pari data ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, risulta che la società appaltatrice ha eseguito lavori per complessivi € 638.629,58, di cui € 52.349,25 per oneri di sicurezza e quindi per € 462.041,67 al netto del ribasso d'asta del 21,191%;

DATO ATTO che dal certificato di pagamento n. 2 emesso in data 04/06/2024 risulta un credito della società, al netto dell'anticipazione contrattuale, della ritenuta per infortuni del 0,5% e dei precedenti acconti, di € 185.595,67 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 204.155,24;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dell'appaltatore al pagamento della somma di € 204.155,24 iva inclusa, relativa al certificato di pagamento n. 2- S.A.L. N. 2;

RICORDATO quanto disposto dall'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto ed, in particolare, quanto previsto al comma 1 *"Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00)"*;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC con scadenza 15/10/2024;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;
- n. 6 del 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 18/01/2024 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107 – 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’ente” da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - *Edilizia e Lavori Pubblici*;
- la Determinazione del Dirigente del Settore III n. 38 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Ing. Alessandra Vallasciani l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area 3.1.” *Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri*” del Settore III, la delega di parte delle funzioni dirigenziali nonchè confermata l’assegnazione di funzioni in merito alla gestione dei finanziamenti relativi all’Edilizia Scolastica, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR, fino alla data del 30/06/2024;

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.
- 2) DI APPROVARE lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 04/06/2024 relativo alle opere di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona – Appalto integrato – BAN 262L - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3. redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Piombetti, acquisito al prot. 19975 del 04/06/2024 e prot. n. 22547 del 20/06/2024, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla T&T ITALIA S.p.A. con sede a Nola (NA) Via Polveriera n. 146/148 (CF/P. IVA 03635551215) ammontano ad **€ 462.041,67** oltre Iva 10%.
- 3) DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 2 del 04/06/2024 da cui risulta un credito della società appaltatrice, detratto l’importo dell’anticipazione contrattuale e della ritenuta per infortuni del 0,5%, e dei precedenti acconti, di € 185.595,67 oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 204.155,24.
- 4) DI DARE ATTO che la spesa di € 204.155,24 iva inclusa da corrispondere alla T&T ITALIA S.p.A. risulta disponibile al Capitolo 20204020011/0 del Bilancio di previsione 2024-2026 impegno n. 89/2024, subimpegno n. 2/2024.
- 5) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona pari ad **€ 3.319.800,00**, in ossequio al Principio contabile applicato Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011 par. 5.3.4., è garantita:



- per € **301.800,00** provenienti dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR – Acc. 694/2021 (1° Anticipo) al Capitolo 40201006/0 Ord. N. 12349 del 21/12/2021;
- per € **301.800,00** provenienti dal Ministero dell'Istruzione, D.L. 50/2022 – F.O.I. - Acc. 423/2022 al Capitolo 40201011 (2° anticipo) incassati con O.I. 16772 del 21/12/2022;
- per € **301.800,00** provenienti dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR - Acc. 26/2023 incassati con O.I. 16661 del 31/12/2023;
- € **2.414.400,00** - provenienti dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi del D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR Acc. 6/2024.

6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **3.319.800,00** relativa all'intervento in argomento, prevista nel Bilancio di previsione 2024-2026 al Capitolo 20204020011/0, è così suddivisa:

- € 3.018.000,00 fondi ministeriali di cui al D.M. n. 217 del 15/07/2021 – L. n. 126 del 13/10/2020 confluiti nel PNRR;
- € 301.800,00 fondi di cui al “Fondo per l'avvio delle opere indifferibili” previsto dal comma 7 - art. 26 del D.L. 50/2022;
- e contabilizzata con le seguenti prenotazioni: n. 89/2024, n. 301/2024 e n. 743/2024 esercizio 2024.

7) DI COMUNICARE il presente provvedimento alla società appaltatrice T&T ITALIA S.p.A. ed al Direttore dei Lavori – Ing. Andrea Piombetti.

8) DI DICHIARARE che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente.

9) DI ATTESTARE l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.

10) DI DARE ATTO che i lavori di miglioramento sismico del Liceo Artistico “Mannucci” di Ancona sono finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3.

11) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.



12)DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

13)DI DARE ATTO che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
- il codice CUP è: **H33H19000640001**
- il codice CUI è: **L00369930425202200009**
- il codice CIG è **9493698F6A**

Ancona, 25/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): MONTAGNOLI LORENA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2022/125