

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 11/06/2026 n. 683

Settore III 3.1 - Area Edilizia 3.1.1 - UO Gestione Edilizia Scolastica

OGGETTO: I.T.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - BAN258L (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - M4C1I3.3 - CUP H35E22000180006 - CIG 94544635AE. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- RICHIAMATA la determinazione n. 1358 del 27/10/2022 con la quale, tra l'altro,
- veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona redatto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALL INGEGNERIA con sede in Ancona, Via Primo Maggio n. 56/a (P. IVA 01065520429) depositato al prot. n. 26867 del 01/08/2022;
 - veniva dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, il progetto è stato aggiornato al nuovo prezziario regionale approvato con D.G.R. n. 1001 del 01/08/2022 ed il costo totale dello stesso ammonta ad € 8.500.739,37;
 - veniva avviata la procedura di gara mediante procedura aperta per contratti sopra soglia, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificati ed integrati dalla L. 120/2020 e L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori per un importo di € 7.100.145,55 di cui € 6.965.687,32 per lavori ed € 134.458,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 10%;

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	6.965.687,32
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	134.458,23
A+B) Totale Appalto		7.100.145,55
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	20.000,00

C03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
C04	Imprevisti (iva inclusa)	175.114,32
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	70.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00 Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 0,00	152.256,00
C08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	71.001,46
C09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	137.603,95
C11	Spese per commissioni giudicatrici	11.500,00
C12	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	6.500,00
C13	Contributo ANAC	800,00
C14	IVA 10% su A+B	710.014,56
C)	Totale	1.400.593,82
	TOTALE PROGETTO	8.500.739,37

- veniva dato atto che le lavorazioni sono riconducibili alla categoria «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI; l'importo di tale categoria corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica V come indicato nella tabella A di cui all'art. 4 del C.S.A. e di seguito riportata:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI (art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010)							
	Lavorazione	Categori a ex all. "A" DPR 207/2010	Classific a SOA - ex art.61 DPR 207/2010	Qualifica -zione obbligato -ria	importo €	%	Scorpo- rabile
1	Opere civili e industriali	OG 1	V	SI	5.665.352,64 €	80,08%	NO
2	Impianti idrico ed antincendio	OS 3		SI	20.838,68 €		
3	Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I	SI	261.690,37 €	3,69%	SI
4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	II	SI	528.455,02 €	7,44%	SI
5	Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	III	SI	623.808,84 €	8,79%	SI
	TOTALE LAVORI A MISURA (compresi costi sicurezza)				7.100.145,55€	100%	

- la categoria OG1 prevalente e subappaltabile al 49,99%, importo complessivo €5.686.191,32;

- la categoria OS 3 non è scorporabile, ma ricompresa nella categoria prevalente OG1;
- per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 28 e OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 37/2008;

VISTO il disciplinare di gara, prot. 37047 del 08/11/2022, con indicato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 05/12/2022;

RICHIAMATA, pertanto, la determinazione n. 1687 del 22/12/2022 con la quale veniva nominata ed istituita la Commissione incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche di n. 2 (due) concorrenti ammessi alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona (BAN258L);

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, in relazione ai due concorrenti ammessi PENTA APPALTI S.R.L. Via A. Cipriani, 29 - Anzio (RM) e EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP Via Cimabue n. 5 Senigallia (AN)

- nella seduta del 03/01/2023 provvedeva all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica con assegnazione del relativo punteggio e rinvio ad altra seduta per l'apertura dell'offerta quantitativa;
- nella seduta del 16/01/2023 provvedeva all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta a tempo, alla presa d'atto dei ribassi proposti dai concorrenti, formulando proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei Lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona in favore della PENTA APPALTI S.R.L. e rinviando al RUP i provvedimenti di competenza;

RICHIAMATA la determinazione n. 194 del 16/02/2023 con la quale veniva approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona – BAN258L, in favore di PENTA APPALTI UNIPERSONALE S.R.L. (P.I. e C.F. 06907891003) con sede ad Anzio (RM) Via A. Cipriani, 29, a seguito del ribasso percentuale del 13,10% sull'importo dei lavori a base di gara (€ 6.965.687,32) per un importo contrattuale di € 6.053.182,28 per lavori ed € 134.458,23 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 6.806.404,56;

- RICHIAMATA la determinazione n. 514 del 14/04/2023 con la quale, tra l'altro,
- si prendeva atto della disposizione di cui all'art. 24, comma 1, del Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023 che consente l'utilizzo del ribasso d'asta per ciascun intervento rientrante nei progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, per l'effetto, si imputava la somma di € 1.003.755,54 iva inclusa, corrispondente al ribasso offerto per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona (BAN258L) come segue:

- per € 553.755,54 alla Voce C04 “Imprevisti” del quadro economico di aggiudicazione, comprendenti anche le spese per il Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020;
 - per € 450.000,00 alla Voce C07 “Spese tecniche per attività di Ufficio direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (oneri ed iva compresi)”.
- veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. “Volterra – Elia” di Ancona – BAN258L, in favore della società PENTA APPALTI S.R.L. per un importo complessivo di € 6.806.404,56 iva inclusa;
- veniva dato atto che a seguito del ribasso percentuale del -15% proposto sul tempo di esecuzione dei lavori, stabilito nel disciplinare di gara in 1097 giorni naturali e consecutivi, dovrà espletare i lavori in 932 (novecentotrentadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- veniva dato atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto nei limiti di legge;
- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- veniva modificato ed approvato il quadro economico relativo all'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. “Volterra – Elia” di Ancona – BAN258L, come di seguito ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		6.053.182,28
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		134.458,23
A+B) Totale Appalto		6.187.640,51
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	20.000,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
C04	Imprevisti (iva inclusa) incluso CCT ex art. 6 DL /2020 (€ 175.114,32 + Quota parte ribasso d'asta € 553.755,54)	728.869,86
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	70.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00 Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020) € 450.000,00 Quota parte ribasso d'asta	602.256,00
C08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	71.001,46
C09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	137.603,95

C11	Spese per commissioni giudicatrici	11.500,00
7C12	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	6.500,00
C13	Contributo ANAC	800,00
C14	IVA 10% su A+B	618.764,06
C)	Totale	2.313.098,86
	TOTALE PROGETTO	8.500.739,37

RICHIAMATA la determinazione n. 839 del 28/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni ivi espresse, veniva disposta, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., la revoca della determinazione di aggiudicazione non efficace n. 194 del 16/02/2023 e della determinazione di aggiudicazione efficace n. 514 del 14/04/2023 nonché di tutti gli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenti alle stesse, nei confronti della PENTA APPALTI UNIPERSONALE S.R.L. (P.I. e C.F. 06907891003) con sede ad Anzio (RM) Via A. Cipriani, 29 in relazione all'appalto dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona (BAN258L) intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3;

ATTESO che con verbale del 05/07/2023, preso atto della determinazione dirigenziale n. 839 del 28/06/2023, il Presidente di Gara, in persona del Dott. Fabrizio Basso, provvedeva alla riapertura della gara, individuando quale seconda migliore offerta quella presentata dal concorrente **EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** con sede a Senigallia (AN) Via Cimabue n. 5 (C.F. – P.I. 00208340422) dando atto altresì di aver già constatato, nella precedente seduta di gara del 16/01/2023 la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla società in sede di partecipazione alla gara;

RILEVATO che con decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023, in attuazione dell'articolo 7 del DPCM del 28 luglio 2022 e dell'articolo 29 del decreto-legge n. 144 23/09/2022 e della circolare RGS n. n. 31 del 21/09/2022, veniva concessa una quota FOI pari a € 752.142,23;

- RICHIAMATA la determinazione n. 943 del 17/07/2023 con la quale
- veniva approvata, con riserva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona – BAN258L, a seguito della riapertura della gara di appalto di cui al verbale in data 05/07/2023 in favore del secondo concorrente EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP. con il ribasso percentuale del -3,00% sull'importo dei lavori a base di gara (€ 6.965.687,32 oltre oneri della sicurezza € 134.458,23) per un importo contrattuale di € 6.891.174,93, di cui € 6.756.716,70 per lavori ed € 134.458,23 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un totale complessivo di € 7.580.292,42;
 - veniva dato atto che la Edra Costruzioni Soc. Coop. ha proposto un ribasso percentuale del -15% sui tempi di esecuzione dei lavori stabilito nel disciplinare di gara in 1097 giorni naturali e consecutivi, e conseguentemente, dovrà espletare i lavori in 932 (novecentotrentadue) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;

- veniva approvato il nuovo quadro economico di aggiudicazione dell'appalto in argomento con inserimento dell'importo del ribasso d'asta pari ad € 229.867,69 iva inclusa alla Voce C04 Imprevisti e conseguentemente rimodulata la ripartizione della somma di cui al Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023 tra le voci C04 Imprevisti, C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 e C07 Spese tecniche, come di seguito indicato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	6.756.716,70
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	134.458,23
A+B) Totale Appalto	6.891.174,93
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	20.000,00
C03 Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
C04 Imprevisti (iva inclusa) incluso CCT ex art. 6 DL /2020 (€ 175.114,32 + Ribasso d'asta € 229.867,69 + € 242.142,23 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023) - Diritti di segreteria S.C.I.A. Comune di Ancona - € 55,00	647.124,24
C05 Acquisizione aree o immobili	0,00
C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (€ 70.000,00 +60.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	130.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00 Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020) (€ 450.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	602.256,00
C08 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	71.001,46
C09 Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi) - Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Raffaele Solustri (€ 131.322,41 oneri di legge ed iva inclusi)	137.603,95
C11 Spese per commissioni giudicatrici	11.500,00
7C12 Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	6.500,00
C13 Contributo ANAC	800,00
C14 IVA 10% su A+B	689.117,49
C) Totale	2.361.706,67
TOTALE PROGETTO	9.252.881,60

RICHIAMATA la determinazione n. 1382 del 31/10/2023 con la quale, tra l'altro:

- veniva rilevata, ai sensi degli artt. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona – BAN258L, a seguito della riapertura della gara di appalto di cui al verbale in data 05/07/2023 in favore del secondo concorrente **EDRA COSTRUZIONI**

SOC. COOP. con sede a Senigallia (AN) Via Cimabue n. 5 (C.F. – P.I. 00208340422) con il ribasso percentuale del **-3,00%** sull'importo dei lavori a base di gara (€ 6.965.687,32 oltre oneri della sicurezza € 134.458,23. per un importo contrattuale di € 6.891.174,93, di cui € 6.756.716,70 per lavori ed € 134.458,23 per oneri della sicurezza, oltre iva 10% per un totale complessivo di **€ 7.580.292,42**;

- si prendeva atto del Decreto n. 133 del 17/10/2023 con il quale il Presidente della Provincia ha espresso parere favorevole sulla proposta formulata con nota prot. 28236 del 10/08/2023 dalla Edra Costruzioni Soc. Coop. ed in premessa riportata, dando mandato ai Funzionari di elevata qualificazione dell'“*Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri*” del Settore III della Provincia di Ancona, dell'“*Area Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati*” del Settore II della Provincia di Ancona e dell'“*Area Appalti e Contratti*” del Settore I della Provincia di Ancona di provvedere, secondo competenza, agli adempimenti conseguenti;
- veniva accolta dal R.U.P., la proposta formulata dalla Edra Costruzioni Soc. Coop. con nota prot. 28236 del 10/08/2023 disponendo che la società appaltatrice dovrà espletare gli interventi di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. “Volterra – Elia” di Ancona in **851** (ottocentocinquantuno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori (consegna da effettuarsi entro il 30/11/2023 - *milestone PNRR*) e comunque entro la data del 31/03/2026 (*milestone PNRR*);
- veniva riconosciuto alla Edra Costruzioni Soc. Coop., per effetto della riduzione dei tempi di esecuzione dell'appalto di cui al punto 4) del dispositivo del presente atto, il premio di accelerazione previsto dall'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021 – L. 108/2021, nell'ammontare complessivo di **€ 614.003,69** (€ 558.185,17 oltre iva 10%);
- veniva rimodulato il quadro economico di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. “Volterra – Elia” di Ancona, da ultimo approvato con determinazione n. 943 del 17/07/2023, detraendo l'importo corrispondente al premio di accelerazione dalla Voce C04 “*Imprevisti*” come di seguito indicato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta 3%		Euro
A misura		6.756.716,70
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		134.458,23
A+B) Totale Appalto		6.891.174,93
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	20.000,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
C04	Imprevisti (iva inclusa)	33.120,55
	- Diritti di segreteria S.C.I.A. Comune di Ancona - € 55,00	
C04	- Premio di accelerazione (81 giorni) € 614.003,69 iva inclusa	614.003,69
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (€ 70.000,00 + 60.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	130.000,00

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00 Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020) (€ 450.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	602.256,00
C08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	71.001,46
C09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi) - Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Raffaele Solustri (€ 131.322,41 oneri di legge ed iva inclusi)	137.603,95
C11	Spese per commissioni giudicatrici	11.500,00
7C12	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	6.500,00
C13	Contributo ANAC	800,00
C14	IVA 10% su A+B	689.117,49
C)	Totale	2.361.706,97
	TOTALE PROGETTO	9.252.881,60

- veniva dato atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto facoltativo al 49,99% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 e delle restanti categorie scorporabili previste nel bando di gara incluso il subappalto obbligatorio in quanto qualificatorio della categoria OS18-A;
- veniva dato atto che il contratto di appalto in oggetto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che il contratto di appalto con la società appaltatrice è stato sottoscritto in data 30/11/2023 Rep. 1406 e la consegna dei lavori è stata effettuata in data 30/11/2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 1652 del 18/12/2023 con la quale veniva accolta la proposta di miglioria formulata dalla società appaltatrice con nota prot. 39987 del 21/11/2023 consistente nel trasferimento temporaneo di otto aule didattiche in moduli prefabbricati al fine di agevolare e accelerare le lavorazioni nonché garantire una migliore convivenza con le attività scolastiche in corso;

RICHIAMATA la determinazione n. 107 del 30/01/2024 con la quale veniva concessa alla Edra Costruzioni Soc. Coop. l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nell'importo di 1.378.234,99 oltre iva 10%, per un totale complessivo pari ad € 1.516.058,49;

RILEVATO che con determinazione n. 164 del 09/02/2024 veniva preso atto della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto in oggetto, ai sensi degli artt. da

215 a 219 e dell'Allegato V.2 del D.Lgs. n. 36/2023, e con successiva determinazione n. 883 del 11/07/2025 assunto il relativo impegno di spesa di € 25.891,02;

DATO ATTO che, con determinazione n. 686 del 04/06/2024, a far data dal 10/06/2024, la funzione di Direttore dei lavori è stata affidata al dipendente funzionario tecnico Ing. Riccardo Cerasa e la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva alla dipendente funzionario tecnico Ing. Maria Angela Tentelli;

RICHIAMATA determinazione n. 710 del 13/06/2024 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15/04/2024 emesso dal D.L. il 31/05/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 629.282,37, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 1 nell'importo di € 500.200,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 550.200,00;

DATO ATTO che con la determinazione n. 761 del 25/06/2024 la direzione operativa delle strutture e delle opere edili e relativa contabilità veniva affidata ad ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato (Ing. Francesco Cappanera) per l'importo lordo di € 95.794,40 comprensivo di Inarcassa 4% ed Iva 22%;

RICHIAMATA determinazione n. 1193 del 04/10/2024 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 30/07/2024 emesso dal D.L. il 27/09/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 1.166.666,91, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 2 nell'importo di € 427.300,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 470.030,00;

RICHIAMATA determinazione n. 1391 del 14/11/2024 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 30/09/2024 emesso dal D.L. il 05/11/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 1.677.662,31, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 3 nell'importo di € 406.200,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 446.820,00;

RICHIAMATA determinazione n. 1520 del 05/12/2024 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 30/11/2024 emesso dal D.L. il 05/12/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 2.571.021,41, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 4 nell'importo di € 710.200,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 781.220,00;

RICHIAMATA determinazione n. 1642 del 20/12/2024 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 18/12/2024 emesso dal D.L. il 18/12/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 3.099.109,24, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 5 nell'importo di € 419.800,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 461.780,00;

RICHIAMATA determinazione n. 219 del 04/02/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 6 a tutto il 31/01/2025 emesso dal D.L. il 14/02/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 3.099.109,24, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 6 nell'importo di € 420.200,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 462.220,00;

RICHIAMATA determinazione n. 417 del 27/03/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 7 a tutto il 17/03/2025 emesso dal D.L. il 17/03/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 4.131.966,21, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 7 nell'importo di € 401.000,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 441.100,00;

DATO ATTO che, con determinazione n. 469 del 08/04/2025, si è provveduto a sostituire l'ex dipendente funzionario tecnico Ing. Maria Angela Tentelli nel ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva con Ing. Riccardo Cerasa, che già ricopre la funzione di Direttore dei lavori;

RICHIAMATA determinazione n. 550 del 23/03/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 8 a tutto il 18/04/2025 emesso dal D.L. il 18/04/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 4.634.584,24, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 8 nell'importo di € 399.500,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 439.450,00;

RICHIAMATA determinazione n. 835 del 30/06/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 9 a tutto il 27/06/2025 emesso dal D.L. il 27/06/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 5.525.125,9, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 9 nell'importo di € 708.000,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 778.800,00;

RICHIAMATA la determinazione n.953 del 28/07/2025 con la quale:

- Veniva approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 01 relativa ai lavori in argomento per il nuovo importo contrattuale di € 7.336.011,09 di cui € 102.441,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva 10%, e quindi complessivamente di € 8.069.612,20;
- Veniva dato atto che la suddetta modifica contrattuale comporta un incremento della somma da corrispondere alla società Edra Costruzioni Soc. Coop, pari ad € 444.836,16 (€ 7.336.011,09-€ 6.891.174,93), oltre Iva 10%, e quindi complessivamente € 489.319,78;
- Veniva dato atto che il nuovo quadro economico complessivo risulta così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso -3,00%		Euro
	A misura	7.233.570,09
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	102.441,00

A+B)	Totale Appalto	7.336.011,09
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	-
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	30.220,88
C03	Allacciamenti a pubblici servizi	-
C04	Imprevisti (iva inclusa): - Diritti di segreteria S.C.I.A. Comune di Ancona - € 55,00	111.890,41
C04	Premio di accelerazione (81 giorni) € 614.003,69 iva inclusa	614.003,69
C05	Acquisizione aree o immobili	-
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (€ 70.000,00 +60.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	-
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00	152.256,00
	Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020) (€ 450.000,00 quota Decreto MEF-RGS-MEF n. 52/2023)	25.891,02
C08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	71.001,46
C09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi): - Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera Ing. Raffaele Solustri (€ 131.322,41 oneri di legge ed iva inclusi)	131.322,41
C11	Spese per commissioni giudicatrici	-
C12	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	-
C13	Contributo ANAC	880,00
C14	IVA 10% su A+B	733.601,11
C)	Totale	1.916.870,51
	TOTALE PROGETTO	9.252.881,60

- Veniva dato atto che a seguito della variante gli importi lordi delle categorie prevalente e scorporabili dei lavori risultano così ripartiti:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI (art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010)							
	Lavorazione	Categoria ex all. "A" DPR 207/2010	Classifica SOA - ex art.61 DPR 207/2010	Qualifica- zione obbligato- ria	importo €	%	Scorpo- rabile

1	Opere civili e industriali	OG 1	V	SI	6.044.714,65 €	80,47%	prevalente
2	Impianti idrico ed antincendio	OS 3		SI	38.428,92 €		NO
3	Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I	SI	247.156,37 €	3,27%	SI
4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	II	SI	565.217,21 €	7,48%	SI
5	Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	III	SI	664.212,60 €	8,79%	SI
TOTALE LAVORI A MISURA (compresi costi sicurezza)					7.559.729,75 €	100%	

RICHIAMATA determinazione n. 1027 del 11/08/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 10 a tutto il 06/08/2025 emesso dal D.L. il 06/08/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 6.034.678,74, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 10 nell'importo di € 405.100,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 445.610,00;

RICHIAMATA determinazione n. 1274 del 02/10/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 11 a tutto il 02/10/2025 emesso dal D.L. il 02/10/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 6.743.081,65, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 11 nell'importo di € 563.200,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 619.520,00;

VISTO la determinazione n. 1417 del 30/10/2025 con la quale veniva affidato alla ARKING CONSULTING DI MANNOCCHI FRANCO & C. SNC, l'incarico di progettazione variante impianti elettrici e rete dati per l'importo offerto di € 5.633,47;

RICHIAMATA determinazione n. 1678 del 12/12/2025 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 12 a tutto il 05/12/2025 emesso dal D.L. il 02/10/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 7.251.912,02, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 12 nell'importo di € 476.700,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 524.370,00;

VISTA la mail del Supporto tecnico PNRR del MIM del 23/06/2024 che chiarisce che la quota FOI pari a € 752.142,23, concessa con decreto MEF – RGS – RR n. 52 del 02/03/2023 sopra richiamato, non è autorizzata dal MIM in quanto concessa dopo l'espletamento della procedura di gara;

DATO ATTO che, a seguito del mancato riconoscimento della suddetta quota FOI da parte del MIM e al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla modifica contrattuale n.2 che comporta un incremento dell'importo dei lavori relativi al progetto PNRR in oggetto, si è reso necessario procedere:

- all'accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 1.050.000,00;
- all'impiego di risorse provinciali per un importo pari a € 132.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n.1635 del 05/12/2025, rettificata poi con determinazione n. 1695 del 11/12/2025 con la quale:

- Veniva approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la modifica contrattuale n. 02 relativa ai lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona (intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3), trasmessa dal D.L. con prot. n° 47242 del 02/12/2025, per il nuovo importo contrattuale di € 7.708.133,76 di cui € 112.059,74 per oneri della sicurezza, oltre Iva 10%, e quindi complessivamente di € 8.478.947,14;
- Veniva dato atto che la suddetta modifica contrattuale comporta un incremento della somma da corrispondere alla società Edra Costruzioni Soc. Coop. (C.F./P.I. 00208340422) con sede a Senigallia (AN), Via Cimabue n. 5, pari ad € 372.334,94 (€ 7.708.133,76-€ 7.336.011,09), oltre Iva 10%, e quindi complessivamente € 409.568,43;
- Veniva dato atto che il nuovo quadro economico complessivo risulta così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni al netto del ribasso d'asta 3%		Euro
	A misura	7.596.074,02
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	112.059,74
A+B)	Totale Appalto	7.708.133,76
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	-
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	34.734,88
C03	Allacciamenti a pubblici servizi	-
C04a	Imprevisti (iva inclusa) compresi Diritti di segreteria S.C.I.A. Comune di Ancona - € 55,00	1.048,87
C04b	- Premio di accelerazione (81 giorni) € 614.003,69 iva inclusa	614.003,69
C05	Acquisizione aree o immobili	-
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	-
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, necessarie attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi (Cassa professionisti ed Iva incluse) € 152.256,00 Direzione operativa € 95.794,40 Arking Consulting. € 5.633,47	264.956,09
	Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 DL 76/2020)	25.891,02
C08	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	85.201,75
C09	Spese per attività di consulenza e supporto (verifica progettazione definitiva ed esecutiva e validazione)	45.803,53
C10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed iva compresi)	131.322,41

	Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera (oneri di legge ed iva inclusi)	
C11	Spese per commissioni giudicatrici	-
C12	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	-
C13	Contributo ANAC	830,00
C14	IVA 10% su A+B	770.813,38
C)	TOTALE	1.974.605,62
	TOTALE PROGETTO	9.682.739,37

- Veniva dato atto che a seguito della variante gli importi lordi delle categorie prevalente e scorporabili dei lavori risultano così ripartiti:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI (art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010)							
	Lavorazione	Categoria ex all. "A" DPR 207/2010	Classifica SOA - ex art.61 DPR 207/2010	Qualifica- zione obbligato- ria	importo €	%	Scorpo- rabile
1	Opere civili e industriali	OG 1	V	SI	6.387.973,98 €	81,36%	prevalente
2	Impianti idrico ed antincendio	OS 3		SI	74.689,54 €		NO
3	Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I	SI	722.482,99 €	9,10%	SI
4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	II	SI	222.013,80 €	2,80%	SI
5	Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	III	SI	535.903,57 €	6,75%	SI
	TOTALE LAVORI A MISURA (compresi costi sicurezza)				7.943.063,88 €	100%	

RICHIAMATA la determinazione n. 156 del 11/02/2026 con la quale:

- si rettificava il punto n.13) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1665 del 11/12/2025 sostituendo la tabella relativa agli importi lordi delle categorie prevalenti scorporabili a seguito della seconda modifica contrattuale, con quella sotto riportata:

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI (art. 61 c. 3 d.P.R. n. 207 del 2010)							
	Lavorazione	Categoria ex all. "A" DPR 207/2010	Classifica SOA - ex art.61 DPR 207/2010	Qualifica- zione obbligato- ria	importo €	%	Scorpo- rabile
1	Opere civili e industriali	OG 1	V	SI	6.387.973,98 €	80,42%	prevalente
2	Impianti idrico ed antincendio	OS 3		SI	74.689,54 €		NO
3	Impianti termici e di condizionamento	OS 28	I	SI	222.013,80 €	6,75%	SI
4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	II	SI	535.903,57 €	2,80%	SI
5	Componenti strutturali in acciaio	OS 18-A	III	SI	722.482,99 €	9,10%	SI
	TOTALE LAVORI A MISURA (compresi costi sicurezza)				7.943.063,88 €	100%	

RICHIAMATA la determinazione n. 190 del 19/02/2026 con la quale veniva approvato lo stato di avanzamento lavori n. 13 a tutto il 31/01/2026 emesso dal D.L. il 31/02/2026, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo ribassato di € 7.322.643,25, oltre Iva 10% e del relativo certificato di pagamento n. 13 nell'importo di € 70.300,00, oltre Iva 10%, per un totale di € 77.330,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 602 del 21/05/2026 relativa all'armonizzazione del quadro economico dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona al quadro economico proposto dal MIM sul portale FUTURA dedicato agli interventi finanziati con risorse PNRR

Voce	Descrizione	TOTALE
A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Importo dei lavori	5.719.143,45
A.2	Importo manodopera conforme ai costi Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95,c. 10 e art.23,c. 16 del d.lgs.50/2016)	1.876.930,57
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	112.059,74
A.4	Servizi e forniture	
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	7.708.133,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -	
B.1.1	Indagini/Analisi	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	28.471,21
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni	
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	312.325,43
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00
	TOTALE B.1 - SPESE TECNICHE	340.796,64
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00
	TOTALE B.2 - ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	0,00
B.3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa) – Premio di accelerazione € 614.003,69 (iva 10% inclusa)	614.932,89
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	25.891,02

B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche esclusa la quota del 20% per beni strumentali (Art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.	85.201,75
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	45.803,53
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	55,00
B.3.11	Oneri di scarica	0,00
B.3.12	Pubblicità	64,66
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00
	TOTALE B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	771.948,86
B.4	IVA/ONERI	
B.4.1	IVA sui lavori	770.813,38
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	6.263,67
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	12.493,02
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	71.460,06
B.4.6	IVA residua	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	830,00
	TOTALE B.4 IVA E ONERI	861.860,12
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	1.974.605,62
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato	
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00
	TOTALE D.1 - FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00
	TOTALE GENERALE	9.682.739,37

RICHIAMATA la determinazione n. 662 del 09/06/2026 con la quale veniva adeguato il compenso spettante al Collegio Consultivo Tecnico (CCT) a seguito delle due modifiche contrattuali, per l'importo complessivo di € 3.073,75;

RILEVATO che, nella determinazione n. 1635 del 05/012/2025, con la quale veniva approvata la seconda modifica contrattuale in linea tecnica relativa ai lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona, al punto 3 del dispositivo è

stato indicato, per mero errore materiale l'importo di € 409.568,43 (€ 372.334,94+Iva10%) anziché quello corretto di € 409.334,94 (€ 372.122,67+Iva10%);

DATO ATTO che tale importo è stato riportato anche nelle successive determinazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica della determinazione n. 1635 del 05/12/2025 e delle successive, sostituendo l'importo errato con quello corretto relativo alla seconda modifica contrattuale pari a € 409.334,94 (€ 372.122,67+Iva10%);

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 18/03/2026 dal D.L. Ing. Riccardo Cerasa che certifica la conclusione dell'appalto in data 18/03/2026;

PRESO ATTO della nota prot. n. 18551 del 26/05/2026, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso la seguente documentazione finale, depositata agli atti di ufficio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non allegata:

1. Stato finale dei lavori;
2. Conto finale;
3. Relazione sul conto finale;
4. D.D. n. 1358 del 27/10/2022 Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrattare;
5. D.D. 1382 del 31/10/2023 Aggiudicazione definitiva efficace in favore Edra Costruzioni Soc. Coop. e riconoscimento premio di accelerazione
6. Copia Contratto di appalto Rep. 1406 del 30/11/2023
7. Verbale di consegna del 30/11/2023;
8. Atto di sottomissione n. 01 del 16/07/2025;
9. D.D. n. 953 28/07/2025 Approvazione Modifica contrattuale n. 01 (Variante in corso d'opera);
10. Atto di sottomissione n. 02 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n.11 del 27/11/2025
11. D.D. n. n. 1635 del 05/12/2025 Approvazione Modifica contrattuale n. 02 (Variante in corso d'opera)
12. Ricevuta Deposito Progetto Strutture presso AINOP del 27/04/2023 Num. Registro ufficiale 0003296
13. Ricevuta Relazione a struttura Ultimata presso AINOP del 08/04/2026 Num. Registro Ufficiale 0009352
14. Ricevuta Certificato di collaudo statico presso AINOP del 08/04/2026 Num. Registro Ufficiale 0009351
15. Verbali di concordamento nuovi prezzi
- 15.1 Verbale n. 01 del 31/05/2024
- 15.2 Verbale n. 02 del 10/07/2024
- 15.3 Verbale n. 03 del 27/09/2024
- 15.4 Verbale n. 04 del 05/11/2024
- 15.5 Verbale n. 05 del 04/12/2024
- 15.6 Verbale n. 06 del 09/04/2025
- 15.7 Verbale n. 07 del 26/06/2025

- 15.8 Verbale n. 08 del 06/08/2025
- 15.9 Verbale n. 09 del 29/08/2025
- 15.10 Verbale n. 10 del 01/10/2025
- 16. Ordini di servizio (da n.1 a n. 7)
 - 16.1 Ordine di servizio n. 1 del 10/07/2024
 - 16.2 Ordine di servizio n. 2 del 09/08/2024
 - 16.3 Ordine di servizio n. 3 del 09/08/2024
 - 16.4 Ordine di servizio n. 4 del 10/10/2024
 - 16.5 Ordine di servizio n. 5 del 15/11/2024
 - 16.6 Ordine di servizio n. 6 del 04/12/2024
 - 16.7 Ordine di servizio n. 7 del 04/12/2024
 - 16.8 Ordine di servizio n. 8 del 06/08/2025
 - 16.9 Ordine di servizio n. 9 del 27/10/2025
- 17. Certificato di ultimazione dei lavori del 18/03/2026
- 18. Determinazioni Dirigenziali approvazione dei SAL:
 - 18.1 D.D. n. 107 del 30/01/2024 - Anticipazione Contrattuale
 - 18.2 D.D. n. 710 del 13/06/2024 - Approvazione SAL 01
 - 18.3 D.D. n. 1193 del 04/10/2024 - Approvazione SAL 02
 - 18.4 D.D. n. 1391 del 14/11/2024 - Approvazione SAL 03
 - 18.5 D.D. n. 1520 del 05/12/2024 - Approvazione SAL 04
 - 18.6 D.D. n. 1642 del 20/12/2024 - Approvazione SAL 05
 - 18.7 D.D. n. 219 del 04/02/2025 - Approvazione SAL 06
 - 18.8 D.D. n. 417 del 27/03/2025 - Approvazione SAL 07
 - 18.9 D.D. n. 550 del 23/04/2025 - Approvazione SAL 08
 - 18.10 D.D. n. 835 del 30/06/2025 - Approvazione SAL 09
 - 18.11 D.D. n. 1027 del 11/08/2025 - Approvazione SAL 10
 - 18.12 D.D. n. 1274 del 02/10/2025 - Approvazione SAL 11
 - 18.13 D.D. n. 1678 del 12/12/2025 - Approvazione SAL 12
 - 18.14 D.D. n. 190 del 19/02/2026 - Approvazione SAL 13 e ultimo
- 19. Libretti delle misure
 - 19.1 Libretto misure n. 01 a tutto il 15/04/2024
 - 19.2 Libretto misure n. 02 a tutto il 30/07/2024
 - 19.3 Libretto misure n. 03 a tutto il 30/09/2024
 - 19.4 Libretto misure n. 04 a tutto il 30/11/2024
 - 19.5 Libretto misure n. 05 a tutto il 18/12/2024
 - 19.6 Libretto misure n. 06 a tutto il 31/01/2025
 - 19.7 Libretto misure n. 07 a tutto il 17/03/2025
 - 19.8 Libretto misure n. 08 a tutto il 18/04/2025
 - 19.9 Libretto misure n. 09 a tutto il 27/06/2025
 - 19.10 Libretto misure n.10 a tutto il 06/08/2025
 - 19.11 Libretto misure n. 11 a tutto il 02/10/2025
 - 19.12 Libretto misure n. 12 a tutto il 05/12/2025
 - 19.13 Libretto misure n. 13 a tutto il 31/01/2026
 - 19.14 Libretto misure n. 14 a tutto il 11/05/2026

20. Stati di Avanzamento dei Lavori

- 20.1 S.A.L. n. 01 a tutto il 15/04/2024
- 20.2 S.A.L. n. 02 a tutto il 30/07/2024
- 20.3 S.A.L. n. 03 a tutto il 30/09/2024
- 20.4 S.A.L. n. 04 a tutto il 30/11/2024
- 20.5 S.A.L. n. 05 a tutto il 18/12/2024
- 20.6 S.A.L. n. 06 a tutto il 31/01/2025
- 20.7 S.A.L. n. 07 a tutto il 17/03/2025
- 20.8 S.A.L. n. 08 a tutto il 18/04/2025
- 20.9 S.A.L. n. 09 a tutto il 27/06/2025
- 20.10 S.A.L. n. 10 a tutto il 06/08/2025
- 20.11 S.A.L. n. 11 a tutto il 02/10/2025
- 20.12 S.A.L. n. 12 a tutto il 05/12/2025
- 20.13 S.A.L. n. 13 a tutto il 31/01/2026

21. Registro di contabilità

- 21.1 R.C. n. 01 a tutto il 15/04/2024
- 21.2 R.C. n. 02 a tutto il 30/07/2024
- 21.3 R.C. n. 03 a tutto il 30/09/2024
- 21.4 R.C. n. 04 a tutto il 30/11/2024
- 21.5 R.C. n. 05 a tutto il 18/12/2024
- 21.6 R.C. n. 06 a tutto il 31/01/2025
- 21.7 R.C. n. 07 a tutto il 17/03/2025
- 21.8 R.C. n. 08 a tutto il 18/04/2025
- 21.9 R.C. n. 09 a tutto il 27/06/2025
- 21.10 R.C. n. 10 a tutto il 06/08/2025
- 21.11 R.C. n. 11 a tutto il 02/10/2025
- 21.12 R.C. n. 12 a tutto il 05/12/2025
- 21.13 R.C. n. 13 a tutto il 31/01/2026
- 21.14 R.C. n. 14 a tutto il 11/05/2026

22. Sommario registro di contabilità

- 22.1 S.R.C. n. 01 a tutto il 15/04/2024
- 22.2 S.R.C. n. 02 a tutto il 30/07/2024
- 22.3 S.R.C. n. 03 a tutto il 30/09/2024
- 22.4 S.R.C. n. 04 a tutto il 30/11/2024
- 22.5 S.R.C. n. 05 a tutto il 18/12/2024
- 22.6 S.R.C. n. 06 a tutto il 31/01/2025
- 22.7 S.R.C. n. 07 a tutto il 17/03/2025
- 22.8 S.R.C. n. 08 a tutto il 18/04/2025
- 22.9 S.R.C. n. 09 a tutto il 27/06/2025
- 22.10 S.R.C. n. 10 a tutto il 06/08/2025
- 22.11 S.R.C. n. 11 a tutto il 02/10/2025
- 22.12 S.R.C. n. 12 a tutto il 05/12/2025
- 22.13 S.R.C. n. 13 a tutto il 31/01/2026
- 22.14 S.R.C. n. 14 a tutto il 11/05/2026



23. Certificati di pagamento:

- 23.1 Certificato di pagamento n. 01 del 31/05/2024
- 23.2 Certificato di pagamento n. 02 del 27/09/2024
- 23.3 Certificato di pagamento n. 03 del 05/11/2024
- 23.4 Certificato di pagamento n. 04 del 05/12/2024
- 23.5 Certificato di pagamento n. 05 del 18/12/2024
- 23.6 Certificato di pagamento n. 06 del 14/02/2025
- 23.7 Certificato di pagamento n. 07 del 17/03/2025
- 23.8 Certificato di pagamento n. 08 del 18/04/2025
- 23.9 Certificato di pagamento n. 09 del 27/06/2025
- 23.10 Certificato di pagamento n. 10 del 06/08/2025
- 23.11 Certificato di pagamento n. 11 del 30/09/2025
- 23.12 Certificato di pagamento n. 12 del 05/12/2025
- 23.13 Certificato di pagamento n. 13 del 31/01/2026

24. DURC

25. Attestazione di congruità Cassa edile

26. Relazione del direttore dei Lavori per Attestazione DNSH e CAM

27. Schede materiali

28. Giornale dei Lavori

29. Dichiarazioni di conformità

CONSIDERATO che:

- lo stato finale dei lavori redatto in data 11/05/2026 ammonta a € 7.943.063,88 lordi, oltre Iva 10%, corrispondenti a € 7.708.133,76 netti, oltre Iva 10%, quindi complessivamente € 8.478.947,14;
- alla società appaltatrice è stato già corrisposto l'importo di € 7.285.934,99, oltre Iva 10% (anticipazione contrattuale e certificati di pagamento dal n. 1 al n. 13) per un totale complessivo di € 8.014.528,49;

DATO ATTO che a fronte delle somme versate il credito residuo in favore dell'appaltatore Edra Costruzioni Soc. Coop., fatte salve le risultanze del collaudo finale, ammonta ad € 1.078.422,33, così determinato: (464.418,65+ 614.003,69):

- € 422.198,77 (pari alla differenza tra € 7.708.133,76 - € 7.285.934,99) oltre Iva 10%;
 - € 588.185,17, oltre Iva, a titolo di premio di accelerazione;
- per un importo complessivo come sopra indicato.

PRESO ATTO del certificato di collaudo statico emesso in data 03/04/2026 dal collaudatore statico Ing. Raffaele Solustri, ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 art. 67 comma 7, depositato presso AINOP in data 08/04/2026 Num. Registro Ufficiale 0009351, con il quale collauda *"le opere realizzate, consentendone l'utilizzo con la destinazione d'uso prevista nel progetto"* ed attesta *"la rispondenza delle opere eseguite alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi del DPR n. 380/2001, artt. 52 e 83 e al titolo abilitativo edilizio"*

RICHIAMATA la normativa in tema di collaudo finale dell'opera - art. 102 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 - secondo la quale:

- il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori; il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

- decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; se detti difetti, accertati entro tale termine, derivano da carenze nella realizzazione dell'opera, il RUP può proporre l'esecuzione dei necessari interventi da parte dell'appaltatore od in suo danno;

- nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

ATTESO che, con nota prot. 15792 del 06/05/2026, il Direttore dei Lavori trasmetteva alla società appaltatrice l'avviso per la visita di collaudo definitiva fissata per il giorno 11/05/2026, come previsto dall'art. 222 del DPR 207/2010;

RILEVATO che a seguito della visita di collaudo finale dell'opera veniva emesso dal collaudatore Ing. Raffaele Solustri, e sottoscritto dal R.U.P., dal D.L. e dall'impresa appaltatrice, il certificato di collaudo in data 28/05/2026, trasmesso per l'approvazione con prot. 19208 del 29/05/2026, con il quale si attesta la collaudabilità dei lavori di adeguamento statico e sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona, intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3, e conferma altresì il saldo contabile della ditta EDRA COSTRUZIONI SOC. COOP. in 980.383,94 (€ 422.198,77+ € 558.185,17), oltre Iva 10%, per un totale di € 1.078.422,33;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC prot. INAIL_50951792 del 29/05/2026 con scadenza validità 26/09/2026;

ACQUISITO agli atti dell'Ente con prot. 16675 il DURC di Congruità protocollo 202600674AN00/3 del 12/05/2023 emesso da CNCE ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

RICORDATO che l'intervento di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona rientra nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e, come tale, assoggettato alle seguenti inderogabili tempistiche (circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 102669 del 01/12/2022 – Addendum Accordo di concessione);

- **aggiudicazione lavori entro il 15/09/2023;**
- **avvio dei lavori entro il 30/11/2023;**
- **conclusione degli interventi entro il 31/03/2026;**
- **collaudo dei lavori entro il 30/06/2026;**

VISTI:

- l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Procedura aperta);
- l'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Contratti sopra soglia);
- l'art. 60 e l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Offerta economicamente più vantaggiosa);
- il D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 "Decreto Semplificazioni bis" convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni già introdotte dal D.L. n. 76/2020 fino al 30/06/2023 ed ha introdotto nuove disposizioni anche in ordine alla disciplina del subappalto (art. 49 D.L. n. 77/2021);
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento in materia di contratti pubblici" per quanto ancora vigente;
- il D.L. 4/2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
- il D.L. 50/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";
- il DPCM 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili";
- Regolamenti UE n. 2021/240 del 10/02/2021 e 2021/241 del 12/02/2021;
- Circolare MEF n. 32 del 30/12/2021 "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH"
- l'art. 5 comma 2-ter del D.L. 136/2004 come convertito dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186 per la "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" in caso di progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato;
- il "Regolamento interno disciplinante l'attività contrattuale dell'Ente" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 in data 02/10/2020 che sostituisce integralmente quello approvato con precedente deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 in data 11/10/2016;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio n. 58 del 16/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 13 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 64 del 21/04/2026 di approvazione del PIAO 2026/2028;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012, da parte del responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107 – 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 44 del 16/03/2026 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - *Lavori Pubblici*;

- la determinazione del dirigente n. 1817 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data del 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare lo Stato Finale dell'appalto relativo ai lavori di Adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona, intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3, eseguiti dall'appaltatore **Edra Costruzioni Soc. Coop.** con sede a Senigallia (AN) Via Cimabue n. 5 (C.F. – P.I. 00208340422) nell'ammontare complessivo netto di **€ 7.708.133,76** oltre Iva 10%, per un totale di **€ 8.478.947,14** come da documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, depositata agli atti di ufficio al prot. 18551 del 26/05/2026;
- 3) di dare atto che, a fronte delle somme già versate all'appaltatore pari ad € 7.285.934,99, oltre Iva 10% (anticipazione contrattuale e certificati di pagamento dal n. 1 al n. 13), il credito residuo in favore della Edra Costruzioni Soc. Coop, per i lavori eseguiti ammonta ad **€ 422.198,77** oltre Iva 10% a cui va sommato il premio di accelerazione pari ad **€ 558.185,17** oltre Iva 10%, pertanto il Conto Finale ammonta a **€ 1.078.422,33** (464.418,65+ 614.003,69), comprensivo di Iva 10%;
- 4) di corrispondere all'appaltatore **Edra Costruzioni Soc. Coop**, l'importo di **€ 1.078.422,33**, subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.

235 del D.P.R. n. 207/2010, con imputazione come segue ai capitoli di Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, anno di esigibilità della spesa:

- sub/impegno 210/2026 di € **55.083,70** al capitolo 20204020006/0 - impegno 136/2026,
- sub/impegno 157/2026 di € **614.003,69** al capitolo 20204020032/0 - impegno 400/2026,
- sub/impegno 156/2026 di € **409.334,94** al capitolo 20204020032/0 - impegno 400/2026,

5) Di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito ripartito:

Voce	Descrizione	TOTALE
A	SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1	Importo dei lavori	5.719.143,45
A.2	Importo manodopera conforme ai costi Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95,c. 10 e art.23,c. 16 del d.lgs.50/2016)	1.876.930,57
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	112.059,74
A.4	Servizi e forniture	
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	7.708.133,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -	
B.1.1	Indagini/Analisi	
B.1.1.1	Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	28.471,21
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni	
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	312.325,43
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00
	TOTALE B.1 - SPESE TECNICHE	340.796,64
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00
	TOTALE B.2 - ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI	0,00
B.3	IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa) – Premio di accelerazione € 614.003,69 (iva 10% inclusa)	614.932,89
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L 120/2020 come modificato dall'art.	28.964,77
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche esclusa la quota del 20% per beni strumentali (Art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.	82.128,00

B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (Art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016)	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (Art. 25 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (Art. 26 c. 5 del D.Lgs. 50/2016)	45.803,53
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	55,00
B.3.11	Oneri di scarica	0,00
B.3.12	Pubblicità	64,66
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00
	TOTALE B.3 IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	771.948,86
B.4	IVA/ONERI	
B.4.1	IVA sui lavori	770.813,38
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	6.263,67
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	12.493,02
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	71.460,06
B.4.6	IVA residua	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	830,00
	TOTALE B.4 IVA E ONERI	861.860,12
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	1.974.605,62
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato	
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00
	TOTALE D.1 - FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00
	TOTALE GENERALE	9.682.739,37

- 6) di prendere atto del verbale della visita di collaudo finale emesso dal collaudatore Ing. Raffaele Solustri in data 11/05/2026 per i lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona, intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3;
- 7) di approvare il certificato di collaudo emesso, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dall'Inge. Raffaele Solustri in data 28/05/2026, sottoscritto anche dal R.U.P., dal D.L. e dall'impresa appaltatrice e trasmesso per l'approvazione con prot. n. 19208 del 29/05/2026, con il quale il collaudatore attesta la collaudabilità dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona, intervento

finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3, e quantifica in € 980.383,94 (€ 422.198,77+€ 558.185,17), oltre Iva 10%, il saldo contabile residuo in favore della ditta Edra Costruzioni Soc. Coop (C.F. – P.I. 00208340422), con sede a Senigallia (AN) Via Cimabue n. 5, come di seguito riportato:

Ammontare dello stato finale confermato dal sottoscritto in netti - € 7.708.133,76

A dedurre Anticipazione Contrattuale e Certificati di pagamento emessi - € 7.285.934,99

A sommare Premio di Accelerazione € 558.185,17

Resta a credito dell'Impresa € 980.383,94 + IVA 10%

8) dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla suddetta scadenza;
- ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione a saldo;
- alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo della cauzione definitiva e, previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (art. 235 del D.P.R. n. 207/2010), al pagamento del credito residuo in favore dell'impresa appaltatrice, pari ad € 1.078.422,33, Iva 10% inclusa, e come sopra determinato;
- ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile, il pagamento della rata a saldo, da effettuare non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera;

9) di dare atto che la copertura finanziaria dei lavori di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona pari ad € 9.682.739,37, è così garantita:

- € 8.500.739,37 al CAP. 40201006/0 risorse in attuazione della Legge n. 160 del 12/12/2025 27/12/2019, art. 1, commi 63 e 64 e Decreto Ministero dell'Istruzione n. 129 del 01/10/2020 confluite nel PNRR;
- € 1.050.000,00 al CAP. 60301004/0 risorse ottenute dal mutuo da parte di Cassa depositi e prestiti;
- € 132.000,00 risorse derivanti dall'applicazione avanzo accantonato del rendiconto 2024;

10) di dare atto che gli interventi di adeguamento sismico dei corpi B e C dell'I.T.I.S. "Volterra – Elia" di Ancona sono finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3.;

11) di comunicare il presente provvedimento alla società appaltatrice Edra Costruzioni Soc. Coop, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore;

- 12) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
- 13) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii
- 14) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.
- 15) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013.
- 16) di dare atto che:
- Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing Alessandra Vallasciani, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimoni ed espropri – Edilizia e Lavori Pubblici" del Settore III della Provincia di Ancona.
 - il codice CUP è: **H35E22000180006**
 - il codice CUI è **L00369930425202200006**
 - il codice CIG è: **94544635AE**

Ancona, 11/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): NOCELLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2021/117

