

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 08/07/2024 n. 808

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. N. 3/6 "BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINO CON LA PROVINCIA DI MACERATA). COMUNE DI CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 313 del 8/03/2024 veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione stradale sulla S.P. n. 3/6 "Braccio di Squartabue" dal km 0+250 al km 1+420 (confine con la Provincia di Macerata) – Comune di Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona" nell'ammontare complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro
A misura	148.620,48
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	0,00
IMPORTO LAVORI	
148.620,48	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	11.007,85
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.675,17
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00



Provincia
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	32.696,51
	Totale C)	51.379,52
	TOTALE PROGETTO	200.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

ATTESO che con lo stesso atto n. 313/2024:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 su piattaforma elettronica (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 risulta finanziata con i fondi regionali in virtù della D.G.R. della Regione Marche n. 2022 del 18/12/2023, e disponibili al Cap. 20210050003 dell'esercizio finanziario 2024, prenotazione di impegno di spesa n. 550/2024 e accertamento di entrata n. 217/2024 al Cap. 40201007;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 352 del 20/03/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all'Isauro (PU) – cap 61020, con l'offerta del -1,20 % e per l'importo contrattuale di € 146.837,03 oltre IVA al 22%, per un totale di € 179.141,18 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 209/2024 di € 179.141,18 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 550/2024, al Capitolo 20210050003 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 200.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" nonché la voce C07 "Spese tecniche - così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	146.837,03
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	0,00
IMPORTO CONTRATTUALE	
146.837,03	
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	12.886,41
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della	2.972,41

	sicurezza in fase di esecuzione	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	32.304,15
	Totale C)	53.162,97
	TOTALE PROGETTO	200.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 987 e stipulato con l'appaltatore in data 2.05.2024;
- la polizza fidejussoria n. 1709.00.27.2799881236 emessa da "SACE BT S.P.A" in data 4/04/2024, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto in data 28.03.2024, con ultimazione prevista per il giorno 16.04.2024 (20 giorni);

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori in oggetto risulta avvenuta in data 03.04.2024, come da relativo certificato redatto in pari data;

TENUTO CONTO che in data 3.05.2024 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 139.730,00 oltre iva ai sensi di legge;

VISTA la nota prot. n. 23619 del 26.06.2024 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di netti € 140.432,71 oltre IVA al 22%, per un totale di € 171.327,91;

DATO ATTO che è stato verificato, con esito positivo, il DURC della ditta appaltatrice BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (DURC prot. INPS_41287252 con scadenza 8/10/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 23619/2024 nell'importo di € 140.432,71 oltre iva ai sensi di legge;

- liquidare, in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU), dedotta la somma di € 139.730,00 (certificato di pagamento n. 1 del 3.05.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 702,71 oltre iva 22% per un totale di € 857,31 a saldo dei lavori eseguiti e sopra specificati;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai “Lavori di realizzazione di nuova pavimentazione stradale sulla S.P. n. 3/6 “Braccio di Squartabue” dal km 0+250 al km 1+420 (confine con la Provincia di Macerata) – Comune di Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare complessivo di € 140.432,71 oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale in Via Enrico Mattei n. 3 – Belforte all’Isauro (PU) – cap 61020, dedotta la somma di € 139.730,00 (certificato di pagamento n. 1 del 03.05.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 702,71 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 857,31 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell’importo complessivo di € 200.000,00 così suddivisi:



Provincia
di Ancona

IMPORTO LAVORI		140.432,71
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	23.741,58
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.972,41
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.958,10
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	30.895,20
Totale C)		59.567,29
TOTALE PROGETTO		200.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 313 del 08.03.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 352 del 20.03.2024 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di appalto - rep. n. 987 del 02.05.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo delle fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice;

6) di dare atto che con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1709.00.27.2799881236 emessa da "SACE BT S.P.A" in data 04/04/2024, e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 857,31 (iva compresa) e relativa al conto finale dei lavori in oggetto è finanziata con i Fondi regionali in virtù della D.G.R. della Regione Marche n. 2022 del 18/12/2023 e disponibili al Cap. 20210050003 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 550/2024, sub-impegno n. 209/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- l'obbligazione risulta esigibile nell'anno 2024 come da relativo cronoprogramma;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H21B24000040002;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B0B9AEF2CA;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 08/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.05
Fascicolo 2018/11.3