

**Relazione sul conto finale***art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207*

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLA S.P. N. 3/6 "BRACCIO DI SQUARTABUE" DAL KM 0+250 AL KM 1+420 (CONFINO CON LA PROVINCIA DI MACERATA).**

COMUNE DI CASTELFIDARDO – REPARTO OPERATIVO DI ANCONA

Impresa Appaltatrice: **BOSCARINI COSTRUZIONI Srl** – Via E. Mattei n. 3 – Belforte all'Isauro (PU)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro	3401170
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Pesaro	5901851348
- Posizione Cassa Edile Pesaro:	2594
- Codice fiscale	00397830415

Contratto rep. n. **987** del **02.05.2024**

Importo a base d'asta	Euro 148.620,48
Ribasso d'asta -1,20%	Euro 1.783,45
Importo netto dei lavori	Euro 146.837,03

CUP: H21B24000040002

CIG: B0B9AEF2CA

• **Progetto definitivo-esecutivo**

Il progetto esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. **313** del **08.03.2024** per l'importo complessivo di **€ 200.000,00** così ripartito:

A) Per lavori a base d'asta	€ 148.620,48	
B) Importo per l'attuazione piani di sicurezza	€ 0,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE		€ 148.620,48
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01) Lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa	€ 11.007,85	
C07) Spese tecniche	€ 2.675,17	
C11) Spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00	
C12) IVA 22%	€ 32.696,51	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 51.379,52
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 200.000,00

• **Descrizione dei lavori**

I lavori eseguiti di cui alla presente relazione hanno riguardato la realizzazione di nuova pavimentazione stradale sulla S.P. n. 3/6 "Braccio di Squartabue" dal Km 0+250 al Km 1+400 cioè al confine con la Provincia di Macerata, in zona ricadente nel comune di Castelfidardo.

L'intervento è caratterizzato sostanzialmente nella realizzazione di uno strato di usura in conglomerato bituminoso tipo tappetino, per uno spessore medio di 4 cm, per il quale sono stati usati materiali che garantiscono livelli di prestazione elevati ovvero contenenti graniglie di tipo basaltico o similari così come da ottenere migliori garanzie di resistenza e aderenza e di conseguenza un aumento della sicurezza stradale.

Con le somme a disposizione dell'appalto, è stata inoltre dedicata attenzione alla manutenzione delle opere d'arte minori come la posa in opera di nuovi segnaletici, adeguamento della segnaletica sia orizzontale che verticale, con l'inclusione della pulizia e sistemazione delle pertinenze stradali quali banchine, fossi laterali. E' stato infine rimodulato il raccordo di ingresso alla zona industriale dell'Acquaviva.

• **Assuntore dei lavori:**

A seguito di procedura di affidamento diretto è rimasta aggiudicataria la Ditta **BOSCARINI COSTRUZIONI Srl** con sede legale in Via E. Mattei n. 3 – Belforte all'Isauro (PU) – cap 61020, C.F. e P.IVA 00397830415, con l'offerta del **-1.20%** e per l'importo contrattuale di € 146.837,03;

• **Variazione quadro economico**

Con Determinazione del Dirigente n. **352** del **20.03.2024** con la quale sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta **BOSCARINI COSTRUZIONI Srl** (PU) è stato approvato il nuovo quadro economico così ripartito:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del – 1,20%	€ 146.837,03	
B) Importo per l'attuazione piani di sicurezza	€ 0,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE		€ 146.837,03
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa	€ 12.886,41	
C07) spese tecniche	€ 2.972,41	
C11) spese per accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00	
C12) IVA 22%	€ 32.304,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 53.162,97
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 200.000,00

• **Contratto**

Il contratto principale è stato stipulato in data **02.05.2024**, rep. n. **987**.

• **Importo contrattuale**

L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del – **1,20 %** sulla somma posta a base d'asta di € 148.620,48 (euro Centoquarantottomilaseicentoventi/48) è risultato di nette € 146.837,03 (euro Centoquarantaseimilaottocentotrentasette/03).

• **Subappalto:**

La Ditta Appaltatrice dei lavori non ha indicato nessun subappalto.

• **Perizie di variante e/o suppletive**

Oltre al progetto principale non si è resa necessaria la stesura di perizia di variante.

• **Atti suppletivi**

L'impresa ha firmato un Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi in data 03.04.2024;

• **Cauzione**

Come dall'art. 8 del Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria n. **1709.00.27.2799881236** emessa da "**SACE BT S.P.A.**" in data 04/04/2024,

• **Consegna dei lavori**

I lavori del contratto principale furono consegnati in via d'urgenza in data **28.03.2024** come da apposito verbale.

• **Tempo stabilito per l'esecuzione**

L'art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in **20** (Venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **16.04.2024**.

• **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non ha richiesto proroghe.

• **Ultimazione dei lavori**

I lavori sono stati ultimati il giorno **03/04/2024**, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 03.04.2024, e quindi entro il termine stabilito.

• **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

• **Andamento dei lavori**

I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

• **Variazioni apportate**

Le variazioni apportate sono state quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori.

• **Anticipazione contrattuale**

L'impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale.

• **Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento in acconto per un importo pari ad **€ 139.730,00** (euro Centotrentanovemilasettecentotrenta/00) così individuato:

- Certificato di pagamento n. 1 del 03.05.2024 € 139.730,00

• **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

• **Infortuni nel corso del lavoro**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

• **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

• **Avvisi ad opponendum**

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

• **Assicurazione degli operai**

L'impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 3401170 con decorrenza continuativa.

• **Assicurazioni sociali**

E' stata verificata la regolarità dell'impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. INPS_41287252 con scadenza 08.10.

• **Prove di laboratorio**

I risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal laboratorio autorizzato Technogeo srl di Montecosaro (MC), hanno certificato caratteristiche dei materiali in conglomerato bituminoso, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto.

• **Conto finale**

Lo stato finale è stato redatto in data 20.05.2024 per l'importo complessivo di **€ 140.432,71** (euro Centoquarantamilaquattrocentotrentadue/71), e cioè

- Ammontare Stato Finale € 140.432,71

• Ammontare Stato Finale € 140.432,71

A dedursi per certificati di pagamenti emessi:

• Certificato di pagamento n. 1 del 03.05.2024 € 139.730,00

• **Credito netto dell'impresa** € **702,71**

•

• **Tempo stabilito per il collaudo**

Il Certificato di regolare Esecuzione è stato rilasciato in data **21.05.2024** e quindi entro i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori stabiliti dall' art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

• **Direzione dei lavori**

L'ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 352 del 20.03.2024 è stato composto da:

Geom. Simone Paoletti

Direttore dei Lavori

Ancona, 14.06.2024

Il Direttore dei Lavori
Geom. Simone Paoletti



Visto, accertato e confermato:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

