

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 27/03/2024 n. 380**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. (90.05). APPROVAZIONE SAL N. 2 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. DI ROMA

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022 (accertamento di entrata n. 352/2022 sulla risorsa 4208/9);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di €

- 54.316,65 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull'impegno n. 988/2022, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
  - veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C04 "Imprevisti" nonché la voce C07 "Spese tecniche - così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato del - 25,252%)	286.923,31
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	54.316,65
Totale Appalto (A+B)		341.239,96
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.668,20
C04	Imprevisti	109.693,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.325,25
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	75.072,79
Totale C)		208.760,04
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>550.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

**VISTI:**

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l'appaltatore in data 23.02.2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni);

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 988/2022 è stato rinominato con il n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 604 del 11/05/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta **EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L.** (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 – installazione e nolo di opere provvisorie (ponteggi), per un importo netto di € 93.935,65 di cui € 2.360,59 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**TENUTO CONTO** che con determinazione dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 veniva concessa alla ditta **VENEZIA S.R.L.** con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio" convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in L. n. 15/2022, nell'importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un totale di € 124.893,83;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 03/10/2023 veniva concesso un periodo di proroga di n. 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 2.12.2023;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1480 del 22/11/2023 attraverso la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta **VENEZIA S.R.L.** con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, ammontano ad € 186.190,63 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero dell'anticipazione concessa e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 157.870,44;
- veniva liquidata la somma complessiva di € 157.870,44 nel modo seguente:
  - € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull'importo totale di € 129.402,00) alla ditta **VENEZIA S.R.L.** (C.F. e P.IVA 02272620846);
  - € 55.785,63 alla ditta **EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L.** (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004), stante la nota prot. n. 39434 del 15/11/2023 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato ivi indicato;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n. 1548 del 1/12/2023 veniva concesso un periodo di proroga di n. 90 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 1.03.2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 245/2023 è stato rinominato con il n. 276/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 62/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 288 del 6/03/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere e) del D.Lgs 50/2016, nell'importo netto di € 404.684,77 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato del – 25,252%)	347.652,31
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	57.032,46
Totale Appalto (A+B)		404.684,77
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.514,00
C04	Imprevisti	31.851,31
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.325,25
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.594,03
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.030,65
Totale C)		145.315,24
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>550.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 29.01.2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 8382 in data 05/03/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 62/2024 assunto sull'impegno n. 276/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 77.402,67 in favore della ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846);

VISTO il secondo ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a

tutto il 19/02/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 404.684,77, ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 13/03/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta un credito all'impresa, dedotta la somma di € 102.371,99 quale recupero dell'anticipazione concessa e la somma di € 129.402,00 quale acconto concesso (certificato di pagamento n. 1 del 9/11/2023), calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 170.887,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 208.482,14;

VISTA la nota del 14/03/2024 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 9728/2024, con la quale la ditta VENEZIA S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 37.407,24 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 2° SAL, nel conto corrente dedicato ivi indicato;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- VENEZIA S.R.L. (DURC prot. INAIL\_42853639 con scadenza 06/07/2024);
- EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (DURC prot. INAIL\_42108387 con scadenza 21/05/2024);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 2 e liquidare l'importo complessivo di € 208.482,14 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 171.074,90 (€ 133.479,76 + iva 22% pari ad € 37.595,14 e calcolata sull'importo totale di € 170.887,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F./P.I. C.F. e P.IVA 02272620846);
- € 37.407,24 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 9728/2024;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

**DETERMINA**

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 2 inerente i "Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 "di Genga" al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 "della Barchetta" al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, ammontano ad € 404.684,77 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 13/03/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 102.371,99 quale recupero dell'anticipazione concessa e la somma di € 129.402,00 quale acconto concesso (certificato di pagamento n. 1 del 9/11/2023), calcolata al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 170.887,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 208.482,14;
4. di liquidare la somma complessiva di € 208.482,14 nel modo seguente:
  - € 171.074,90 (€ 133.479,76 + Iva 22% pari ad € 37.595,14 e calcolata sull'importo totale di € 170.887,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846;
  - € 37.407,24 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, stante la nota prot. n. 9728/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato ivi indicato;
5. di dare atto che la spesa di € 208.482,14 (€ 170.887,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 276/2024, sub-impegno n. 62/2024;

6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846):
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
  - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001;
  - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9260038917;
  - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 27/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2022/38