

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/04/2024 n. 505

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA N. 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - S.P. 21 "DELLA BARCHETTA" AL KM 10+026 (OPERA N. 191) ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE. COMUNI DI GENGA E JESI - R.O. DI FABRIANO E JESI - COD. INT. (90.05). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DA ULTIMO DALL'ART. 1, COMMA 304, DELLA LEGGE N. 213/2023 (LEGGE DI BILANCIO 2024) RELATIVAMENTE AL SAL N. 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 738 del 8/06/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)” nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 di cui € 438.170,81 per lavori ed € 111.829,19 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG2 “Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 550.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018 (Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane), e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 988/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1021 del 3/08/2022 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, con l’offerta del -25,252% e per l’importo contrattuale di € 341.239,96 (comprensivi di € 54.316,65 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 416.312,75 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 341/2022 di € 416.312,75 sull’impegno n. 988/2022, al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2022;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 550.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta veniva destinato ad incrementare la voce C04 “Imprevisti” nonché la voce C07 “Spese tecniche - così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato del – 25,252%)	286.923,31
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	54.316,65
Totale Appalto (A+B)		341.239,96
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.668,20
C04	Imprevisti	109.693,80
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.325,25
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	75.072,79
Totale C)		208.760,04
TOTALE PROGETTO		550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 943 e stipulato con l’appaltatore in data 23.02.2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 7.04.2023, con ultimazione prevista per il giorno 3.10.2023 (180 giorni);

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 988/2022 è stato rinominato con il n. 245/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 604 del 11/05/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 – installazione e nolo di opere provvisorie (ponteggi), per un importo netto di € 93.935,65 di cui € 2.360,59 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 678 del 25.05.2023 veniva concessa alla ditta VENEZIA S.R.L. l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 del D.L. 34 del 19/05/2020 "Decreto Rilancio" convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228 del 2021, convertito in L. n. 15/2022, nell'importo di € 102.371,99 (pari al 30% di € 341.239,96), oltre Iva 22%, per un totale di € 124.893,83;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 03/10/2023 veniva concesso un periodo di proroga di n. 60 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 2.12.2023;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1480 del 22.11.2023:

- veniva approvato il SAL n. 1 nel quale si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846), ammontavano ad € 186.190,63 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 55.857,19 quale recupero dell'anticipazione concessa e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 129.402,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 157.870,44;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 157.870,44 nel modo seguente:
 - € 102.084,81 (€ 73.616,37+ iva 22% pari ad € 28.468,44 e calcolata sull'importo totale di € 129.402,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846);
 - € 55.785,63 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004) con sede legale a Roma (RM), Via Principe Eugenio n. 89 – C.A.P. 00185, stante la nota prot. n. 39434 del 15/11/2023 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato ivi indicato;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1517 del 28/11/2023 attraverso la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 indicizzato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 con il quale si rilevava che a tutto il 26/10/2023 l'impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 195.438,62 oltre iva al 22%, calcolato

- sulla base del prezzario in materia di lavori pubblici – edizione 2023 – approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1797 del 27.12.2022;
- veniva dato atto che dedotta la somma di € 186.190,63 relativa al SAL n. 1 non indicizzato, veniva contabilizzata la somma di € 9.247,99 (195.438,62-186.190,63), quale maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all'impresa aggiudicataria l'importo aggiuntivo di € 7.398,39 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;
 - veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 bis del 13/11/2023 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 7.361,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 8.980,42;
 - veniva disposto di corrispondere alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846), aggiudicataria dei lavori sopra detti, a compensazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fino a tutto il 26/10/2023, l'importo di € 7.361,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 8.980,42, ai sensi dell'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del D. L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. n. 91/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 458, della L. n. 197/2022;
 - veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 485/2023 di € 8.980,42 per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, sull'impegno n. 245/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 ed esigibile nello stesso esercizio, in favore della ditta VENEZIA S.R.L.;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1548 del 01/12/2023 veniva concesso un periodo di proroga di n. 90 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 1.03.2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 245/2023 è stato rinominato con il n. 276/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno n. 62/2024 in favore della ditta VENEZIA S.R.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 288 del 6.03.2024:

- di approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in oggetto nell'importo netto di € 404.684,77 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribassato del – 25,252%)	347.652,31
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	57.032,46
Totale Appalto (A+B)		404.684,77
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.514,00
C04	Imprevisti	31.851,31



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.325,25
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.594,03
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.030,65
	Totale C)	145.315,24
	TOTALE PROGETTO	550.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 29.01.2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 8382 in data 05/03/2024;
- veniva incrementato ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 62/2024 assunto sull'impegno n. 276/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 77.402,67 in favore della ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846);

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 380 del 27/03/2024:

- veniva approvato il SAL n. 2 da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846), ammontano ad € 404.684,77 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 2 del 13/03/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 102.371,99 quale recupero dell'anticipazione concessa e la somma di € 129.402,00 quale acconto concesso (certificato di pagamento n. 1 del 9/11/2023), calcolata al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 170.887,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 208.482,14;
- veniva liquidata la somma complessiva di € 208.482,14 nel modo seguente:
 - € 171.074,90 (€ 133.479,76 + Iva 22% pari ad € 37.595,14 e calcolata sull'importo totale di € 170.887,00) alla ditta VENEZIA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02272620846);
 - € 37.407,24 alla ditta EREDI DI TABUANI GEOM. ALBERTO S.R.L. (C.F. 00504490558 e P.I. 00870431004), stante la nota prot. n. 9728/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato ivi indicato;

VISTO l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022 - così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 304, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), il quale prevede:

- il riconoscimento di compensi aggiuntivi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1/01/2023 al 31/12/2024, sulla scorta dei prezziari aggiornati;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%;

CONSIDERATO che al comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022 - così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 304, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - veniva stabilito che:

- le disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo si applicano anche agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per i citati appalti che rispondono ai requisiti previsti dal citato comma 6-ter, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, dell'art. 26 del predetto decreto, è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

TENUTO CONTO che la scadenza per la presentazione delle offerte relative all'intervento di cui in oggetto (BAN 257L) era prevista per il giorno 27/06/2022, pertanto entro la data stabilita dal comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022;

VISTO l'aggiornamento infrannuale del proprio prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici – edizione 2023 – approvato dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n. 1797 del 27.12.2022;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 indicizzato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ed emesso dal direttore dei lavori, dal quale risulta che a tutto il 19/02/2024 l'impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 417.956,92 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato - edizione 2023;

CONSIDERATO che, dedotta la somma di € 404.684,77 relativa al SAL n. 2 non indicizzato, viene contabilizzata la somma di € 13.272,15 (417.956,92 - 404.684,77), quale maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all'impresa aggiudicataria l'importo aggiuntivo di € 10.617,72 ovvero nella misura dell' 80% così come previsto dall'art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;

RILEVATO che in data 15/04/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 bis, dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della somma di € 7.361,00 (certificato di pagamento n. 1 bis del 13/11/2023) e della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 3.203,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 3.907,66;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022, al fine della liquidazione dei compensi sopra detti prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;

DATTO ATTO, nel caso di specie, che:

- risulta presente la disponibilità della somma necessaria di € 3.907,66 nella voce C04 "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento in oggetto e sopra dettagliato, approvato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 288/2024;
- viene rispettato il limite del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico sopradetto, stabilito dal suddetto art. 26, comma 6 bis, del D.L. n. 50/2022;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta VENEZIA S.R.L. nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INAIL_42853639 con scadenza 6/07/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

ATTESO quindi che, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, l'importo complessivo di € 3.907,66 risulta disponibile sull'impegno n. 276/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

RITENUTO pertanto di dover assumere un apposito sub-impegno di spesa di € 3.907,66 sull'impegno n. 276/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell’Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l’incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 2 indicizzato ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in L. n. 91 del 15.07.2022, così come modificato da ultimo con la legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), inerente i “Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d’arte (Ponti e Viadotti) – S.P. n. 15 “di Genga” al km 24+653 (Opera n. 132) Ripristino e consolidamento opere strutturali – S.P. n. 21 “della Barchetta” al km 10+026 (Opera n. 191) Adeguamento barriere di sicurezza stradali – Comuni di Genga e Jesi. R.O. di Fabriano e Jesi. Cod. Int. (90.05)”, con il quale si rileva che a tutto il 19/02/2024 l’impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 417.956,92 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato in materia di lavori pubblici - edizione 2023 - e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1797 del 27.12.2022;
3. di dare atto che dedotta la somma di € 404.684,77 relativa al SAL n. 2 non indicizzato, viene contabilizzata la somma di € 13.272,15 (417.956,92 - 404.684,77), quale maggiore importo derivante dall’applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all’impresa aggiudicataria l’importo aggiuntivo di € 10.617,72 ovvero nella misura del 80% così come previsto dall’art. 26, comma 6-ter, del D.L. n. 50/2022;
4. di approvare il certificato di pagamento n. 2-bis del 15/04/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 7.361,00 (certificato di pagamento n. 1 bis del 13/11/2023) e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 3.203,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 3.907,66;
5. di corrispondere alla ditta VENEZIA S.R.L. con sede legale in Via Delle Rovine n. 51 – Villafranca Sicula (AG) – cap 92020, C.F. e P.IVA 02272620846, aggiudicataria dei lavori sopra detti, a compensazione dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fino a tutto il 19/02/2024,

l'importo di € 3.203,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 3.907,66, ai sensi dell'art. 26, commi 6-bis e 6-ter, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. n. 91/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 304, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024);

6. di dare atto che l'importo complessivo di € 3.907,66 risulta disponibile sull'impegno n. 276/2024 assunto al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, a valere sulla voce C04 "Imprevisti" del quadro economico in premessa dettagliato e approvato con determinazione dirigenziale n. 288/2024;
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, un sub-impegno di spesa di € 3.907,66 sull'impegno n. 276/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta VENEZIA S.R.L.;
8. di trasmettere il presente atto alla ditta VENEZIA S.R.L.;
9. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
11. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
12. di dare atto che:
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001200001;
 - il Codice Identificativo di Gara è: 9260038917;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 23/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/38