



CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) S.P. 15 "DI GENGA" AL KM 24+653 (OPERA NUM 132) RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO OPERE STRUTTURALI - COMUNI DI GENGA – R.O. DI FABRIANO– COD. INT. (90.05)**

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice **VENEZIA S.r.l.** – Via Delle Rovine n.51 – 92020 VILAFRANCA SICULA (AG)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Agrigento	13751977
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Agrigento	0105100612
- Posizione Cassa Edile:	
- Codice fiscale	0234455678888

Contratto rep. n. **943** del **23.02.2023**

CUP: H37H18001200001

CIG: 9260038917

Importo a base d'asta Euro 383.854,16

Ribasso d'asta -25,252% Euro 96.930,85

Importo netto dei lavori **Euro 341.239,96** di cui per oneri di sicurezza **Euro 54.316,65**



L'anno **Duemilaventiquattro** (2024), il giorno Ventitre (23), del mese di **Febbraio** (02) :

- considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **07.04.2023** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **03.10.2023** per complessivi giorni **Centoottanta (180)** naturali e consecutivi;
- vista determinazione dirigenziale n. 1231 del 03.10.2023 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori suddetti di n. 60 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 2.12.2023;
- vista determinazione dirigenziale n. 1548 del 01.12.2023 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori suddetti di n. 90 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno **01.03.2024**;
- visto l'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 sottoscritto in data **29-01-2024**;
- vista la nota del 19/02/2024 (nostro protocollo n. 6160 in data 19/02/2024), con cui la stessa ditta comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- a seguito dei riscontri eseguiti;

la sottoscritta Dott. Ing. Alessia Montucchiari, in qualità di direttore dei lavori

CERTIFICA

L'avvenuta ultimazione delle lavorazioni il giorno **19.02.2024** e quindi entro il termine contrattuale.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessia Montucchiari

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

L'Impresa Appaltatrice
VENEZIA S.r.l.

VENEZIA S.r.l.
Ripristino e restauri
Via Delle Rovine, 51
92020 Villafranca Sicula (AG)
Part. IVA: 02272620846