

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 23/07/2024 n. 880

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 CONVERTITO IN LEGGE N. 91/2022 COSI' COME MODIFICATO DA ULTIMO DALL'ART. 1, COMMA 304, DELLA LEGGE N. 213/2023 (LEGGE DI BILANCIO 2024) RELATIVAMENTE AL SAL N. 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1569 del 18/11/2021:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)" nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 di cui € 618.892,72 per lavori ed € 181.107,28 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 800.000,00 risulta così finanziata:
 - per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 511/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1886/2021;
 - per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 142/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1887/2021;

DATO ATTO che:

- l'imp. n. 1886/2021 è stato rinominato con il n. 217/2022 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- l'imp. n. 1887/2021 è stato rinominato con il n. 219/2022 assunto al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022;



Provincia
di Ancona

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 659 del 24/05/2022 attraverso la quale:
- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. con sede legale in Via Monsignor Bologna n. 70 - 86100 Campobasso (CB), C.F. e P.IVA 01416260709, con l'offerta di ribasso del -26,530% e per l'importo contrattuale di € 459.890,93 (di cui € 19.564,44 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 561.066,93 (iva compresa);
 - veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 26,530%	440.326,49
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
	Totale sicurezza	19.564,44
	Totale Appalto (A+B)	459.890,93
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	30.000,00
C04	Imprevisti	162.792,57
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	101.176,00
	Totale C)	340.109,07
	TOTALE PROGETTO	800.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C04, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

DATO ATTO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 659/2022 venivano assunti, in favore della ditta appaltatrice, i seguenti sub-impegni di spesa:

- sub-impegno n. 278/2022 di € 440.097,72 assunto sull'impegno n. 217/2022 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- sub-impegno n. 279/2022 di € 120.969,21 assunto sull'impegno n. 219/2022 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il contratto registrato al Rep. n. 910 del 26.09.2022;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 9.11.2022, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 8.04.2023 (150 giorni);

DATO ATTO che:

- l'imp. n. 217/2022 è stato rinominato con il n. 241/2023 – sub-impegno n. 92/2023 – assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- l'imp. n. 219/2022 è stato rinominato con il n. 249/2023 – sub-impegno n. 106/2023 – assunto al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 281 del 2.03.2023 veniva concessa alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, una anticipazione contrattuale nell'importo di € 91.978,18 (pari al 20% di € 459.890,93) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 112.213,38;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 460 del 04/04/2023 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di n. 60 giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto il nuovo termine per il giorno 7.06.2023;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 617 del 15.05.2023 veniva preso atto della intervenuta variazione della sede legale della ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01416260709) la quale viene trasferita da Via Monsignor Bologna n. 70 – 86100 Campobasso (CB), in Via Luigi Pirandello n. 5 - 86100 Campobasso (CB);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 857 del 29/06/2023 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere e) del D.Lgs 50/2016, nell'importo netto di € 538.458,15 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 26,530%	515.231,80
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	13.103,29
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.177,38
	Totale sicurezza	21.280,67
	Importo liste in economia non soggette a ribasso	1.945,68
	Totale Appalto	538.458,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00



C04	Imprevisti	101.453,48
C05	Occupazioni temporanee e servitù	0,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	118.460,79
	Totale C)	261.541,85
	TOTALE PROGETTO	800.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C04, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 25.05.2023 e il verbale di concordamento nuovi prezzi quali allegati facenti parte della perizia di variante acquisita agli atti con il prot. n. 21691 in data 27/06/2023;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 106/2023 assunto sull'impegno n. 249/2023 al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2023, di € 95.852,01 in favore della ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01416260709);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1418 del 8/11/2023 mediante la quale la ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. è stata autorizzata a cedere in subappalto la realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria ulteriore OG3 – lavori stradali – in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, per un importo netto di € 70.274,07 di cui € 2.300,00 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la seguente documentazione contabile emessa dal Direttore dei Lavori:

- SAL n. 1 a tutto il 04/05/2023 per € 150.222,79 oltre Iva 22%;
- certificato di pagamento n. 1 redatto in data 04/05/2023 per € 119.400,00 oltre Iva 22%;
- SAL n. 2 a tutto il 14/06/2023 per € 312.072,19 oltre Iva 22%;
- certificato di pagamento n. 2 redatto in data 29/06/2023 per € 128.600,00 oltre Iva 22%;
- SAL n. 3 a tutto il 18/07/2023 per € 462.156,67 oltre Iva 22%;
- certificato di pagamento n. 3 redatto in data 31/07/2023 per € 119.800,00 oltre Iva 22%;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 249/2023 è stato rinominato con il n. 286/2024 al Capitolo 20161002510 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 86/2024;

VISTA la seguente documentazione contabile emessa dal Direttore dei Lavori:

- certificato di pagamento n. 1-bis redatto in data 31/05/2023 per € 44.000,00 oltre Iva 22%;
- certificato di pagamento n. 2-bis redatto in data 4/07/2023 per € 46.500,00 oltre Iva 22%;
- certificato di pagamento n. 3-bis redatto in data 01/08/2023 per € 33.600,00 oltre Iva 22%;

VISTO l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022 - così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 304, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), il quale prevede:

- il riconoscimento di compensi aggiuntivi per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1/01/2023 al 31/12/2024, sulla scorta dei prezziari aggiornati;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90%;

TENUTO CONTO che la scadenza per la presentazione delle offerte relative all'intervento di cui in oggetto (BAN 251L) era prevista per il giorno 13/12/2021, pertanto entro la data stabilita dalla suddetta normativa, ovvero entro il 31/12/2021;

ATTESO che la Regione Marche ha approvato con Delibera di Giunta n. 1797 del 27.12.2022 l'aggiornamento infrannuale del proprio prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici – edizione 2023;

VISTI:

- il quarto Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 22/12/2023 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 531.972,05 - ai sensi dell'art. 23 del CSA - oltre Iva al 22%;
- il certificato di pagamento n. 4 del 27/03/2024 dal quale risulta un credito all'impresa, dedotta la somma di € 91.978,18 quale recupero dell'anticipazione concessa e le somme di € 119.400,00 (certificato di pagamento n. 1 del 4/05/2023), la somma di € 128.600,00 (certificato di pagamento n. 2 del 29/06/2023) e la somma di € 119.800,00 (certificato di pagamento n. 3 del 31/07/2023) quali acconti già concessi, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 69.500,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 84.790,00;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 indicizzato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ed emesso dal direttore dei lavori – Dott. Ing. Marco Marcosignori, dal quale risulta che a tutto il 22/12/2023 l'impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo netto di € 696.457,34 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato - edizione 2023;

CONSIDERATO che, dedotta la somma di € 531.972,05 relativa al SAL n. 4, viene contabilizzata la somma di € 164.485,29 (€ 696.457,34 - 531.972,05), quale maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all'impresa aggiudicataria l'importo aggiuntivo di € 148.036,76 ovvero nella misura del 90% così come previsto dall'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022;

RILEVATO che in data 18/04/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 4 bis, dal quale risulta un credito all'impresa, dedotta la somma di € € 44.000,00 (certificato di pagamento n. 1-bis del 31/05/2023) la somma di € 46.500,00 (certificato di pagamento n. 2-bis del 04/07/2023) la somma di € 33.600,00 (certificato di pagamento n. 3-bis del 1/08/2023) e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 23.100,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 28.182,00;

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022 convertito in L. n. 91 del 15.07.2022, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 304, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), al fine della liquidazione dei compensi sopra detti prevede che le stazioni appaltanti utilizzino:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;

DATTO ATTO, nel caso di specie, che:

- la disponibilità della somma necessaria di € 28.182,00 risulta presente nella voce C04 "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento in oggetto e sopra dettagliato, approvato con determinazione dirigenziale n. 857/2023;
- viene rispettato il limite del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico sopradetto, stabilito dal suddetto art. 26, comma 6 bis, del D.L. n. 50/2022;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INPS_41661630 (scadenza validità 30/10/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

VISTE altresì:

- la nota prot. n. 14379 del 23.04.2024 attraverso la quale veniva chiesta l'applicazione dell'avanzo vincolato per la somma di € 28.182,00 relativa al suddetto lavoro cod. int. 88.02 - al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario corrente;
- la deliberazione consiliare n. 15 del 29.04.2024 mediante la quale veniva applicato al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 la quota di avanzo vincolato derivante dai Fondi statali – viabilità piani di sicurezza varia – di cui alla L. 145/2018 art. 1 c. 889, incrementando di € 28.182,00 lo stanziamento del capitolo 20161002725/13 denominato “Manutenzione straordinaria SS.PP. finanziate con avanzo di amministrazione”;

RITENUTO pertanto necessario, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, di assumere un impegno di spesa di € 28.182,00 al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il “Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente” approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 4 indicizzato ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022, inerente i “Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 “Dell'Acquasanta” al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 “Senigallia-Albacina” al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)”, con il quale si rileva che a tutto il 22/12/2023 l'impresa aggiudicataria ha eseguito lavorazioni per un

importo complessivo netto di € 696.457,34 oltre Iva al 22%, calcolato sulla base del prezzario aggiornato in materia di lavori pubblici - edizione 2023 - e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1797 del 27.12.2022;

3. di dare atto che dedotta la somma di € 531.972,05 relativa al SAL n. 4, viene contabilizzata la somma di € 164.485,29 (696.457,34 - 531.972,05), quale maggiore importo derivante dall'applicazione del prezzario aggiornato, riconoscendo all'impresa aggiudicataria l'importo aggiuntivo di € 148.036,76 ovvero nella misura del 90% così come previsto dall'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022;
4. di approvare il certificato di pagamento n. 4-bis del 18/04/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € € 44.000,00 (certificato di pagamento n. 1 bis del 31/05/2023) la somma di € 46.500,00 (certificato di pagamento n. 2 bis del 04/07/2023) la somma di € 33.600,00 (certificato di pagamento n. 3 bis del 1/08/2023) e calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 23.100,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 28.182,00;
5. di corrispondere alla ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01416260709) con sede legale in Via Luigi Pirandello n. 5 - 86100 Campobasso (CB), aggiudicataria dei lavori sopra detti, a compensazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fino a tutto il 22/12/2023 e relativamente al SAL n. 4, l'importo di € 23.100,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 28.182,00, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito in L. n. 91/2022, così come modificato dall'art. 1, comma 304, della L. n. 313/2023 (Legge di bilancio 2024);
6. di dare atto che l'importo complessivo di € 28.182,00 risulta finanziato con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018, disponibili al Capitolo 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2024, a valere sulla voce C04 "Imprevisti" del quadro economico in premessa dettagliato e approvato con determinazione dirigenziale n. 857/2023;
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, un impegno di spesa di € 28.182,00 al Cap. 20161002725/13 dell'esercizio finanziario 2024 (esercizio nel quale sarà esigibile), in favore della ditta IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.;
8. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L. (C.F. e P.IVA 01416260709);
9. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11. di dare atto che:

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H20001310001;
- il Codice Identificativo di Gara è: 8983858227;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 23/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/350