

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 07/08/2024 n. 962

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. N. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 90.02. CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 107, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 17/04/2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" nell'ammontare complessivo di € 665.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	510.831,90
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	17.899,58
IMPORTO CONTRATTUALE		528.731,48
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	4.487,89
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	7.000,00



	previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	116.320,93
	Totale C)	136.268,52
	TOTALE PROGETTO	665.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

ATTESO che con lo stesso atto n. 518/2023:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 665.000,00 risultava finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 875/2023 – rinominato con il n. 281/2024 dell'esercizio finanziario 2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 916 del 13/07/2023 mediante la quale:

- veniva approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023;
- si aggiudicava l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" all'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, con l'offerta del -23,025% e per l'importo contrattuale di € 411.112,44 (comprensivi di € 17.899,58 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 501.557,18 (iva compresa);
- veniva ritenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO;
- si dava atto che l'aggiudicatario aveva dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 665.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene



Provincia
di Ancona

destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	393.212,86
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	17.899,58
IMPORTO CONTRATTUALE		411.112,44
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	137.983,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	90.444,74
		253.887,56
	Totale C)	
	TOTALE PROGETTO	665.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva autorizzata l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 10.000,00 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:
- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulle strade interessate;
 - Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
 - Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze delle strade interessate;
 - Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
 - Pulizia dei fossi laterali e dei tombini stradali;
 - Eliminazione delle interferenze;

- veniva dato atto che la spesa di € 501.557,18 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risultava finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, impegno di spesa n. 875/2023 - rinominato con il n. 281/2024 dell'esercizio finanziario 2024;
- si costituiva il gruppo di lavoro a cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:
 - Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
 - Ufficio di Direzione Lavori:
 - Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessandro Berluti – Responsabile dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
 - Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Matteo Pallotta – Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
 - Ispettore di Cantiere: da nominare;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 343/2023 – rinominato con n. 79/2024 dell'esercizio finanziario 2024 - di 501.557,18 sull'impegno ex n. 875/2023 – rinominato con il n. 281/2024 - al Cap. 20161002500, in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707);

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 964 in data 13/09/2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 27/10/2023, con ultimazione prevista per il giorno 25/01/2024 (90 giorni);

RICHIAMATI:

- la nota PEC del 29/11/2023 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 41271 in data 30/11/2023, con la quale la Ditta appaltatrice richiedeva la sospensione dei lavori a causa del periodo stagionale che non permetteva di svolgere correttamente le lavorazioni previste in appalto e contestualmente con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattuali assunti a perfetta regola d'arte;
- il Verbale di sospensione dei lavori n° 01 del 12/12/2023 con il quale il Direttore dei Lavori, viste le ragioni espresse al precedente punto, disponeva a far data dal 29/11/2023 la sospensione dei lavori già richiamati;
- il Verbale di ripresa dei lavori n° 01 del 17/06/2024, con il quale il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Alessandro Berluti, disponeva la ripresa immediata degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione previsto per il 12/08/2024;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 27891 del 29/07/2024, la Ditta appaltatrice chiedeva la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori in argomento di 60 giorni naturali e consecutivi, per il completamento dei lavori per oggettivi impedimenti logistici nelle strutture ricettive causa impegni assunti anzitempo da queste ultime con operatori turistici, attesa la stagione estiva in essere, nonché le difficoltà per il reperimento

dei materiali e materie prime essenziali di fornitura per la chiusura estiva degli impianti, dei magazzini e di commercio al dettaglio;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

VISTO il parere espresso dal Direttore dei Lavori circa la concessione di un periodo di proroga pari a soli 45 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori sopradetti, a fronte dei 60 giorni richiesti, in considerazione dell'andamento dei lavori;

TENUTO CONTO che il R.U.P. condivide il parere espresso dal Direttore dei lavori;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto dell'accoglimento dell'istanza di proroga presentata dalla Ditta in questione e pertanto prorogare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di soli 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 26/09/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di prendere atto dell'assenso espresso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei lavori relativamente alla concessione di un periodo di proroga di n. 45 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei "Lavori di riabilitazione alla

sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)”;

3. di prorogare, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine per l’ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 26/09/2024;
4. di trasmettere il presente atto all’impresa individuale MARINO ANTONIO;
5. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
6. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
7. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, titolare di incarico di elevata qualificazione dell’“Area Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H18001590001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 97546618E7.

Ancona, 07/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: ABBRUGIATI ALESSANDRA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/364