

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 21/08/2024 n. 1000**

#### **Settore III**

#### **3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti**

#### **3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 517 del 17/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)" nell'ammontare complessivo di € 575.000,00 di cui € 456.167,32 per lavori ed € 118.832,68 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 575.000,00 risulta finanziata con i Fondi statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, e disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 876/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 844 del 28/06/2023 attraverso la quale:



- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, con l'offerta del -21,101% e per l'importo contrattuale di € 364.532,60 (comprensivi di € 19.070,47 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.829,66 quali oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 444.729,77 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 328/2023 di € 444.729,77 sull'impegno n. 876/2023, al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 575.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti - così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura (ribasso del -21,101%)		342.632,47
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		19.070,47
Importo Computo Metrico		361.702,94
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
A misura		2.829,66
TOTALE APPALTO		364.532,60
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.603,05
C04	Imprevisti	100.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	80.197,17
Totale C)		210.467,40
TOTALE PROGETTO		575.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il relativo contratto registrato al repertorio n. 960 e stipulato con l'appaltatore in data 31.08.2023;

- la polizza fidejussoria n. 1063429018 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a." in data 19/07/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 13.10.2023, con ultimazione prevista per il giorno 9.05.2024 (210 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1447 del 14.11.2023 mediante la quale veniva concessa una anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'importo di € 72.906,52 (pari al 20% di € 364.532,60), oltre Iva 22%, per un totale di € 88.945,95;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 876/2023 è stato rinominato con il n. 322/2024 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 165/2024;

TENUTO CONTO che:

- è stato emesso il SAL n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 24/01/2024 per i lavori eseguiti a tutto il 23/01/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo di € 185.926,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 226.829,72;
- è stato emesso il SAL n. 2 e il relativo certificato di pagamento n. 2 del 22/05/2024 per i lavori eseguiti a tutto il 03/05/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo di € 100.288,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 122.351,36;

DATO ATTO che è stato sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 24.01.2024 e un verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 in data 22.05.2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 3.05.2024, come da relativo certificato redatto in data 22.05.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 27915 del 29.07.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 363.755,73 da cui, dedotti € 72.906,52 quale anticipazione già concessa, dedotta la somma di € 185.926,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di pagamento n. 2 del 22/05/2024) quali acconti già concessi, resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 4.635,21 oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.654,96;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. DURC on line prot. INPS\_40883920 del 08.05.2024 con scadenza 05.09.2024;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 27915/2024 nell'importo di € 363.755,73 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. (C.F. e P.IVA 01573370622), dedotta la somma di € 72.906,52 quale anticipazione concessa, dedotta la somma di € 185.926,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di pagamento n. 2 del 22/05/2024) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 4.635,21 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 5.654,96 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

## DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)", nell'ammontare complessivo di € 363.755,73, oltre IVA 22%;



Provincia  
di Ancona

3) di liquidare alla ditta ALPHA STRADE S.R.L.S. con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, dedotta la somma di € 72.906,52 quale anticipazione concessa, dedotta la somma di € 185.926,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.01.2024) ed € 100.288,00 (certificato di pagamento n. 2 del 22/05/2024) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 4.635,21 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 5.654,96 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 575.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		363.755,73
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	21.550,83
C04	Imprevisti	100.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	80.026,26
Totale C)		211.244,27
TOTALE PROGETTO		575.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 517 del 17.04.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 844 del 28.06.2023 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di Appalto rep. n. 960 del 31.08.2023;
- Determinazione del Dirigente n. 1447 del 14.11.2023 di concessione anticipazione contrattuale;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure N. 02;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02;

- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità n. 01;
- Registro di contabilità n. 02;
- Registro di contabilità n. 03;
- Fascicolo fatture SAL;
- Avvisi ad Opponendum;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Verbale di accettazione dei materiali;
- DURC dell'impresa;
- Pratica Edilizia e Autorizzazioni;
- Documentazione fotografica (As-built);

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1063429018 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a" in data 19/07/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 5.654,96 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 322/2024 e sub-impegno di spesa n. 165/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice ALPHA STRADE S.R.L.S.;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H67H21006430001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9737431E40.

Ancona, 21/08/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO



(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2023/47