



PROVINCIA DI ANCONA (AN)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona (AN)

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI

FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350

(VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14

"SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300

IMPRESA: DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. Via Monsignor Bologna, 70, 86100 -
Campobasso (CB)

Contratto: N. Rep. 910 del 26 Settembre 2022

Importo lordo complessivo lavori €. 618.892,72

Importo lavori a base di gara €. 599.328,28

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 19.564,44

Ribasso del 26,530 % su € 599.328,28 €. 159.001,79

Importo netto dei lavori di contratto €. 440.326,49

Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 181.107,28

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n. 1

(ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno Duemilaventitre il giorno 06 (sei) del mese di Dicembre in località

Corinaldo,

Premesso:

- che con verbale in data 09/11/2022 venivano consegnati i lavori
sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni centocinquanta (150)

naturali e consecutivi a decorrere dal detto verbale e perciò cessanti il giorno 04/04/2023;

- che con Determina n. 460 in data 04/04/2023 sono stati concessi 60 giorni di proroga;

- Che con Determina n. 857 in data 29/06/2023 è stata approvata la Perizia di Variante con la quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni per dare i lavori ultimati e che pertanto il termine per dare i lavori ultimati risulta essere il 06/08/2023.


- Visto il verbale di sospensione n. 1 in data 23/07/2023;

- accertato che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione, il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento, alla presenza del Geom. Corrado Di Niro in qualità di Legale Rappresentante, dispone di riprendere a decorrere da oggi, per le causali susespese, i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale.

A seguito del verbale di sospensione n. 1 e del presente verbale di ripresa n. 1 i giorni di sospensione ammontano a giorni 138 (centotrentotto), pertanto il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori diventa il 22/12/2023.

Corinaldo li 06 Dicembre 2023

L'IMPRESA


Geom. Corrado Di Niro
IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.
società unipersonale
Via L. Pirandello, 5
86100 CAMPOBASSO
IL DIRETTORE DEI LAVORI


Ing. Marco Marcognori
Ing. Marco MARCOGNORI
A 1099
Ingegneria Civile e Ambientale,
Industriale e dell'Informazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Monica Ulisse

