



PROVINCIA DI ANCONA (AN)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona (AN)

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI**

**FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350**

**(VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14**

**"SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300**

\*\*\*\*\*

IMPRESA: DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. Via Monsignor Bologna, 70, 86100 -  
Campobasso (CB)

Contratto: N. Rep. 910 del 26 Settembre 2022

Importo lordo complessivo lavori €. 618.892,72

Importo lavori a base di gara €. 599.328,28

Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 19.564,44

Ribasso del 26,530 % su € 599.328,28 €. 159.001,79

**Importo netto dei lavori di contratto €. 440.326,49**

Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 181.107,28

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE**

(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno Duemilaventitre (2023) il giorno ventuno (21) del mese di Dicembre  
(12) a Corinaldo,

**PREMESSO**

- che con verbale in data 09/11/2022 venivano consegnati i lavori  
sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni centocinquanta (150)

naturali e consecutivi a decorrere dal detto verbale e perciò cessanti il giorno

04/04/2023;

- che con Determina n. 460 in data 04/04/2023 sono stati concessi 60 giorni di proroga;

- Che con Determina n. 857 in data 29/06/2023 è stata approvata la Perizia di Variante con la quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni per dare i lavori ultimati e che pertanto il termine per dare i lavori ultimati risulta essere il 06/08/2023.

- che con VERBALE DI SOSPENSIONE N. 1 in data 23/07/2023 i lavori venivano sospesi allo scopo di eseguire le lavorazioni relative alle pavimentazioni stradali successivamente all' avvenuto assestamento della sede stessa;

- che con VERBALE DI RIPRESA N. 1 in data 24/01/2022 venivano ripresi i lavori e che i lavori furono sospesi per giorni 138 e pertanto il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori risultava essere il 22/12/2023;

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Marcosignori Direttore dei Lavori in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

#### CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 21/12/2023 e che pertanto gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Corinaldo li 21 Dicembre 2023

L'IMPRESA

Geom. Corrado Di Niro  
IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE s.r.l.  
società unipersonale  
Via L. Pirandello, 5  
86100 CAMPOBASSO  
IL DIRETTORE DEI LAVORI



Ing. Marco Marcognoni

INGEGNERIA CIVILE  
ING. Marco MARGOSIGNORI

A. 7095  
Ingegneria Civile e Ambientale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Monica Ulisse

