

COMUNE DI CORINALDO (AN)

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI

SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350

(VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-

ALBACINA" AL KM 17+300

CIG: 8983858227 - CUP: H77H20001310001

Soggetto attuatore: Provincia di Ancona (AN)

Contratto: Rep. n. 910 in data 26/09/2022.

Impresa esecutrice: IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. Via Monsignor

Bologna, 70, 86100 - Campobasso (CB) - P.IVA 01416260709

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Premessa

1) Con Determinazione del Dirigente del "Servizio III Area Viabilità - Gestione e Sviluppo" n° 1569 del 18.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia - Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) - Comune di Corinaldo", che prevede un importo dei lavori afferenti alle opere edili pari ad euro 618.892,72, di cui euro 599.328,28 per lavori a base di gara ed euro

19.564,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2) con Determinazione n. 659 adottata in data 24/05/2022 dall'ing. Giacomo Dolciotti, Titolare di Posizione Organizzativa delegato dal Dirigente del Settore III, si provvedeva ad aggiudicare definitivamente l'appalto all'Appaltatore secondo il seguente quadro economico:

Importo lordo complessivo lavori	€	618.892,72
Importo lavori a base di gara	€	599.328,28
Importo per l'attuazione di piani di sicurezza	€	19.564,44
Ribasso del 26,530% su € 599.328,28	€	159.001,79
Importo netto lavori di contratto	€	459.890,93
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	349.109,07

3) **Contratto:** Rep. n. 910 in data 26/09/2022.

4) **Tempo utile per la realizzazione delle opere:** fissato all'art. 5 del contratto di appalto in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi;

5) **Consegna dei lavori:** - Verbale di consegna in data 9/11/2022

6) **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**


Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nell' art. 5 di contratto giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.


Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 8/04/2023.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si opera rinvio diretto a quanto stabilito dall'art. V dello schema di contratto e capitolato speciale.


7) **Sospensioni e Ripresa Lavori:**

Con VERBALE DI SOSPENSIONE N. 1 in data 21/07/2023 i lavori		
venivano sospesi allo scopo di eseguire le lavorazioni delle		
pavimentazioni stradali successivamente all'avvenuto assestamento		
della sede stessa.		
Con VERBALE DI RIPRESA N. 1 in data 6/12/2023 venivano ripresi		
i lavori che quindi furono Sospesi per 138 gg.		
8) Perizie suppletive e di variante		
In data 25.05.2023 è stata redatta dal progettista ing. Marco		
Marcosignori una Perizia di Variante approvata con Determina n. 857		
del 29.06.2023 che ha modificato il quadro economico come indicato		
nella seguente tabella:		
A) Importo lavori da computo metrico estimativo	716.330,86	
B) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		
B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per attuaz. Piani Sicurezza	13.103,29	
B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari	8.177,38	
B3) Totale Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	21.280,67	
B4) Importo liste in economia non soggette a ribasso d'asta	1.945,68	
TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B2)	724.508,24	
TOTALE VOCI SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA	701.281,89	
A detrarre ribasso d'asta -26,530%tivo	186.050,09	
IMPORTO NETTO LAVORI	538.458,15	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C0.1) Lavori, servizi e forniture in economia in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	
C0.4) Imprevisti ed economie da ribasso d'asta	101.453,48	
C0.5) Occupazioni temporanee e servitù	0,00	
		3



C0.7) Spese tecniche progettazione, Coord. Sicurezza, Direz. Lavori ecc.	27.627,58	
C0.11) Spese per accertamenti di laboratorio, Collaudi ecc.	14.000,00	
C0.12) IVA 22% sui lavori.	118.460,79	
TOTALE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	261.541,89	
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	800.000,00	
9) Atti di sottomissione:		
A seguito di perizia di variante e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data 25.05.2023 un Atto di sottomissione.		
10) Proroghe concesse:		
Con Determina n. 460 del 4/04/2023 sono stati concessi 60 gg di proroga.		
Con Determina n. 857 del 29/06/2023 è stata approvata la perizia di variante con la quale sono stati concessi ulteriori 60 gg di proroga per dare i lavori ultimati.		
11) Termine dei lavori:		
Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 22/12/2023.		
12) Ultimazione dei lavori:		
Con Verbale di Ultimazione del 21/12/2023 si dichiaravano ultimati gli stessi in pari data e pertanto in tempo utile,		
13) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:		
stabilito dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto in mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori;		
14) Stato finale dei lavori:		
redatto in data 03.04.2023 e accettato senza riserve dall'Impresa;		
		
		4

	15) Stato finale indicizzato dei lavori: redatto in data 15.05.2024 e	
	accettato senza riserve dall'Impresa;	
	16) Adempimenti NTC 2018 e D.P.R. 380/2001 Artt. 94 comma 1 e 94bis comma 1 lettera b:	
	Il progetto delle strutture è stato trasmesso dall'Ente all' Archivio	
	Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) con i seguenti	
	estremi: AINOP STSP0017CSWAB1AEJY in data 27/01/2023.	
	Il Direttore dei Lavori ha trasmesso all'Ente la Relazione a Struttura	
	Ultimata in data 20.02.2024 tramite PEC con identificativo del	
	messaggio	
	opec21023.20240220174158.00855.994.1.57@pec.aruba.it.	
	In data 18/03/2024 il Collaudatore Ing. Alessandro Berluti iscritto all'	
	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il numero 2385	
	ha depositato il Certificato di Collaudo Statico ai sensi dell' art. 67 del	
	D.P.R. 380/2001 con impronta SHA256	
	17924149c508d99026eef393ff06b4ca3de03d9c1392d0975489d9156b	
	365359.	

	Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso	
	dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto direttore dei lavori, il giorno	
	20.06.2024, alle ore 11.00, si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza	
	dell'Appaltatore sig. Corrado Di Niro, ha proceduto con la scorta del progetto	
	esecutivo, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei	
	lavori eseguiti constatando:	
	- che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni di progetto esecutivo,	
		

salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- che sono stati realizzati con buoni materiali e a regola d'arte;

Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto Ing. Marco Marcosignori, direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'appaltatore **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.r.l.**, corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori;

- che i lavori sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;


- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale e dei verbali concordamento Nuovi Prezzi;

- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;


- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con la posizione n° 4026988 presso l'INAIL di Campobasso.

- che l'Impresa DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. ha provveduto a trasmettere all'Amministrazione Comunale la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici inclusa la Cassa Edile, ai sensi dell' art.18 comma 7 della Legge 55 del 19/03/1990, le cui posizioni risultano essere le seguenti:

INPS: Campobasso n° 1901910506



	INAIL: Campobasso n° 4026988	
	Cassa Edile: n . 7064 - Molise	
	- che l'appaltatore DI NIRO GIUSEPPE S.r.l. in regola con gli adempimenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva come da documento INAIL 42776238 del 2024 richiesto in data 4.03.2024 valido sino al 2.07.2024.	
	- che l' Impresa subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s è in regola con gli adempimenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva come da documento INAIL 42881921 del 2024 valido sino al 10.07.2024.	
	- che all' Albo Pretorio online del Comune di Corinaldo sono stati pubblicati dal 16/05/2024 al 31/05/2024 gli Avvisi ai creditori trasmessi dalla Provincia di Ancona.	
	- che ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D.M. n, 143/2021 la Cassa Edile della Provincia di Campobasso ha attestato l' esito positivo rilasciando la verifica della congruità della manodopera nei cantieri con protocollo attestazione n. 202400897AN00/3 del 18.06.2024.	
	- che l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto. e che esistano atti impeditivi di altro genere;	
	- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il loro corso;	
	- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve e nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;	
		7



E pertanto lo scrivente Direttore dei Lavori

Certifica

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.r.l.** in base al contratto N. Rep. 910 del 26 settembre 2022 sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della Impresa che ammonta ad euro complessivi € 3.530,34 (tremilacinquecentotrenta/34) per lavori come qui di seguito riportato:

Stato finale:

- Importo stato finale	euro	531.972,05
- a detrarre certificato n. 1	euro	119.400,00
- a detrarre certificato n. 2	euro	128.600,00
- a detrarre certificato n. 3	euro	119.800,00
- a detrarre certificato n. 4	euro	69.500,00
- a detrarre anticipazione corrisposta	euro	91.978,18
- Totale acconti corrisposti	euro	529.278,18
Credito netto dell'Impresa	euro	2.693,87

Stato finale indicizzato (Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022):

- Importo stato finale indicizzato	euro	148.036,76
- a detrarre certificato n. 1 bis	euro	44.000,00
- a detrarre certificato n. 2 bis	euro	46.500,00
- a detrarre certificato n. 3 bis	euro	33.600,00
- a detrarre certificato n. 4 bis	euro	23.100,00
- Totale acconti corrisposti	euro	147.200,00
Credito netto indicizzato dell'Impres	euro	836,76

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Corinaldo, li 20.06.2024

L'impresa Appaltatrice

Il Direttore dei lavori

IMPRESA DINIRO GIUSEPPE S.r.l.
IMPRESA DI NRO GIUSEPPE S.r.l.
società unipersonale
Via L. Pandolfo, 5
86100 CAMPOBASSO

Ordine Ingeg. Marco Marcosignori
Ingeg. Marco MARCOSIGNORI
Ingegneria Civile e Ambientale,
Inferenza e dell'Informazione

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Monica Ulissi



Monica
Ulissi
11.07.2024
16:23:23
GMT+01:00



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 21/08/2024 10:52:37 UTC

File verificato: C:\Users\d.donati\Desktop\23 - Certificato Regolare Esecuzione.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MONICA ULISSI
Tipo di firma PADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 21/08/2024 10:52:37 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 21/08/2024
online: 10:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario **MONICA ULISSI**

Nome, Cognome: MONICA ULISSI
Numero identificativo: 202214946319
Data di scadenza: 08/06/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006

