

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 24/09/2024 n. 1140

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2022. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. 5 "OSIMANA", S.P. 6 "ANCONA-MONTESICURO-OFFAGNA", S.P. 36 "MONTEROBERTO-MONTECAROTTO", S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" E S.P. N. 1 "DEL CONERO". (COD. INT. 89.01/C). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1481 del 02/11/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Cod. Int. (89.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 veniva finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020 e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 124/2022 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 21/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) con sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagliari (PU), con l'offerta di ribasso del -18,500% nell'importo di € 1.188.456,25 (di cui € 36.250,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.449.916,63 (iva compresa);

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 18,500%		1.152.206,25
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (2,50%)		36.250,00
	Totale Accordo Quadro	1.188.456,25
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	306.083,37
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	261.460,38
	Totale C)	611.543,75
	TOTALE INTERVENTO	1.800.000,00

VISTO il contratto relativo all'Accordo Quadro registrato al repertorio n. 884 del 10/02/2022, sottoscritto dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) e dall'Amministrazione Provinciale, il quale prevedeva, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 18,500%;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 239 del 01/03/2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/A) denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:

- S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 16+950 al km 22+340 circa nel Comune di Jesi;
- S.P. n. 21 "Della Barchetta" dal km 16+600 al km 17+853 circa nel Comune di Monsano – intervento localizzato al km 13+500;
- S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km 25+810 al km 27+150 circa nel Comune di Santa Maria Nuova;
- S.P. n. 4 "del Vallone" dal km 25+500 al km 25+750 circa nel Comune di Santa Maria Nuova;
- S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 1+600 circa nel Comune di Belvedere-Ostrense.";

nell'ammontare complessivo di € 1.032.988,78 di cui € 789.335,07 per lavori ed € 243.653,72 per somme a disposizione;

RICHIAMATO il contratto relativo alla Prima adesione all'Accordo Quadro sopra indicato, registrato al repertorio n. 886 del 22/03/2022, sottoscritto dall'impresa VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) e la Provincia di Ancona;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 614 del 13/05/2022:

- veniva approvato il verbale n. 01 del 29/04/2022 di modifica dei prezzi dell'Accordo Quadro cod. int. (89.01), redatto ai sensi dell'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 4/2022 convertito in Legge n. 25/2022 e l'atto di sottomissione del 29/04/2022 il quale stabiliva il nuovo importo contrattuale del primo contratto applicativo (cod. int. 89.01/A) pari ad € 907.428,20 e il nuovo importo contrattuale complessivo dell'accordo quadro (cod. int. 89.01) di € 1.306.549,38;
- veniva approvato il nuovo quadro economico della prima adesione (importo totale di € 1.177.062,40 di cui € 907.428,20 per lavori ed € 269.634,20 per somme a disposizione) e in particolare quello complessivo dell'intero Accordo Quadro nell'importo totale di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del – 18,500%	1.266.697,33
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,50%)	39.852,05
Totale Accordo		1.306.549,38
Quadro		
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	162.009,75
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	287.440,87
Totale C)		493.450,62
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

DATO ATTO che:

- con repertorio n. 891 del 18/05/2022 veniva assunto il "N. 01 Verbale di modifica dei prezzi dell'Accordo Quadro e analisi dei prezzi";
- con repertorio n. 892 del 18/05/2022 veniva assunto il "N. 01 Atto di sottomissione del 1° Contratto Applicativo con le modifiche dei prezzi dell'Accordo Quadro";

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 927 del 15/07/2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/B) denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura

stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona - Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:

- S.P. 2 “Sirolo - Senigallia” al km 34+242 (Opera n. 23);
- S.P. 18 “Jesi - Monterado” al km 22+028 (Opera n. 177);
- S.P. 16 “Di Sassoferrato” al km 14+983 (Opera n. 152);

nell’ammontare complessivo di € 150.000,00 così ripartito di cui € 83.020,51 per lavori ed € 66.979,48 per somme a disposizione;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 942 del 17/07/2023 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 89.01/C) denominato “Terza adesione all’Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:

- S.P. 5 “Osimana”;
- S.P. 6 “Ancona – Montesicuro – Offagna”;
- S.P. 36 “Monteroberto – Montecarotto”;
- S.P. n. 11 “Dei Castelli”;
- S.P. n. 1 “Del Conero”;

nell’ammontare complessivo di € 464.957,62 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO 3° CONTRATTO APPLICATIVO		Euro
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo		435.396,30
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta [1-4]		424.511,39
3) Importo netto al ribasso del 18,500% [2*(1-0,1850)]		345.976,78
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti - a misura 2,5% [1*0,025]		10.884,91
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)		356.861,69
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		Euro
C01) Lavori, forniture e servizi in economia		29.586,36
C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]		78.509,57
Totale B)		108.095,93
C) TOTALE PROGETTO (A+B)		464.957,62

TENUTO CONTO che con la medesima determinazione n. 942/2023 veniva:

- approvato l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Decreto n. 49 del 07/03/2018, acquisito agli atti dell’ente con il prot. n. 24342 del 13/07/2023 e sottoscritto in pari data, dando atto che l’importo netto relativo al terzo contratto applicativo dell’accordo quadro in oggetto (cod. int. 89.01/C) ammontava ad € 356.861,69

al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa), di cui € 40.761,02 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per l'Accordo Quadro a seguito dell'approvazione della modifica dei prezzi (€ 1.306.549,38) e quindi con un incremento rispetto allo stesso del + 3,12%;

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico complessivo relativo all'Accordo Quadro cod. int. 89.01 nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del – 18,500%	1.306.215,07
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (2,50%)	41.095,33
Totale Accordo Quadro		1.347.310,40
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C04	Imprevisti	112.281,31
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	44.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	296.408,29
Totale C)		452.689,60
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

- venivano assunti:
 - la prenotazione di impegno di spesa n. 1390/2023 di € 464.957,62 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
 - il sub-impegno di spesa n. 352/2023 di € 435.371,26 sulla prenotazione di impegno n. 1390/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta VERNARECCI ROMANO S.r.l.;

VISTI:

- il contratto relativo alla terza adesione stipulato con l'appaltatore in data 10/10/2023 e registrato in pari data al repertorio n. 967/2023;
- il verbale di consegna dei lavori relativi alla terza adesione all'accordo quadro sopradetto, sottoscritto in data 31/10/2023, con ultimazione prevista per il giorno 28/01/2024 (90 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1389 del 31/10/2023 con la quale è stato autorizzato - nell'ambito della terza adesione cod. int. 89.01/C - il subappalto in favore della ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F./P.IVA 02553720414) con sede legale a Cagliari (PU), Corso XX Settembre 64 - Cap 61043, della realizzazione dei lavori appartenenti alla Categoria OG3 – *lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale* - per un importo netto di

€ 160.760,00 di cui € 7.314,80 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 174.888,09 sul limite max subappaltabile pari ad € 178.430,84), da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 61 del 22/01/2024:

- veniva concesso un periodo di proroga di 75 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori relativi alla "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della provincia di ancona – Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
 - S.P. 5 "Osimana";
 - S.P. 6 "Ancona – Montesicuro – Offagna";
 - S.P. 36 "Monteroberto – Montecarotto";
 - S.P. n. 11 "Dei Castelli";
 - S.P. n. 1 "Del Conero";
- veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori suddetti di 75 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine previsto era il giorno 12/04/2024;
- veniva dato atto che la concessione della predetta proroga non attribuiva all'appaltatore diritti o pretese di sorta che siano ritenute in contrasto con le condizioni di contratto;

CONSIDERATO che l'impegno di spesa n. 1390/2023 assunto al capitolo 20161002500 è stato rinominato con il n. 284/2024 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 84/2024;

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 599 del 20/05/2024 con la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 a tutto il 12/04/2024 inerente ai lavori - cod. int. 89.01/C denominati "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle ss.pp. varie dei reparti operativi della provincia di ancona - Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
 - S.P. 5 "Osimana";
 - S.P. 6 "Ancona – Montesicuro – Offagna";
 - S.P. 36 "Monteroberto – Montecarotto";
 - S.P. n. 11 "Dei Castelli";
 - S.P. n. 1 "Del Conero";
- da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411) ammontavano a € 319.521,03, oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 317.923,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 387.866,06;
 - veniva liquidata la somma complessiva di € 387.866,06 (€ 317.923,00 + Iva 22%) nel modo seguente:
 - € 227.121,94 (€ 157.178,88 + € 69.943,06 quale IVA 22% calcolata sull'importo totale di € 317.923,00) alla ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01230780411);
 - € 160.744,12 alla ditta CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. (C.F. e P.I. 02553720414), stante la nota prot. n. 15858/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1,

attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota;

- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 387.866,06, risultava finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno n. 284/2024 e sub-impegno n. 84/2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori ricompresi nel terzo contratto applicativo (cod. int. 89.01/C) risulta avvenuta in data 12/04/2024, come da relativo certificato del 16/04/2024;

VISTA la nota prot. n. 33384 del 17/09/2024 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione relativi alla terza adesione all'Accordo Quadro in argomento nell'ammontare complessivo di € 355.023,37 da cui, dedotta la somma di € 317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024) quale acconto già concesso, resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, per un totale di € 45.262,45;

RICHIAMATA la nota trasmessa alla Provincia di Ancona da parte dell'appaltatore e acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale l'impresa VERNARECCI ROMANO S.R.L. comunicava con dichiarazione sottoscritta anche dal subappaltatore CASAVECCHIA LAVORI s.r.l. che in deroga a quanto previsto all'art. 3 del contratto di subappalto, stipulato in data 09/10/2023 con il medesimo subappaltatore, quest'ultimo rinunciava al pagamento diretto da parte della committente Provincia di Ancona;

DATO ATTO che è stato verificato, con esito positivo, il DURC della Ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (DURC prot. INPS_41990953 con scadenza il 21/11/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;
- la Delibera di Consiglio provinciale n. 14 del 29/04/2024 di approvazione del Rendiconto di gestione 2023;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, relativi alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto, acquisiti agli atti dell'Ente con il prot. n. 33384 del 17/09/2024, nell'importo di € 355.023,37, oltre iva ai sensi di legge;
- prendere atto di quanto comunicato dall'impresa Vernarecci Romano S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale il medesimo appaltatore comunicava a questa Amministrazione, con dichiarazione sottoscritta anche dal subappaltatore che, in deroga a quanto previsto all'art. 3 del

contratto di subappalto stipulato in data 09/10/2023 con il subappaltatore Casavecchia Lavori S.r.l., quest'ultimo rinunciava al pagamento diretto da parte della committente Provincia di Ancona;

- liquidare, in favore della ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. (C.F. e P.I. 01230780411), dedotta la somma di € 317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024) quale acconto già concesso, il residuo credito dell'impresa pari ad € 37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, per un totale di € 45.262,45;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;
- la medesima Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;
- la Determinazione del Dirigente n. 1073 del 10/09/2024 con la quale veniva specificato che nel periodo in cui il Dirigente sarà assente per ferie (12 settembre – 21 settembre 2024) le funzioni e i compiti dirigenziali attribuiti saranno ordinariamente esercitati, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dai titolari di EQ per ciascuna Area di riferimento, con le precisazioni che seguono, derivanti dalla concomitante assenza di alcuni titolari di EQ, ovvero che: le funzioni e compiti dirigenziali relative all'Area 3.3 "Viabilità, Gestione e Sviluppo", a seguito della concomitante assenza della titolare di EQ, la medesima verrà sostituita dal titolare di EQ dell'Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti";

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

- 2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori (Cod. Int. 89.01/C) denominati "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anno 2022. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
- S.P. 5 "Osimana";
 - S.P. 6 "Ancona – Montesicuro – Offagna";
 - S.P. 36 "Monteroberto – Montecarotto";
 - S.P. n. 11 "Dei Castelli";
 - S.P. n. 1 "Del Conero";
- nell'ammontare complessivo di € 355.023,37, oltre IVA 22%;
- 3) di prendere atto di quanto comunicato dall'impresa Vernarecci Romano S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 33564 del 19/09/2024, con la quale il medesimo appaltatore comunicava a questa Amministrazione, con dichiarazione sottoscritta anche dal subappaltatore che, in deroga a quanto previsto all'art. 3 del contratto di subappalto stipulato in data 09/10/2023 con il subappaltatore Casavecchia Lavori S.r.l., quest'ultimo rinunciava al pagamento diretto da parte della committente Provincia di Ancona;
- 4) di liquidare alla ditta **VERNARECCI ROMANO S.R.L.** (C.F. e P.IVA 01230780411) con sede legale in Via del Trebbio n. 11 – cap 61043 – Cagli (PU), dedotto l'acconto già concesso di € 317.923,00 (certificato di pagamento n. 1 del 22/04/2024), il credito residuo pari ad € 37.100,37, oltre IVA ai sensi di legge pari al 22%, per un totale di € 45.262,45;
- 5) di approvare il quadro economico finale dei lavori ricompresi nella terza adesione al suddetto Accordo Quadro (Cod. int. 89.01/C) nell'importo complessivo di € 435.810,07 così suddivisi:

	Euro
1) IMPORTO CONTRATTUALE (a+b)	355.023,37
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01) Lavori, forniture e servizi in economia	2.681,56
C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	78.105,14
Totale C)	80.786,70
TOTALE PROGETTO (1+C)	435.810,07

- 6) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 1) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1481 del 02.11.2021 di approvazione Accordo Quadro e Determinazione a Contrattare;
 - 2) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1772 del 21.12.2021 di aggiudicazione Definitiva ditta VERNARECCI ROMANO S.r.l.;

- 3) Contratto dell'Accordo Quadro Rep. n. 884 del 10/02/2022;
 - 4) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 942 del 17.07.2023 di approvazione Terza Adesione – Progetto Definitivo / Esecutivo e Modifica quadro economico dell'A.Q.;
 - 5) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 1389 del 31.10.2023 di autorizzazione al Subappalto;
 - 6) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 61 del 22.01.2024 per concessione proroga;
 - 7) Determinazione del Dirigente del Settore III n. 599 del 20.05.2024 di approvazione SAL 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
 - 8) 3° Contratto Applicativo rep. n. 967 del 10.10.2023;
 - 9) Verbale di consegna;
 - 10) Libretto delle Misure N. 01;
 - 11) Fascicolo bolle materiali;
 - 12) Certificato di ultimazione lavori;
 - 13) Stato Finale dei Lavori;
 - 14) Relazione sul conto finale;
 - 15) Registro di Contabilità n. 1;
 - 16) Registro di Contabilità n. 2;
 - 17) Fascicolo fatture S.A.L.;
 - 18) Dichiarazione sostitutiva degli Avvisi ai creditori;
 - 19) Certificato di regolare esecuzione;
 - 20) Fascicolo delle prove di laboratorio;
 - 21) DURC delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dell'appalto.
- 7) di dare atto che il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 9) di dare atto che la spesa di € 45.262,45 è finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, imp. n. 284/2024, sub-impegno n. 84/2024;
- 10) di ridurre, alla luce dell'economia registrata € 2.242,75, il sub-impegno di spesa n. 84/2024 e di riportare la suddetta disponibilità sull'imp. n. 284/2024;
- 11) di dare atto che l'ulteriore somma di € 26.904,80 - prevista alla voce C01 del quadro economico della terza adesione approvato con D.D. 942 del 17/07/2023 e non utilizzata resta a disposizione dell'Accordo Quadro (cod. int. 89.01) per l'eventuale approvazione di altri contratti applicativi;
- 12) di dare ulteriormente atto che:
- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2024 come da relativo cronoprogramma;

- il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: H47H20001550001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 89478829CF;
- il Codice Identificativo di Gara derivato è: 9841189612.
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III della Provincia di Ancona, ma che per temporanea assenza dal servizio, in virtù di quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1073/2024 la stessa viene sostituita dal Dott. Ing. Alessandro Berluti, quale Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti".

Ancona, 24/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: ABBRUGIATI ALESSANDRA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/347.3