

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 07/10/2024 n. 1201

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI GIUNTI E RIPRISTINI DELLE OPERE STRUTTURALI DEI VIADOTTI DELLA S.P. N. 1 "DEL CONERO" - COMUNE DI ANCONA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA. COD. INT. (90.06). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1644 del 15/12/2022:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" – Comune di Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)" nell'ammontare complessivo di € 253.411,15 di cui € 198.914,42 per lavori ed € 54.496,73 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 253.411,15 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, e disponibili al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2022, impegno di spesa n. 1963/2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 972 del 25.07.2022 mediante la quale veniva assunto apposito accertamento di entrata n. 420/2022 al Capitolo dell'entrata 40201002/0 dell'esercizio finanziario 2022 di € 253.411,15;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 1963/2022 è stato rinominato con il n. 277/2023 assunto al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 626 del 16/05/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa COGER SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, con l'offerta del -26,100% e per l'importo contrattuale di € 149.584,23 (comprensivi di € 4.846,27 per l'attuazione dei piani di sicurezza e di € 5.063,59 per oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 182.492,76 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno n. 290/2023 di € 182.492,76 sull'impegno n. 277/2023, al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2023;

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 253.411,15 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -26,10%)	139.674,37
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	4.846,27
Importo Computo Metrico		144.520,64
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	5.063,59
IMPORTO CONTRATTUALE		149.584,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	65.940,10
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.978,29
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	32.908,53
Totale C)		103.826,92
TOTALE PROGETTO		253.411,15

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 962 in data 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA;
- la polizza fidejussoria n. 1144422175 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.A." in data 09/06/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 13.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 09.02.2024 (120 giorni);

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 4/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori a partire dalla stessa data;

- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 06/05/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 12/07/2024;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 277/2023 è stato rinominato con il n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 797 del 4/07/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in argomento, nell'importo netto di € 177.501,07 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -26,10%)	167.559,81
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	4.877,67
	Importo Computo Metrico	172.437,48
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	5.063,59
	IMPORTO CONTRATTUALE	177.501,07
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	31.881,55
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.978,29
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	39.050,24
	Totale C)	75.910,08
	TOTALE PROGETTO	253.411,15
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 5.06.2024 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 01 quali allegati facenti parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 23946 in data 28.06.2024;

- veniva dato atto che la maggior spesa di € 34.058,54 (di cui € 27.916,84 per lavori ed € 6.141,70 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 313/2024, sub-impegno di spesa n. 154/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 154/2024 assunto sull'impegno n. 313/2024 al Cap. 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, di € 34.058,54 in favore della ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA;

TENUTO CONTO che è stato emesso il SAL n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 09/07/2024 per i lavori eseguiti a tutto il 28/06/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo di € 171.812,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 209.610,64;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 28.06.2024, come da relativo certificato redatto in data 12.07.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 32807 del 12.09.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 177.501,07 da cui, dedotti € 171.812,00 (certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 5.689,07 oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.940,67;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA - DURC on line prot. INPS_41291563 del 10.06.2024 con scadenza 08.10.2024;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 32807/2024 nell'importo di € 177.501,07 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, dedotta la somma di € 171.812,00 (certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 5.689,07 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 6.940,67 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Rifacimento dei giunti e ripristini delle opere strutturali dei viadotti della S.P. n. 1 "Del Conero" – Comune di Ancona – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. (90.06)", nell'ammontare complessivo di € 177.501,07, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta COGER SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Catanzaro snc – Marina di Ginosa (TA) – cap 74025, C.F. e P.IVA 02602280733, dedotta la somma di € 171.812,00 (certificato di pagamento n. 1 del 09.07.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 5.689,07 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 6.940,67 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 253.411,15 così suddivisi:

IMPORTO LAVORAZIONI		177.501,07
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	32.881,55

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	3.978,29
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	39.050,24
	Totale C)	75.910,08
	TOTALE PROGETTO	253.411,15

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1644 del 15.12.2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 626 del 16.05.2023 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di Appalto rep. n. 962 del 31.08.2023;
- Determinazione del Dirigente n. 797 del 04.07.2024 di approvazione perizia di variante;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Verbale di sospensione n. 1 del 4/12/2023;
- Verbale di ripresa n. 1 del 6/05/2024;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale
- Registro di contabilità n. 01;
- Registro di contabilità n. 02;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- DURC dell'impresa;
- Documentazione fotografica;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1144422175 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.a" in data 9/06/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 6.940,67 (iva compresa) è finanziata con i fondi del D.M. n. 224 del 29.05.2020 – art. 1, comma 95, della Legge n. 145/2018, e risulta disponibile al Capitolo 20210050001 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 313/2024 e sub-impegno di spesa n. 154/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COGER SOCIETA' COOPERATIVA;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H20001880001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9520358FF1.

Ancona, 07/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06

Fascicolo 2022/41