



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 76 “della Val d’Esino” tratti nei centri abitati di Borgo Loreto e Macine e della S.P. n. 40 “di Castelplanio” tratto centro abitato del capoluogo.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:**

Contratto in data 27/03/2024 rep. n. 984 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 116 544.54

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	131 905.74
Data Consegna:	13/04/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	13/04/2024	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	45	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/05/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	09/05/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	19





