

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 22/11/2024 n. 1430**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)" nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 84.546,97 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, la prenotazione di impegno di spesa n. 854/2023 di € 430.000,00 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 264/2023 sull'impegno n. 854/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, relativamente agli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 760 del 13.06.2022 mediante la quale veniva assunto apposito accertamento di entrata n. 352/2022 di € 2.495.550,24 al Capitolo dell'entrata 4208/9 dell'esercizio finanziario 2022 (ordinativo di incasso n. 6475/2022 del 13/06/2022), nel quale rientra l'importo di € 430.000,00 relativo all'appalto in oggetto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con l'offerta del -23,030% e per l'importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 11.399,95 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 327.595,14 (iva compresa);



Provincia  
di Ancona

- veniva assunto il sub-impegno n. 324/2023 di € 327.595,14 sull'impegno n. 854/2023, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023 in favore della ditta VIOLONI S.R.L.;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>268.520,61</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	84.532,16
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
	<b>Totale C)</b>	<b>161.479,39</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>430.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

**VISTI:**

- il contratto registrato al repertorio n. 961 del 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta VIOLONI S.R.L.;
- la polizza fidejussoria n. 1632.00.27.2799866130 emessa da "SACE B.T. S.p.a." in data 27/07/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, dal quale risulta che i termini dell'esecuzione decorrono comunque dal 24.10.2023, data della prima convocazione, con ultimazione prevista per il giorno 21.01.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, approvato con D.D. n. 813/2023, nella sola parte relativa alle somme a disposizione della stazione appaltante, incrementando la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto” e la voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio”, recuperando le somme necessarie dalla voce C04 “Imprevisti” del quadro economico sopradetto, nell'importo di € 430.000,00 così suddivisi:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>268.520,61</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.532,16
C04	Imprevisti	50.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
Totale C)		161.479,39
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>430.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori a partire dal 6/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 14/07/2024;

TENUTO CONTO che l'impegno n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024 in favore della ditta VIOLONI S.R.L.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 701 del 12/06/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori in oggetto nell'importo netto di € 309.479,94 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	296.341,08
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	13.138,86
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>309.479,94</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.561,77
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	68.085,59
Totale C)		120.520,06
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>430.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione del 31.05.2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 19638 in data 3.06.2024;

- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 70/2024 assunto sull'impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 733 del 20/06/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 inerente i lavori in oggetto, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449) con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, ammontano ad € 278.271,45 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, calcolato al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 337.793,60 (€ 276.880,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno n. 279/2024, sub-impegno n. 70/2024;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 337.793,60 nel modo seguente:
  - € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell'iva 22% calcolato sull'importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 01713390449);
  - € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 21401/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato ivi indicato;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 5.06.2024, come da relativo certificato redatto in data 11.06.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 40397 del 12.11.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 309.190,50 da cui, dedotti € 276.880,00 (certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 32.310,50 oltre IVA al 22%, per un totale di € 39.418,81;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi delle ditte di seguito elencate:

- VIOLONI S.R.L. - DURC on line prot. INAIL\_46217200 del 25.10.2024 con scadenza 22.02.2025;
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S – Durc on line prot. IINPS\_43460664 del 08/11/2024 con scadenza 08/03/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 40397/2024 nell'importo di € 309.190,50 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 377.212,41;
- liquidare, in favore della ditta VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, dedotta la somma di € 276.880,00 (certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 32.310,50 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 39.418,81 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

## **DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)", nell'ammontare complessivo di € 309.190,50, oltre IVA 22%, per un totale di € 377.212,41;

3) di liquidare alla ditta VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, dedotta la somma di € 276.880,00 (certificato di pagamento n. 1 del 11.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 32.310,50 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 39.418,81 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 430.000,00 così suddivisi:

IMPORTO CONTRATTUALE		309.190,50
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.727,64
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.873,31
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.186,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	68.021,91
Totale C)		120.809,50
TOTALE PROGETTO		430.000,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 502 del 12.04.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 813 del 23.06.2023 di aggiudicazione;
- Determinazione del Dirigente n. 1487 del 22.11.2023 di Modifica del quadro economico;
- Determinazione del dirigente n. 1390 del 31.10.2023 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 701 del 12.06.2024 di approvazione della perizia di variante;
- Determinazione del dirigente n. 733 del 20.06.2024 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Contratto di Appalto rep. n. 961 del 31.08.2023;
- Atto di sottomissione Rep. n. 993 del 12.06.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Verbale di sospensione n. 1;
- Verbale di ripresa n. 1;

- Libretto delle Misure N. 01;
- Fascicolo buoni – bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale
- Registro di contabilità n. 01;
- Registro di contabilità n. 02;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1632.00.27.2799866130 emessa da "SACE B.T. S.p.a." in data 27/03/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 39.418,81 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 279/2024 e sub-impegno di spesa n. 70/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice VIOLONI S.R.L. (C.F. e P. IVA 02696940416);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B.

Ancona, 22/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO



(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2023/363