

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/06/2024 n. 733

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 502 del 12/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)" nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 di cui € 345.453,03 per lavori ed € 84.546,97 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 430.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 854/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 813 del 23/06/2023 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa VIOLONI S.R.L. con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, C.F. e P.IVA 01713390449, con l'offerta del – 23,030% e per l'importo contrattuale di € 268.520,61 (comprensivi di € 11.399,95 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 327.595,14 (iva compresa);
- veniva assunto il sub-impegno n. 324/2023 di € 327.595,14 sull'impegno n. 854/2023, al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 430.000,00 - in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta veniva destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", così ripartiti:



Provincia
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE		268.520,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	84.532,16
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
	Totale C)	161.479,39
	TOTALE PROGETTO	430.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTO il contratto registrato al repertorio n. 961 in data 31.08.2023, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta VIOLONI S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 25.10.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 21.01.2024 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1390 del 31/10/2023 mediante la quale la ditta VIOLONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Lavori stradali - per un importo netto di € 133.374,40 di cui € 6.271,00 per oneri di sicurezza, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1487 del 22/11/2023 veniva modificato il quadro economico dei lavori in oggetto, nella sola parte delle somme a disposizione della stazione appaltante, nell'importo di € 430.000,00 così suddivisi:



A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	257.120,66
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.399,95
IMPORTO CONTRATTUALE		268.520,61
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.532,16
C04	Imprevisti	50.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	59.074,53
	Totale C)	161.479,39
	TOTALE PROGETTO	430.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 11/12/2023 con cui venivano sospesi i lavori a partire dal 6/12/2023;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 29/05/2024 mediante il quale veniva disposto di riprendere immediatamente i lavori, fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 14/07/2024;

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa n. 854/2023 è stato rinominato con il n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno di spesa n. 70/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 701 del 12/06/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016, nell'importo netto di € 309.479,94 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:



Provincia
di Ancona

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura (ribasso del -23,030%)	296.341,08
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	13.138,86
IMPORTO CONTRATTUALE		309.479,94
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.561,77
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	5.872,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	68.085,59
	Totale C)	120.520,06
TOTALE PROGETTO		430.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 31/05/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 19638 in data 3/06/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 70/2024 assunto sull'impegno n. 279/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 49.970,39 in favore della ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 05/06/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 278.271,45, ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 11/06/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolata al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60;

VISTA la nota del 13/06/2024 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 21401/2024, con la quale la ditta VIOLONI S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 133.374,40 relativo al 1° SAL dovrà essere liquidato interamente e direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT

INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F./P.I. 02696940416) (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), nel conto corrente dedicato ivi indicato;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- VIOLONI S.R.L. (DURC prot. INAIL_42713467 con scadenza 27/06/2024);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (DURC prot. INAIL_42881921 con scadenza 10/07/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l'importo complessivo di € 337.793,60 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell'iva 22% calcolato sull'importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);
- € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F./P.I. 02696940416) attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 21401/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 1 inerente i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 48 "Cabernardi – Montelago" dal km 7+450 al km 13+360 a tratti. Comune di Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (90.04)", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449) con sede legale in Largo Adriatico n. 19 – Altidona (FM) – cap 63824, ammontano ad € 278.271,45 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, calcolato al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 276.880,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 337.793,60;
4. di liquidare la somma complessiva di € 337.793,60 nel modo seguente:
 - € 204.419,20 (€ 143.505,60 + € 60.913,60 quale importo dell'iva 22% calcolato sull'importo netto complessivo di € 276.880,00) alla ditta VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449);
 - € 133.374,40 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monteporzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 21401/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato ivi indicato;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 337.793,60 (€ 276.880,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno di spesa n. 279/2024, sub-impegno n. 70/2024;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice VIOLONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01713390449):
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001680001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9754378F5B;

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 20/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/363



SETTORE III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 ED ULTIMO A TUTTO IL 05/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: Violoni S.r.l.

Contratto in data 31/08/2023 rep. n. 961 registrato a Ancona

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	345 453.03
Data Consegna:	25/10/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/10/2023	Importo per la Sicurezza:	11 399.95
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	398 147.41
Giorni di Sospensione:	176	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	13 138.86
Nuova Data Ultimazione:	14/07/2024	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

PROVINCIA DI ANCONA - SETTORE III- AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo



SETTORE III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. FABRIANO

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: Violoni S.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI Euro 276'880,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 31-08-2023 Repertorio n. 961 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	278'271,45
SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro	278'271,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	1'391,36
Ammontare dei certificati precedenti Euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI Euro	1'391,36
CREDITO Impresa arrotondato a 1 Euro	276'880,00
per I.V.A. al 22%	60'913,60
TOTALE GENERALE Euro	337'793,60

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di Euro 276'880,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro duecentosettantaseimilaottocentoottanta/00).

Sassoferrato, 11/06/2024

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di FERMO n. 0606136671

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Tisba

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 733 DEL 20/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04.

APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU).

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 733 del 20/06/2024

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
«TableStart:movimenti»						

«TableEnd:movimenti»

Note:

Ancona, 21/06/2024

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)