

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 14/01/2025 n. 18

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+498 A TRATTI. COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, POLVERIGI E JESI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.01. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1562 del 4/12/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)" nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 di cui € 417.686,83 per lavori ed € 102.313,17 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 520.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2012/2023 di € 520.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione n. 908 del 12/07/2023 mediante la quale veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023), nel quale rientra – tra gli altri – anche l'importo relativo al progetto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 2012/2023 è stato rinominato con il n. 285/2024 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 223 del 22/02/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marecchiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, con l'offerta del -22,673 % e per l'importo contrattuale di € 323.130,76 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 394.219,53 (iva compresa);
- veniva dato atto del fatto che l'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto riconducibili alla categoria OG3, nei limiti di legge;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 520.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	322.486,52
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		323.130,76
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.679,79
C04	Imprevisti	100.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.100,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.088,77
Totale C)		196.869,24
TOTALE PROGETTO		520.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 183/2024 di € 394.219,53 sull'impegno n. 285/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore dell'impresa FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 980 del 18.03.2024;
- la polizza fidejussoria n. 10045510001563 emessa da "Bene Assicurazioni S.p.a. Società Benefit" in data 12/03/2024, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori veniva consegnati in data 2.05.2024, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 27.07.2024 (90 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 596 del 20/05/2024 mediante la quale la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fresatura, stesa pavimentazione in conglomerato bituminoso, noli - in favore delle seguenti ditte:

- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU) – cap 61032 – per un importo netto di € 106.275,49 di cui € 4.485,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 106.787,00 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, per un importo netto di € 54.306,46 di cui € 2.291,89 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 54.567,84 sul limite massimo subappaltabile di € 161.533,07);

TENUTO CONTO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 596/2024 veniva dato atto che:

- ai sensi dell'art. 119 – comma 11 – del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto sottoscritto con l'appaltatore e acquisito al protocollo dell'ente con il n. 17065/2024;
- la ditta appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore COSTRUZIONI NASONI S.R.L., dietro presentazione di fattura, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del subappalto, come stabilito dall'art. 4 del Contratto di Subappalto del 10.05.2024, acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 17066/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 920 del 30/07/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 inerente i lavori in oggetto da cui si rilevava che a tutto il 28/05/2024 i lavori eseguiti dalla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marechiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, ammontavano ad € 282.551,70 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 12/06/2024 da cui risultava il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 281.138,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 342.988,36;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 342.988,36 nel modo seguente:



Provincia
di Ancona

- € 288.681,90 (€ 226.831,54 + iva 22% pari ad € 61.850,36 e calcolata sull'importo totale di € 281.138,00) alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);
- € 54.306,46 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S (C.F. e P.I. 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota prot. n. 27193/2024 e ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 27193/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 963 del 7/08/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai lavori in oggetto nell'importo netto di € 340.417,69;
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'importo complessivo di € 520.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	339.773,45
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	
	340.417,69
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	93.589,73
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.100,68
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	74.891,89
	Totale C)
	179.582,31
TOTALE PROGETTO	520.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia	

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28/06/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 27419 in data 25.07.2024;

- veniva dato atto che la maggior spesa di € 21.090,05 (di cui € 17.286,93 per lavori ed € 3.803,12 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 285/2024, sub-impegno di spesa n. 183/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 183/2024 assunto sull'impegno n. 285/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 21.090,05 in favore della ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 01313930412);

VISTA la fattura quietanzata presentata dalla ditta appaltatrice e relativa al pagamento degli importi di competenza della ditta subappaltatrice COSTRUZIONI NASONI S.R.L. nell'ambito del subappalto autorizzato con D.D. n. 596/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 26.07.2024, come da relativo certificato redatto in data 06.08.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 45921 del 23.12.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 340.047,05 da cui, dedotti € 281.138,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 58.909,05 oltre IVA al 22%, per un totale di € 71.869,04;

VISTA altresì la nota acquisita agli atti con il prot. n. 45424/2024 mediante la quale la ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. dichiara che il credito residuo sopra quantificato e relativo al presente appalto, dovrà essere liquidato interamente alla ditta appaltatrice (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1147 del 26/09/2024:

- veniva affidata l'esecuzione di prove di laboratorio nell'ambito dell'appalto in argomento alla ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439) con sede legale in Via Cluana n. 10 a Montecosaro (MC) cap 62010, per l'importo netto di € 3.002,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 3.662,44 (iva compresa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva disposto che la spesa complessiva di € 3.662,44 (iva compresa) trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con D.D. n. 963/2024 ed in particolare alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 285/2024;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 408/2024 di € 3.662,44 sull'impegno di spesa n. 285/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439);

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. - DURC on line prot. INPS_42679622 del 27.09.2024 - con scadenza 25.01.2025;
- ditta CONBIT INFRASTRUTTURE SRLS – DURC on line prot. INPS_43460664 del 08/11/2024 - con scadenza 08/03/2025;
- ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L – DURC on line prot. INAIL_45810050 del 08/10/2024 - con scadenza 05/02/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 45921/2024 nell'importo di € 340.047,05 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marechiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, dedotta la somma di € 281.138,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 58.909,05 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 71.869,04 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 5+000 al km 16+498 a tratti. Comuni di Camerata Picena, Agugliano, Polverigi e Jesi – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.01)" nell'ammontare complessivo di € 340.047,05, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marechiese n. 142 – San Leo (RN) – cap 47865, C.F. e P.IVA 01313930412, dedotta la somma di € 281.138,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 58.909,05 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 71.869,04 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 520.000,00 così suddivisi:

		IMPORTO LAVORI	340.047,05
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		94.379,48
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		7.100,68
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		3.662,44
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)		74.810,35
		Totale C)	179.952,95
TOTALE PROGETTO			520.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia			

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1562 del 04.12.2023 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 223 del 22.02.2024 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di Appalto rep. n. 963 del 13.09.2023;
- Determinazione del Dirigente n. 596 del 20.05.2024 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 963 del 07/08/2024 di approvazione perizia di variante;
- Determinazione del Dirigente n. 920 del 30/07/2024 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo SAL;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL e fatture quietanzate;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e imprese subappaltatrici;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 10045510001563 emessa da "Bene Assicurazioni S.p.a. Società Benefit" in data 12/03/2024 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 71.869,04 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 285/2024 e sub-impegno di spesa n. 183/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice FABBRI COSTRUZIONI S.R.L.;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H87H18001300001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031BF69D6.

Ancona, 14/01/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/375