



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità
Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE MANTO STRADALE DELLA SP 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" DAL KM 5+000 AL KM 16+948 A TRATTI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COMUNI DI CAMERATA PICENA, AGUGLIANO, JESI E POLVERIGI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: Fabbri Costruzioni S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
8 19.13.011.00 1 29/05/2024	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 ALLEGATO 5 Dal Km 7+200 al Km 7+460 (29/05)		6,65 11,50	3,900 1,150	3,000 3,000	77,81 39,68		
	SOMMANO m ² xcm					117,49		
9 19.13.005.00 1 29/05/2024	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. ALLEGATO 6 29/05/2024					4'149,40		
	SOMMANO 100 kg					4'149,40		
10 19.15.001.00 1 25/06/2024	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Dal Km 5+050 al Km 5+950 Dal Km 6+380 al Km 7+450 Dal Km 8+600 al Km 11+200 Via Quercettino Dal Km 10+800 al Km 11+200		760,00 1100,00 800,00 750,00 400,00			760,00 1'100,00 800,00 750,00 400,00		
	SOMMANO m					3'810,00		
11 19.15.001.00 3 25/06/2024	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SP 9 - 0 SP 9 - 1 SP 9 - 2 SP 9 - 3 SP 9 - 4 Dal Km 5+050 al Km 5+950 Dal Km 6+380 al Km 7+450 Via Quercettino Dal Km 8+600 al Km 11+200 Via Mazzangrugno SP 9		308,00 480,00 420,00 290,00 140,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	810,00 950,00 570,00 600,00 150,00 400,00		308,00 480,00 420,00 290,00 140,00 1'620,00 1'900,00 1'140,00 1'200,00 300,00 800,00		
	SOMMANO m					8'598,00		
12 19.15.003.00 1 25/06/2024	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zerbature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto SP 9							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	(Barra STOP)		5,50	0,500		2,75		
	(Scritta STOP)		3,65	1,000		3,65		
	(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA)		3,50	0,750		2,63		
	(Triangolo grande DARE PRECEDENZA)	0,50	2,00	1,000		1,00		
	Attraversamento Pedonale Via Quercettino		10,00	2,500		25,00		
	Attraversamento Pedonale	0,50	9,00	3,000		13,50		
	(Barra STOP)		10,00	1,000		10,00		
	(Scritta STOP)		3,65	1,000		3,65		
	(Zebratura)					5,00		
	(Triangolo grande DARE PRECEDENZA)	0,50	2,00	1,000		1,00		
	(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA)		3,00	0,750		2,25		
	SP 9							
	(Barra STOP)	2,00	10,00	1,000		20,00		
	(Scritta STOP)	2,00	3,65	1,000		7,30		
	SOMMANO m ²					97,73		
13 NP.05 25/06/2024	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	Dal Km 5+050 al Km 5+950		760,00			760,00		
	Dal Km 6+380 al Km 7+450		1100,00			1'100,00		
	Dal Km 8+600 al Km 11+200		800,00			800,00		
	Via Quercettino		750,00			750,00		
	Dal Km 10+800 al Km 11+200		400,00			400,00		
	SOMMANO m					3'810,00		
14 NP.06 25/06/2024	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme T ... tore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.							
	SP 9 - 0		308,00			308,00		
	SP 9 - 1		480,00			480,00		
	SP 9 - 2		420,00			420,00		
	SP 9 - 3		290,00			290,00		
	SP 9 - 4		140,00			140,00		
	Dal Km 5+050 al Km 5+950	2,00	810,00			1'620,00		
	Dal Km 6+380 al Km 7+450	2,00	950,00			1'900,00		
	Via Quercettino	2,00	570,00			1'140,00		
	Dal Km 8+600 al Km 11+200	2,00	600,00			1'200,00		
	Via Mazzangrugno	2,00	150,00			300,00		
	SP 9	2,00	400,00			800,00		
	SOMMANO m					8'598,00		
15 NP.07 25/06/2024	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce di arresto, Zebrature, Freccie e Iscrizioni.							
	SP 9							
	(Barra STOP)		5,50	0,500		2,75		
	(Scritta STOP)		3,65	1,000		3,65		
	(Triangoli piccoli DARE PRECEDENZA)		3,50	0,750		2,63		
	(Triangolo grande DARE PRECEDENZA)	0,50	2,00	1,000		1,00		
	Attraversamento Pedonale		10,00	2,500		25,00		
	A RIPORTARE					35,03		

SPA

ltt orco Turin

Km 7+20


Allegato 5 - L.M. 2

Km 7+460

6,65

-3

3,90



CIV. 10

(-3)

11,50

1,5h.

PULIZIA
BANCHINA
1 BOB
CON PERSONA

29/05/24

IMPRESA

prov.

ALLEGATO 6 - L.M. n. 2

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0082	2377	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	406,00	GT912CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	406,00
A 0083	2378	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	260,80	GT920CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	260,80
A 0084	2380	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	265,20	GT919CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	265,20
A 0085	2383	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	317,60	ER214KZ	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	317,60
A 0086	2385	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	306,60	EK658AJ	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	306,60
A 0087	2386	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	316,80	DN527NT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	315,20	-1,60	-0,51%	315,20
A 0088	2390	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	258,40	GT920CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	258,40
A 0089	2393	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	259,80	GT919CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	259,80
A 0090	2396	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	310,80	ER214KZ	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	310,80
A 0091	2404	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	307,60	FD514RB	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	307,60
A 0092	2403	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	309,80	EK658AJ	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	309,80
A 0093	2406	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	316,20	DN527NT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	316,20
A 0094	2407	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	254,20	GT920CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	254,20
A 0095	2412	SP 9	Agugliano	TAPPETO	q.li	261,20	GT919CT	FABBRI COSTRUZIONE SRL	29/05/2024	0,00	0,00	0,00%	261,20
												TOT Q.li	4149,40

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli

L'IMPRESA

GLI ASSISTENTI CONTABILI
Geom. Simone Paoletti