

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 30/01/2025 n. 111**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA SBROZZOLA" - COMUNE DI CAMERANO. AMMISSIBILITA' DEL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO:

- con nota prot. n. 32818 del 30.09.2020 la Regione Marche trasmetteva il Decreto n. 203 del 25.09.2020 attraverso il quale, tra gli altri, ammetteva a finanziamento l'intervento denominato "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano" nell'importo complessivo di € 1.300.000,00;
- con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 2.10.2020 si approvava lo schema di convenzione per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 8+390 e la Strada Comunale "Via Sbrozzola", tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune di Camerano, e si dava atto del fatto che la Provincia di Ancona è il soggetto sub-attuatore del suddetto intervento;

VISTA la Convenzione repertoriata al n. 961/2020 della Regione Marche (acquisita al protocollo dell'ente con il n. 42906/2020) e sottoscritta tra la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune di Camerano;

CONSIDERATO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, adottato con Decreto del Presidente della Provincia n. 166 del 23.12.2020 (approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 18.02.2021) e successivamente modificato con Delibere di Consiglio n. 24/2021, n. 34/2021 e n. 37/2021, risultano previsti i "Lavori per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la Strada Comunale "Via Sbrozzola" – Comune di Camerano" nell'importo complessivo di € 1.300.000,00;



Provincia  
di Ancona

VISTA la determinazione dirigenziale n. 241 del 1.03.2022 attraverso la quale:

- veniva approvato, il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori sopra specificati, acquisito al protocollo dell'ente in data 22.02.2022 con il n. 6338/2022, nell'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 882.897,00 per lavori ed € 417.103,00 per somme a disposizione;
- veniva dato atto che la somma complessiva di € 1.300.000,00 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050002, derivanti da contributo regionale di cui al Decreto n. 203 del 25.09.2020;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1483 del 22.11.2022 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, nell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	867.750,00
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	22.250,00
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi		
	A misura	9.283,68
Totale Appalto (A+B+C)		899.283,68
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
D01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.061,90
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
D04	Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi	15.000,00
D05	Acquisizione aree o immobili	70.000,00
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	90.812,01
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA E IVA incluse)	20.000,00
D12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B+C)	197.842,41
Totale D)		400.716,32
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>1.300.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento n. 1483/2022:

- si autorizzava l'aggiudicazione mediante procedura aperta – ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – dei lavori sopra citati, riconducibili alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara - contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- venivano assunti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, due prenotazioni di impegno di spesa al Capitolo 20210050002 di ciascun esercizio finanziario, nei seguenti importi:
  - € 1.107.051,66 – imp. n. 1777/2022 – esercizio finanziario 2022;
  - € 120.000,00 – imp. n. 164/2023 – esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 14.12.2022 attraverso la quale:

- veniva approvata, ai sensi degli artt. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano", così come formulata nel verbale di gara del 6/12/2022 (BAN 264L);
- veniva aggiudicato l'appalto in argomento alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap 87064, a seguito del ribasso offerto del – 21,135% sull'importo a base di gara (€ 867.750,00), per un importo netto di € 715.884,72 di cui € 31.533,68 per oneri di sicurezza, oltre Iva 22%, per un totale di € 873.379,36;
- veniva rinviata l'adozione del provvedimento attraverso il quale si rilevava l'efficacia dell'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico sopra indicato, al momento della conclusione con esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale autocertificati dal concorrente in sede di gara;
- veniva dato atto che l'aggiudicatario ha indicato l'eventuale possibilità di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- veniva dato atto che la suddetta spesa complessiva di € 873.379,36 è finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050002 dei relativi esercizi finanziari;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1777/2022 è stato rinominato con gli impegni n. 278/2023 e n. 279/2023 assunti al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 528 del 18.04.2023 attraverso la quale:

- veniva preso atto che dalla verifica in capo alla ditta aggiudicataria EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap 87064, dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con il parere prot. n. 1588 del 17.01.2023 – la stessa ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione alla gara;
- veniva rilevata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto denominato "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano", in favore della ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap



Provincia  
di Ancona

87064, a seguito del ribasso offerto del – 21,135% sull'importo a base di gara (€ 867.750,00), per l'importo netto di € 715.884,72 di cui € 31.533,68 per oneri di sicurezza, oltre Iva 22%, per un totale di € 873.379,36;

- veniva approvato il nuovo seguente quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione in favore della sopradetta ditta, in cui il ribasso d'asta è stato utilizzato per incrementare la voce D01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce D04 "Imprevisti" nell'importo complessivo di € 1.300.000,00 così ripartiti:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		684.351,04
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		22.250,00
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi		
A misura		9.283,68
Totale Appalto (A+B+C)		715.884,72
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
D01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22.061,90
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
D04	Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi	218.746,73
D05	Acquisizione aree o immobili	70.000,00
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	90.812,01
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA E IVA incluse)	20.000,00
D12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B+C)	157.494,64
Totale D)		584.115,28
TOTALE PROGETTO		1.300.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva costituito il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, composto dal personale tecnico del settore III ed esterno come di seguito indicato:  
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo" del Settore III;  
Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei lavori, Direttore Operativo, CSE e Contabilità: Dott. Ing. Raffaele Solustri (incarico esterno già conferito con D.D. n. 1190/2021);
  - Collaudatore Statico: Dott. Ing. Nicola Verdolini – Esperto tecnico dell’Area “Progettazione e lavori” del Settore III;
  - Collaudatore Tecnico Amministrativo: Dott. Ing. Riccardo Cerasa – Responsabile dell’Area “Progettazione e lavori” del Settore III;
  - Ispettore di cantiere: da definire tra il personale dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- veniva dato atto che la spesa di € 873.379,36 (iva compresa), pari all’importo dei lavori aggiudicati in favore della suddetta ditta, risulta finanziata con i fondi derivanti da contributo regionale di cui al Decreto n. 203 del 25.09.2020 e disponibili al Cap. 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023, impegno n. 278/2023 e n. 279/2023;
- venivano assunti, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, in favore della ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781), due sub-impegni di spesa così suddivisi:
- sub-impegno n. 272/2023 di € 39.492,46 sull’impegno n. 279/2023 assunto sul Capitolo 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023;
  - sub-impegno n. 273/2023 di € 833.886,90 sull’impegno n. 278/2023 assunto sul Capitolo 20210050002 dell’esercizio finanziario 2023;

#### VISTI:

- il contratto Rep. n. 952 del 26.07.2023;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 22.09.2023, con ultimazione prevista per il giorno 18.05.2024 (240 giorni);
- la polizza fidejussoria n. 2023/50/2671341 emessa da “Società Reale Mutua Assicurazioni” in data 21/06/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1164 del 15.09.2023 mediante la quale veniva sostituito il RUP dell’appalto in oggetto, affidando lo stesso ruolo al Dott. Ing. Alessandro Berluti – Responsabile dell’Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti del Settore III dell’ente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1415 del 7/11/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – realizzazione rotatoria con le relative opere previste – per un importo netto di € 217.427,06 di cui € 7.770,22 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1450 del 14.11.2023 attraverso la quale veniva concessa alla ditta EDILBENINCASA S.R.L., affidataria dei lavori in oggetto, l’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nell’importo di € 143.176,94 (pari al 20% di € 715.884,72), oltre Iva 22%, per un totale di € 174.675,87;

DATO ATTO che:

- l'impegno n. 278/2023 è stato rinominato con il n. 315/2024 – sub-impegno n. 155/2024 assunto al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024;
- l'impegno n. 279/2023 è stato rinominato con il n. 316/2024 – sub-impegno n. 159/2024 assunto al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 83 del 25.01.2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 inerente i lavori in oggetto, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781), ammontano ad € 203.131,09 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 27/12/2023 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotto l'importo di € 40.626,22 relativo al recupero dell'anticipazione e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 161.489,21 oltre Iva 22%, per un totale di € 197.016,84;
- veniva approvato altresì il verbale di concordamento nuovi prezzi acquisito al protocollo dell'ente con il n. 869/2024 e il relativo computo denominato "Analisi dei prezzi";
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 197.016,84 nel modo seguente:
  - € 115.988,67 (€ 80.461,04 + iva 22% pari ad € 35.527,63 e calcolata sull'importo totale di € 161.489,21) alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781);
  - € 81.028,17 alla ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, stante la nota prot. n. 869 del 10/01/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 38183/2023 così come specificato con nota prot. n. 2625/2024;
- veniva dato atto che la spesa di € 197.016,84 (€ 161.489,21 + IVA al 22%), risulta così finanziata:
  - per € 39.492,46 con i fondi disponibili sull'impegno n. 316/2024 al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 159/2024;
  - per € 157.524,38 con i fondi disponibili sull'impegno n. 315/2024 al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 155/2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 247 del 28.02.2024 veniva autorizzato il subappalto delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – lavori di asfaltatura - in favore della ditta CORI S.R.L. (C.F. e P.I. 01097310435) con sede legale a Loreto (AN), Via Brecce n. 229 – C.A.P. 60025, per un importo netto di € 97.391,73 comprensivo di € 3.534,33 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- con determinazione dirigenziale n. 581 del 15.05.2024 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di che trattasi di n. 45 giorni naturali e consecutivi, a causa delle interferenze presenti nell'area dell'intervento la cui risoluzione da parte dei gestori Edma Reti Gas e Viva Servizi ha causato un importante rallentamento dei lavori e non ha permesso il regolare svolgimento degli stessi, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 2.07.2024;

- con determinazione dirigenziale n. 795 del 04.07.2024 veniva concessa, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs 50/2016, una proroga del termine di ultimazione dei lavori di che trattasi di n. 5 giorni naturali e consecutivi, a causa dell'ulteriore intervento eseguito in data 25.06.2024 per le interferenze presenti nell'area dell'intervento la cui risoluzione da parte dei gestori sopradetti ha causato un rallentamento dei lavori, stabilendo pertanto che il nuovo termine è il giorno 7.07.2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 818 del 10.07.2024:

- veniva approvato il SAL n. 2 inerente i lavori in oggetto, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap 87064, ammontano ad € 442.909,53 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 2 del 18/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotto l'importo di € 88.581,91 relativo al recupero dell'anticipazione concessa e la somma di € 161.489,21 per acconto già concesso (certificato di pagamento n. 1 del 27/12/2023), al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 190.623,86 oltre Iva 22%, per un totale di € 232.561,11;
- veniva liquidata la somma complessiva di € 232.561,11 nel modo seguente:
  - € 172.232,14 (€ 130.294,89 + iva 22% pari ad € 41.937,25 e calcolata sull'importo totale di € 190.623,86) alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781);
  - € 60.328,97 alla ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, stante la nota prot. n. 24291 del 02/07/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 24884/2024;
- veniva dato atto che la spesa di € 232.561,11 (€ 190.623,86 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili sull'impegno n. 315/2024 al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 155/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 974 del 9/08/2024 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) ed e), del D.Lgs 50/2016 e relativa ai lavori di "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano" nell'importo netto di € 858.625,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	810.703,79
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	23.849,74
C) Oneri della sicurezza aggiuntivi	
A misura	24.071,56
	<b>Totale Appalto (A+B+C)</b>
	<b>858.625,09</b>
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	



Provincia  
di Ancona

D01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	22.061,90
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
D04	Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi	44.603,48
D05	Acquisizione aree o immobili	70.000,00
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	90.812,01
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA E IVA incluse)	20.000,00
D12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B+C)	188.897,52
	Totale D)	441.374,91
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>1.300.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 sottoscritto in data 24/06/2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 27012 in data 22.07.2024;
- veniva dato atto che la maggior spesa di € 174.143,26 (di cui € 142.740,38 per lavori ed € 31.402,88 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 315/2024, sub-impegno di spesa n. 155/2024;
- veniva incrementato ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 155/2024 assunto sull'impegno n. 315/2024 al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, di € 174.143,26 in favore della ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F. e P.IVA 02905640781);

DATO ATTO che l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 sopradetto è stato registrato al repertorio n. 1033 in data 09/08/2024;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 1170 del 30/09/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 3 inerente i lavori relativi alla "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap 87064, ammontano ad € 771.863,28 oltre Iva 22%;

- veniva approvato il certificato di pagamento n. 3 del 27/08/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotto l'importo di € 143.176,94 relativo al recupero dell'anticipazione concessa e la somma di € 161.489,21 per acconto già concesso (certificato di pagamento n. 1 del 27/12/2023) e la somma di € 190.623,86 per acconto già concesso (certificato di pagamento n. 2 del 18/06/2024), al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 272.713,95 oltre Iva 22%, per un totale di € 332.711,02;
- liquidare la somma complessiva di € 332.711,02 nel modo seguente:
  - € 167.839,29 (€ 107.842,22 + iva 22% pari ad € 59.997,07 e calcolata sull'importo totale di € 272.713,95) alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781);
  - € 97.391,73 alla ditta CORI S.R.L. (C.F. e P.I. 01097310435) con sede legale in via Brece Bianche n. 229 a Loreto (AN), attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota 7419/2024;
  - € 67.500,00 alla ditta ECOCOSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.I. 02598590426) con sede legale a Monte Roberto (AN), Strada Provinciale n. 1/3 – C.A.P. 60030, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 24884/2024;
- veniva dato atto che la spesa di € 332.711,02 (€ 272.713,95 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili sull'impegno n. 315/2024 al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, sub-impegno n. 155/2024;

#### VISTI:

- il verbale di ultimazione dei lavori del 5.07.2024 attraverso il quale veniva certificato che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 4.07.2024 e quindi entro il termine contrattuale e viene contestualmente assegnato, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento approvato con Decreto del 7.03.2018 n. 49, un termine perentorio di n. 30 giorni per il completamento di alcune lavorazioni non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera;
- la comunicazione di ultimazione delle lavorazioni di piccola entità che non inficiano il funzionamento dell'opera in data 02.08.2024;

#### VISTA la determinazione dirigenziale n. 1639 del 20/12/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il conto finale dei "Lavori per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la Strada Comunale "Via Sbrozzola" – Comune di Camerano", nell'ammontare complessivo di € 857.625,87, oltre IVA 22%, per un totale di € 1.046.303,56;
- veniva dato atto che, dedotta la somma di € 143.176,94 quale anticipazione già concessa, dedotta la somma di € 161.489,21 (certificato di pagamento n. 1 del 27.12.2023), dedotta la somma di € 190.623,86 (certificato n. 2 del 18.06.2024) ed € 272.713,95 (certificato di pagamento n. 3 del 27/08/2024) quali acconti già concessi, il credito residuo risulta di € 89.621,91 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 109.338,73 (iva compresa), fatte salve le risultanze del collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;
- veniva disposto di trasmettere il presente atto al Dott. Ing. Riccardo Cerasa – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Progettazione e Lavori" – per lo svolgimento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 31 del CSA, in ottemperanza all'art. 102 del D.Lgs 50/2016;
- veniva dato atto che la liquidazione del credito residuo verrà effettuata dopo l'approvazione del collaudo svolto ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la normativa in tema di collaudo finale dell'opera - art. 102 del D.Lgs 50/2016 ed art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 secondo la quale:

- il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- decorsi i due anni, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
- qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi;
- nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

VISTO il verbale della visita di collaudo svolta in data 09/01/2025 e redatto dal collaudatore – Dott. Ing. Riccardo Cerasa;

VISTO altresì il certificato di collaudo emesso in data 10/01/2025, trasmesso dal collaudatore – Dott. Ing. Riccardo Cerasa - e registrato agli atti con il prot. n. 1573 del 15/01/2025 - con la quale il Collaudatore dichiarava collaudabili i lavori denominati "Realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la S.C. "Via Sbrozzola" nel Comune di Camerano", definendo il saldo contabile della società appaltatrice come di seguito riportato:

<b>Importo netto dei Lavori allo Stato Finale (al netto del ribasso <b>-21,135%</b> e compresa sicurezza)</b>	<b>€ 857.625,87</b>
---	---------------------

A dedurre per certificati di pagamento emessi:

Anticipazione contrattuale	€ 143.176,94
Certificato di pagamento n. 1 del 27.12.2023	€ 161.489,21
Certificato di pagamento n. 2 del 18.06.2024	€ 190.623,86
Certificato di pagamento n. 3 del 27.08.2024	€ 272.713,95
<b>Totale deduzioni</b>	<b>€ 768.003,96</b>

<b>1) Totale Credito netto dei Lavori</b>	<b>€ 89.621,91</b>
---	--------------------

IVA 22% sul Credito lavori 1)	€ 19.716,82
-------------------------------	-------------

---

**3) Credito dell'Appaltatore (IVA Compresa sul  
Credito Lavori)**

**€ 109.338,73**

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dall'appaltatore e dai subappaltatori Cori Srl ed Ecocostruzioni Srl, acquisite agli atti dell'ente con il prot. n. 41478 del 21/11/2024, attraverso le quali gli stessi dichiaravano che con riferimento allo stato finale non ci sono lavorazioni da contabilizzare in favore dei subappaltatori;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle seguenti ditte verso gli enti previdenziali e assicurativi:

- EDILBENINCASA S.R.L. - DURC on line prot. INPS\_43815290 del 02.12.2024 con scadenza 1.04.2025;
- ECOCOSTRUZIONI S.R.L. – DURC on line prot. INPS\_43096315 del 19.10.2024 con scadenza 16/02/2025;
- CO.RI. S.R.L. – DURC on line prot. INPS\_42938929 del 11.10.2024 con scadenza 08/02/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di poter:

- dichiarare l'ammissibilità del certificato di collaudo del 10/01/2025 mediante il quale il collaudatore – Dott. Ing. Riccardo Cerasa – dichiara collaudabili i lavori denominati “Realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la S.P. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 8+390 e la S.C. “Via Sbrozzola” nel Comune di Camerano” nell’importo complessivo netto di € 857.625,87 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.046.303,56;
- di liquidare il residuo credito dell’impresa di € 89.621,91 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 109.338,73 alla società EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell’Ecologia n. 28 – cap 87064;
- di poter approvare il seguente quadro economico finale dei lavori:

TOTALE LAVORAZIONI		857.625,87
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
D01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	23.280,95
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
D04	Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi	44.603,48



Provincia  
di Ancona

D05	Acquisizione aree o immobili	40.000,00
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	120.812,01
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA E IVA incluse)	20.000,00
D12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B+C)	188.677,69
	Totale D)	442.374,13
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>1.300.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

- 2) di prendere atto del verbale della visita di collaudo svolta in data 09/01/2025, relativamente ai lavori in oggetto, e redatto dal collaudatore – Dott. Ing. Riccardo Cerasa;
- 3) di dichiarare l'ammissibilità del certificato di collaudo del 10/01/2025 mediante il quale il collaudatore – Dott. Ing. Riccardo Cerasa – dichiara collaudabili i lavori denominati "Lavori per la realizzazione di una rotatoria nell'intersezione tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" al km 8+390 e la Strada Comunale "Via Sbrozzola" – Comune di Camerano" con il seguente saldo contabile residuo dell'Appaltatore:

<b>Importo netto dei Lavori allo Stato Finale (al netto del ribasso <b>-21,135%</b> e compresa sicurezza)</b>	<b>€ 857.625,87</b>
---	---------------------

A dedurre per certificati di pagamento emessi:

Anticipazione contrattuale	€ 143.176,94
Certificato di pagamento n. 1 del 27.12.2023	€ 161.489,21
Certificato di pagamento n. 2 del 18.06.2024	€ 190.623,86
Certificato di pagamento n. 3 del 27.08.2024	€ 272.713,95
<b><i>Totale deduzioni</i></b>	<b>€ 768.003,96</b>

<b>2) Totale Credito netto dei Lavori</b>	<b>€ 89.621,91</b>
---	--------------------

IVA 22% sul Credito lavori 1)	€ 19.716,82
-------------------------------	-------------

<b>3) Credito dell'Appaltatore (IVA Compresa sul Credito Lavori)</b>	<b>€ 109.338,73</b>
--	---------------------

- 4) di liquidare il residuo credito dell'impresa di € 89.621,91 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 109.338,73 alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. (C.F./P.I. 02905640781) con sede legale a Corigliano Rossano (CS), Via dell'Ecologia n. 28 – cap 87064;
- 5) di dare atto che il pagamento dell'intero credito residuo sopradetto, pari ad € 109.338,73 (iva compresa), è subordinato alla costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, e alla verifica della regolarità contributiva;
- 6) di approvare il seguente quadro economico finale dei lavori:



TOTALE LAVORAZIONI		857.625,87
D) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
D01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	23.280,95
D03	Allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00
D04	Imprevisti – Compenso Revisione Prezzi	44.603,48
D05	Acquisizione aree o immobili	40.000,00
D07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	120.812,01
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CNPAIA E IVA incluse)	20.000,00
D12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B+C)	188.677,69
Totale D)		442.374,13
TOTALE PROGETTO		1.300.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. D1, D3, D7 e D11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

7) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 l'efficacia della polizza fidejussoria n. 2023/50/2671341 del 21/06/2023 emessa da "Società Reale Mutua di Assicurazioni" e presentata dalla società appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali, cessa con l'emissione del certificato di collaudo;

8) di dare atto che la spesa di € 109.338,73 (iva compresa) è finanziata con i fondi derivanti da contributo regionale di cui al Decreto n. 203 del 25.09.2020, ed è disponibile al Cap. 20210050002 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 315/2024, sub-impegno n. 155/2024;

9) di trasmettere il presente atto alla ditta EDILBENINCASA S.R.L. e al Direttore dei Lavori Dott. Ing. Raffaele Solustri;

- 10) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- 13) di dare atto che:
  - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Alessandro Berluti, titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H71B20000560002;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9502965EC9.

Ancona, 30/01/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2021/334