



**Relazione sul conto finale**

*art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207*

**LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" TRATTO CD. SAN BARTOLOMEO - COMUNE DI CUPRAMONTANA - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 94.06.**

**Impresa affidataria ed esecutrice:** Impresa Appaltatrice **CONSULTECNO S.r.l.** – Via Zamenhof n. 817 – 36100 Vicenza (VI)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Vicenza **004645437/59**
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Vicenza **9106278094**
- Posizione Cassa Edile **1824**
- Codice fiscale **02625230244**

Contratto rep. n. **981** del **18.03.2024**

Importo a base d'asta Euro 182.037,60  
Ribasso d'asta -22,440% Euro 40 770,97  
Importo netto dei lavori **Euro 141.226,63** di cui per oneri di sicurezza **Euro 348,77**

**CUP:** H87H22002970001

**CIG:** A031C33C2C

• **Progetto definitivo-esecutivo**

Il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità Gestione e Sviluppo ed approvato con Determinazione del Dirigente n. **1580** del **06.12.2023** per l'importo complessivo di **€ 229.798,00** così ripartito:

A) Per lavori a base d'asta	€ 181.688,83
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 348,77
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 182.037,60</b>
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa	€ 1.435,45
C07) spese tecniche	€ 3.276,68
C11) spese per accertamenti di laboratorio	€ 3.000,00
C12) IVA 22%	€ 40.048,27
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 47.760,40</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 229.798,00</b>

• **Descrizione dei lavori**

I lavori eseguiti, di cui alla presente relazione, hanno riguardato la manutenzione della sovrastruttura stradale della Strada Provinciale n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" dal km 40+580 al km 42+200 ed un tratto della sp 11 "dei Castelli" al km 39+100 circa, ricadenti nel territorio comunale di Cupramontana.

L'intervento si è caratterizzato sostanzialmente sulla sp 9 con un paio di ricariche localizzate in conglomerato bituminoso tipo binder per livellare alcune sconnessioni del piano stradale, e la stesa di un tappeto di prima categoria lungo tutto il tratto interessato, mentre il tratto di 200 metri sulla sp 11 è stato completamente fresato per l'intera larghezza della sede stradale e poi si è steso nuovo strato di usura con tappetino di prima categoria.

• **Assuntore dei lavori:**

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la Ditta **CONSULTECNO S.R.L.** con sede legale in Via Zamerhof n. 817 – Vicenza (Vi) – cap 36100, C.F. e P.IVA 02625230244, con l'offerta del **-22,440%** e per l'importo contrattuale di € 141.266,63 (comprensivi di € 348,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 172.345,29 (iva compresa);

• **Variazione quadro economico**

Con Determinazione del Dirigente n. **280** del **06.03.2024** con la quale sono stati definitivamente aggiudicati i lavori alla Ditta **CONSULTECNO S.R.L.** (RN), è stato approvato il nuovo quadro economico così ripartito:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta del – <b>22,673%</b>	€ 140.917,86
B) Oneri per la sicurezza (oneri diretti)	€ <u>348,77</u>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 141.266,63</b>
C) Per somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01) lavori, servizi e forniture in economia IVA compresa	€ 15.176,03
C04) Imprevisti	€ 35.000,00
C07) spese tecniche	€ 3.276,68
C11) spese per accertamenti di laboratorio	€ 4.000,00
C12) IVA 22%	€ <u>31.078,66</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 88.531,37</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 229.798,00</b>

• **Contratto**

Il contratto principale è stato stipulato in data **18.03.2024**, rep. n. **981**.

• **Importo contrattuale**

L'importo contrattuale è fissato in € 141.266,63 più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di € 140.917,86 a seguito di offerta del – 22,440% rispetto all'importo soggetto a ribasso di € 181.688,83 cui è stata aggiunta la quota per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 348,77.

• **Subappalto:**

Con Determinazione del Dirigente n. **645** del **28.05.2024** è stato autorizzato il subappalto alla Impresa **COSTRUZIONI NASONI S.r.l.** (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale in Via Einaudi n. 24 a Fano (PU).

• **Perizie di variante e/o suppletive**

Non sono state redatte perizie suppletive e/o di variante.

• **Cauzione**

Come dall'art. 8 del Contratto di Appalto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria n. **0899426724** emessa da **"HDA Assicurazioni s.p.a."** in data **11/03/2024**,

• **Consegna dei lavori**

I lavori del contratto principale furono consegnati in data **30.04.2024** come da apposito verbale redatto in data 02.05.2024.

• **Tempo stabilito per l'esecuzione**

L'art. 5 del Contratto di Appalto fissava il tempo di esecuzione dei lavori in **60** (Sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **28.06.2024**.

• **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non ha richiesto proroghe.

• **Ultimazione dei lavori**

I lavori sono stati ultimati il giorno **28/06/2024**, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 01.07.2024, e quindi entro il termine stabilito.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- **Andamento dei lavori**

I lavori svolti sono stati realizzati in conformità degli accordi contrattuali e delle speciali disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

- **Variazioni apportate**

Le variazioni apportate sono state quelle autorizzate con la perizia di variante suddetta, oltre a quelle rientranti nei limiti della facoltà della Direzione Lavori.

- **Anticipazione contrattuale**

L'impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale.

- **Certificati di acconto**

Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente Certificato di Pagamento in acconto per un importo pari ad **€ 117.914,00 in data 19.06.2024**

- **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

- **Infortuni nel corso del lavoro**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

- **Cessione di crediti da parte dell'impresa**

Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

- **Avvisi ad opponendum**

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

- **Assicurazione degli operai**

L'impresa appaltatrice **CONSULTECNO S.r.l.** ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Vicenza n. 92055230/49 con decorrenza continuativa.

L'impresa subappaltatrice **COSTRUZIONI NASONI S.r.l.** ha altresì assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Pesaro n. 61057401 con decorrenza continuativa.

- **Assicurazioni sociali**

E' stata verificata la regolarità dell'impresa appaltatrice **CONSULTECNO S.r.l.** mediante acquisizione di DURC prot. INPS 45522320 con scadenza 23/01/2025;

E' stata inoltre verificata la regolarità dell'impresa subappaltatrice **COSTRUZIONI NASONI S.r.l.** mediante acquisizione di DURC prot. INAIL\_45810050 con scadenza 05/02/2025.

- **Prove di laboratorio**

I risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal laboratorio autorizzato **Technogeo srl** di Montecosaro (MC), hanno certificato caratteristiche dei materiali in conglomerato bituminoso, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto.

- **Conto finale**

Lo stato finale è stato redatto dopo l'acquisizione dei risultati delle prove di laboratorio in data 20.11.2024 per l'importo complessivo di **€ 131.674,35**, ed è così ripartito:

- Ammontare Stato Finale € 131.674,35

A dedursi per certificati di pagamenti emessi:	
• Certificato di pagamento n. 1 del 12.06.2024	€ 117.914,00
Sommano Certificati di Pagamento	<u>€ 117.914,00</u>
• <b>Credito netto dell'impresa</b>	<b>€ 13.760,35</b>

• **Tempo stabilito per il collaudo**

In base all'art. 31 del Disciplinare del Contatto Applicativo, il rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione deve avvenire entro i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in questione, a causa del ritardo con cui sono state trasmesse le risultanze delle prove di laboratorio richieste per il collaudo dei lavori, pervenute in data 20/11/2024, il Certificato di Regolare Esecuzione è stato emesso in data 08/01/2025.

• **Direzione dei lavori**

L'ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente n. 280 del 06.03.2024 è stato composto da:

Geom. Matteo Pallotta	Direttore dei Lavori
Geom. Simone Paoletti	Direttore Operativo e Assistente contabile
Dott. Ing. Alessia Montucchiari	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Ispettore di Cantiere	Operatore Stradale Alessandro Lillini

Ancona, 13/01/2025

Il Direttore dei Lavori  
**Geom. Matteo Pallotta**

Visto, accertato e confermato:  
Il Responsabile del Progetto  
**Dott. Ing. Monica Ulissi**