

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 25/02/2025 n. 241

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri 3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO DELL'I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO (AN). INTERVENTO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - M4C1I3.3 - CUP H97G22000040006, CIG A003B4AE17. APPROVAZIONE SAL 1

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;



ATTESO che:

- in attuazione del D.M. n. 343/2021, il Ministero dell'Istruzione ha emesso l'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 15/02/2022 il quale, in attuazione dell'avviso pubblico prot. 48040 del 02/12/2021 emesso dal Ministero dell'Istruzione, ha approvato la candidatura, per la Provincia di Ancona, del progetto denominato **“Riqualficazione area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano (AN)”**;
- nel termine previsto dal bando ministeriale – 28/02/2022 – l'Ente ha trasmesso, mediante apposito sistema informatico, la proposta progettuale relativa alla riqualficazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano per un importo complessivo di **€ 314.530,00**;
- con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito in data 7 dicembre 2022, n. 320 sono state destinate ulteriori risorse per il finanziamento di progetti relativi alla messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche candidati dalle Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale, non finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;
- il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 4131 del 13/01/2023 (ns prot. 2474 del 26/01/2023) ha comunicato, per effetto dello scorrimento delle graduatorie di cui al predetto Avviso pubblico n. 48040/2021, l'ammissione al finanziamento del progetto relativo ai lavori di riqualficazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano (AN) per l'importo di € 314.530,00;
- l'intervento si inserisce pertanto nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica”*;

TENUTO conto che, come ricordato nella citata nota ministeriale prot. 4131 del 13/01/2023, a decorrere dalla data di adozione del Decreto n. 320 del 07/12/2022, l'Amministrazione è autorizzata ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e realizzazione del progetto finanziato secondo il seguente cronoprogramma delle scadenze, oggetto di successivo accordo di concessione da sottoscrivere con il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR:

- **Aggiudicazione dei lavori: Entro il 15 settembre 2023**
- **Avvio dei lavori: Entro il 30 novembre 2023**
- **Conclusione dei lavori: Entro il 31 marzo 2026**
- **Collaudo dei lavori: Entro il 30 giugno 2026**

RICHIAMATO:



- il decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 13 del 26/01/2023 con il quale è stata approvata l'integrazione della proposta di 1° modifica al Piano delle Opere pubbliche 2023/2025 adottata con decreto del Presidente n. 11/2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 31/01/2023 recante: “*Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 - Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023: 1° Modifica*” con l’inserimento del costo dell’intervento in oggetto, pari ad € 314.530,00;

RICHIAMATO l’Accordo di concessione di finanziamento relativo all’intervento in oggetto sottoscritto in data 11/04/2023 con il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR – che definisce i termini di attuazione e le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione nel rispetto dei regolamenti europei e delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01.04.2023 con disposizioni efficaci dal 01/07/2023);

RICHIAMATO l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), e al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

DATO ATTO che con prot. 28559 del 16/08/2023 è stato trasmesso per l’approvazione il progetto esecutivo, predisposto dal personale interno all’ente, dei **lavori di riqualificazione dell’area sportiva all’aperto dell’I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano**, nell’importo complessivo di € 314.530,00;

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato verificato dal tecnico provinciale Ing. Giacomo Tittarelli e validato dal RUP, ai sensi dell’art. 42 e All. I.7-art. 34 del D.Lgs. n. 36/2023 (art. 26, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 48 del D.L. 77/2021), come da relativi verbali di verifica e validazione in data 16/08/2023;

DATO ATTO che con determinazione n. 1058 del 18/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo prot. 28559 del 16/08/2023 relativo ai lavori di riqualificazione dell’area sportiva all’aperto dell’I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano (AN) nell’ammontare complessivo di € 314.530,00, così ripartito:

A	Lavori	EURO
A01	A misura	170.299,28 €
A02	A corpo	0,00 €
	Totale (A)	170.299,28 €
A1	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	





A101	A misura	93.023,07 €
A202	A corpo Totale (A1)	0,00 € 93.023,07 €
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	EURO
B01	A misura	6.677,65 €
B02	A corpo Totale (B)	0,00 € 6.677,65 €
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	EURO
C01	A misura	0,00 €
C02	A corpo Totale (C)	0,00 € 0,00 €
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	EURO
D01	A misura	0,00 €
D02	A corpo Totale (D)	0,00 € 0,00 €
A+B+C+ D	Importo lavori	270.000,00 €
E	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	EURO
E01	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi appalto: per lavorazioni non preventivabili e per lavori di sistemazione e consolidamento	6.490,00 €
E02	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
E03	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
E04	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA INCLUSA)	0,00 €
E05	imprevisti (5% I.L.)	5.570,00 €
E06	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (IVA INCLUSA)	0,00 €
E07	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
E08	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	0,00 €
E08A	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (I.L. SENZA IVA)	4.320,00 €





E09	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €
E10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00 €
E11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
E12	spese per pubblicità (IVA INCLUSA)	1.150,00 €
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
E15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	0,00 €
E16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
E17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
E18	IVA ed eventuali altre imposte (IVA al 10% SUI LAVORI)	27.000,00 €
	Totale somme a disposizione (E)	44.530,00 €
	Costo totale dell'opera (A+B+C+D+E)	314.530,00 €

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 1058 del 18/08/2023:

- è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto ai 5 operatori economici individuati, mediante sorteggio, a seguito dell'indagine di mercato avviata - in esecuzione della determinazione n. 983 del 31/07/2023 - con prot. 26713 del 31/07/2023, contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni e criteri di affidamento, ai sensi dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023:
- **valore dell'affidamento:** € 170.299,28 per lavori oltre € 93.023,07 per costi manodopera ed € 6.677,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 270.000,00;
- **categorie lavori:** categoria unica OG1 – Classifica I;
- **costo manodopera:** € 93.023,07 (incidenza 34,453%);
- **criterio di aggiudicazione:** minor prezzo (art. 50, comma 4, D.Lgs. 36/2023) previa esclusione dalla gara delle offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con l'applicazione dell'art. 54, comma 2 e dell'Allegato II.2 – METODO A punto 2) del Codice in tema di esclusione automatica delle offerte anomale;

- **tempi di esecuzione:** giorni 150 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, nel rispetto delle seguenti scadenze imposte dal PNRR:
 - **Aggiudicazione dei lavori:** Entro il **15 settembre 2023**
 - **Avvio dei lavori:** Entro il **30 novembre 2023**
 - **Conclusione dei lavori:** Entro il **31 marzo 2026**
 - **Collaudo dei lavori:** Entro il **30 giugno 2026**
- **modalità di stipula del contratto:** scrittura privata (art. 18 del D.Lgs. 36/2023);
- è stata prevista la possibilità di modificare il contratto di appalto, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO che la somma di € 314.530,00 necessaria per la realizzazione dei lavori risulta stanziata dal Ministero dell'Istruzione in attuazione dell'avviso pubblico n. 48040 del 02/12/2021 e del D.M. n. 320 del 07/12/2022;

ATTESO che per la copertura finanziaria di € 314.530,00:

- è stato assunto, ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e del punto 3 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'accertamento in entrata n. 560/2023 al Capitolo 40201022 del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;
- è stata assunta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e del punto 5 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la prenotazione di spesa n. 1512/2023 al Capitolo 20204020024 del Bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, sufficientemente capiente e nella stessa esigibile;

VISTA la lettera di invito alla procedura negoziata 28771 del 21/08/2023 (Negoz.2L) con termine per la presentazione delle offerte fissato al 31/08/2023, ore 13.00;

VISTO altresì il verbale relativo alle sedute di gara del 31/08/2023 e 01/09/2023 contenenti la proposta di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. "Merloni" di Fabriano (AN) in favore del concorrente n. 3 **SITECNA S.R.L.** (C.F./P.I. 07488630638) con sede legale in Via G. Porzio n. 4, CDN IS A/7 Scala B – 80143 Napoli (NA), con il ribasso percentuale offerto del **-15,780%** sull'importo a base di gara (€ 170.299,28);

RICORDATO che con il sopracitato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 320 del 07/12/2022, successivamente integrato e rettificato con D.M. 31 del 28/02/2023, e nota del Direttore Generale prot. 4131 del 13/01/2023, sono state indicate le tempistiche per l'avvio e conclusione dei lavori oggetto di finanziamento e, in particolare, la scadenza del 15/09/2023 per l'aggiudicazione dei lavori;



RICORDATO altresì che, essendo l'intervento in oggetto finanziato a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della *Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*, è soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3; pertanto, come indicato nelle Linee Guida del MIM – Unità di Missione PNRR prot. 61603 del 03/04/2023, il termine per l'affidamento dei lavori - 15/09/2023 - si intende rispettato con l'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione;

VISTA la determinazione n. 1161 del 14/09/2023 di approvazione, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della proposta di aggiudicazione in favore della società sopra menzionata così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 01/09/2023, con l'aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano (AN) in favore del concorrente n. 3 **SITECNA S.R.L.** di Napoli (NA), per l'importo contrattuale di **€ 243.126,77**, oltre Iva 10%;

DATO ATTO che, a seguito del parere rilasciato dal responsabile dell'ufficio gare in data 26/09/2023 prot. 33644 che rileva il possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di partecipazione alla procedura di gara da parte del suddetto operatore economico, con determinazione n. 1266 del 06/10/2023 è stata disposta, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori in oggetto alla ditta **SITECNA S.R.L.** con il ribasso percentuale offerto del **-15,780%** sull'importo a base di gara (€ 170.299,28) e per l'importo contrattuale di **€ 243.126,77**, di cui € 93.023,07 per costi della manodopera ed € 6.677,65 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 267.439,45**;

VISTO il quadro economico di aggiudicazione nel quale le economie di gara - che rimangono nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.L. n. 13 del 24/02/2023 e dell'art. 8, comma 3, dell'accordo di concessione sottoscritto con il Miur in data 11/04/2023 - vanno ad incrementare la Voce E05 “Imprevisti”:

A	Lavori (ribasso offerto -15,780%)	EURO
A01	A misura	143.426,05 €
A02	A corpo Totale (A)	0,00 € 143.426,05 €
A1	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	
A101	A misura	93.023,07 €
A202	A corpo Totale (A1)	0,00 € 93.023,07 €
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	EURO
B01	A misura	6.677,65 €
B02	A corpo Totale (B)	0,00 € 6.677,65 €





C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso	EURO
C01	A misura	0,00 €
C02	A corpo	0,00 €
	Totale (C)	0,00 €
D	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale	EURO
D01	A misura	0,00 €
D02	A corpo	0,00 €
	Totale (D)	0,00 €
A+B+C+ D	Importo lavori	243.126,77 €
E	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	EURO
E01	Lavori in economia previsti in progetto, ed esclusi appalto: per lavorazioni non preventivabili e per lavori di sistemazione e consolidamento	6.490,00 €
E02	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00 €
E03	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00 €
E04	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA INCLUSA)	0,00 €
E05	imprevisti (5% I.L.) di cui € 250,00 per contribuzione ANAC ed € 50,00 per diritti di segreteria per CILA	35.130,55 €
E06	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice (IVA INCLUSA)	0,00 €
E07	acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00 €
E08	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	0,00 €
E08A	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (I.L. SENZA IVA)	4.320,00 €
E09	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice	0,00 €
E10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice	0,00 €
E11	eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €



E12	spese per pubblicità (IVA INCLUSA)	1.150,00 €
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	0,00 €
E14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
E15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice	0,00 €
E16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	0,00 €
E17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,00 €
E18	IVA ed eventuali altre imposte (IVA al 10% SUI LAVORI)	24.312,68 €
	Totale somme a disposizione (E)	71.403,23 €
	Costo totale dell'opera (A+B+C+D+E)	314.530,00 €

VISTO il contratto stipulato con l'appaltatore SITECNA S.R.L. rep. 1398 del 13/11/2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 23/11/2023, con durata dei lavori stabilita in 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale ed ultimazione fissata al 20/04/2024;

VISTI i due ordini di servizio in data 30/01/2024 de 09/04/2024 con i quali il D.L. disponeva, rispettivamente, l'esecuzione di un cordolo in c.a. perimetrale al campo polivalente, in sostituzione del cordolo prefabbricato, ed il consolidamento del muro di sostegno in testa alla pista di atletica, concedendo all'appaltatore ulteriori 15 giorni rispetto all'iniziale tempo contrattuale (nuovo termine lavori fissato al 05/05/2024);

RICHIAMATA la nota prot. 13570 del 16/04/2024 con la quale venivano certificati dal D.L. 41 giorni di pioggia (3 nel mese di novembre, 7 nel mese di dicembre 2023, 8 nel mese di gennaio, 7 nel mese di febbraio, 15 nel mese di marzo e 1 nel mese di aprile 2024), considerati di impedimento all'esecuzione dei lavori, e, per tal motivo, rinviata la fine lavori al 15/06/2024;

DATO ATTO del riconoscimento alla ditta di ulteriori 25 giorni di pioggia nel periodo dal 16/04/2024 al 15/06/2024 di ostacolo all'esecuzione dei sottofondi in asfalto, con rinvio dell'ultimazione dei lavori al 10/07/2024;

VISTA la sospensione dei lavori disposta dal D.L. a far data dal 18/07/2024 (e quindi oltre la data di fine lavori stabilita per il 10/07/2024) a causa delle elevate temperature estive, sia rilevate che percepite, quale misura di protezione dei lavoratori svolgenti attività all'aperto e pertanto esposti ad intenso calore;



VISTO il verbale predisposto dal D.L. in data 17/09/2024 di ripresa dei lavori dal 23/09/2024;

DATO ATTO che con nota prot. 38425 del 24/10/2024, in risposta alla proposta dell'appaltatore di modifica della recinzione del campo polivalente, inserita agli atti con prot. 37915 del 21/10/2024, veniva concessa una proroga di 15 giorni al fine di consentire un'adeguata valutazione tecnica dell'alternativa progettuale proposta, differendo la conclusione dei lavori al 25/07/2024;

PRESO ATTO della comunicazione dell'appaltatore, inserita agli atti con prot. 1231 in data 13/01/2025, di avvenuta ultimazione dei lavori alla data del **30/12/2024**;

VISTO il verbale in data 14/01/2025 con il quale il D.L. certificava l'ultimazione dei lavori alla data del **30/12/2024**, con un ritardo di 91 giorni rispetto alla data di ultimazione prevista (30/09/2024 considerando anche il periodo di sospensione riconosciuto);

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 1424 del 09/11/2023 con la quale è stata approvata la spesa di € 50,00 relativa al pagamento dei diritti di segreteria al competente Sportello Edilizia del Comune di Fabriano (AN) per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01, necessaria all'avvio dei lavori in argomento, con assunzione del relativo subimpegno di spesa n. 461/2023 sull'impegno n. 1512/2023 – Capitolo 20204020024 ed imputazione alla Voce E05 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione;
- determinazione del Settore I n. 1470 del 20/11/2023 relativa all'emissione, per l'intervento in oggetto, del certificato di polizza LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. in favore dei progettisti interni all'ente, per l'importo di € 200,00, con assunzione del subimpegno di spesa n. 469/2023 sull'impegno n. 1512/2023 – Capitolo 20204020024;
- determinazione n. 1324 del 19/10/2023 relativa al pagamento del contributo di gara ANAC per l'importo di € 250,00, con assunzione del subimpegno di spesa n. 431/2023 sull'impegno n. 1512/2023 – Capitolo 20204020024;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 218 del 22/02/2024 con la quale è stata concessa all'appaltatore SITECNA S.R.L. l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nell'importo di € 48.625,35 (pari al 20% di € 243.126,77), oltre Iva 10%, per un totale di € 53.487,89;

VISTA la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Paglia, acquisita al prot. 6340 del 18/02/2025, relativa allo **Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 1 a tutto il 20/12/2024** emesso in data 06/02/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, per un importo lordo di **€ 212.746,69**, di cui € 5.261,66 per oneri di sicurezza speciali ed € 73.297,59 per manodopera non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo ribassato (ribasso di gara -15,78%) di **€ 191.571,91**, oltre Iva 10%;



RILEVATO che dal **certificato di pagamento n. 1** emesso in data **18/02/2025** risulta un credito della società, calcolato al netto dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari ad **€ 152.200,00**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 167.420,00**;

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta per il SAL n. 1, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite che sotto il profilo contabile;

RICHIAMATO l'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto il quale stabilisce che "Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 100.000,00";

VERIFICATA la regolarità contributiva della società verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal DURC prot. INAIL_46294462 del 30/10/2024 con scadenza validità 27/02/2025;

RILEVATO che il suddetto importo di € 167.420,00 rientra nell'importo contrattuale di complessivi € 267.439,45 (€ 243.126,77 + Iva 10%) imputato al Capitolo 20204020024 – impegno 311/2024 – subimp. 149/2024 (€ 53.487,89) e impegno 292/2025 – subimp. 140/2025 (€ 213.951,56);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021 "Decreto Semplificazioni bis" convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021;
- il D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito in L. 41/2023;
- il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli appalti);
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento in materia di contratti pubblici" per quanto ancora vigente;
- Regolamenti UE n. 2021/240 del 10/02/2021 e 2021/241 del 12/02/2021;
- Circolare MEF n. 33 del 13/10/2022, aggiornata con Circolare MEF n. 22 del 14/05/2024, "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – DNSH;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;



- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di approvare lo **Stato Avanzamento Lavori n. 1** a tutto il 20/12/2024 relativo ai lavori **di riqualificazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. "Merloni" di Fabriano** – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – M4C1I3.3, emesso in data 06/02/2025 dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Paglia, ed acquisito al prot. 6340 del 18/02/2025, da cui si rileva che i lavori eseguiti dall'appaltatore **SITECNA S.R.L.** (C.F./P.I. 07488630638) con sede legale in Via G. Porzio n. 4, CDN IS A/7 Scala B – 80143 Napoli (NA), ammontano a netti **€ 191.571,91**, compresi manodopera ed oneri di sicurezza speciali, oltre Iva 10%;



3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 predisposto dal D.L. in data 18/02/2025 da cui risulta un credito della società appaltatrice, calcolato al netto dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari all'importo di **€ 152.200,00**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 167.420,00**;
4. di dare atto che l'importo in entrata di **€ 314.530,00** relativo al finanziamento dell'appalto in oggetto (Fondi PNRR - DM 320 del 07/12/2022), in ossequio al Principio contabile applicato Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011 par. 5.3.4, è così previsto:
 - **€ 500,00** al Capitolo 40201022 - accertamento di entrata n. 560/2023 (Ordinativo n. 16452 del 23/12/2024);
 - **€ 93.859,00** al Capitolo 40201022 - accertamento di entrata n. 86/2024 (Ordinativo n. 16453 del 23/12/2024);
 - **€ 220.171,00** al Capitolo 40201022 - accertamento di entrata n. 97/2025;
5. di dare atto che per i lavori in oggetto è prevista copertura finanziaria per **€ 314.530,00**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, nel modo seguente:
 - **€ 500,00** al Capitolo di spesa 20204020024 – impegno n. 1512/2023 (subimpegni nn. 431, 461 e 469 liquidati nell'annualità 2023 per € 500,00);
 - **€ 53.487,89** al Capitolo di spesa 20204020024 – impegno n. 311/2024 (subimpegno n. 149/2024 liquidato nell'annualità 2024 per € 53.487,89);
 - **€ 220.171,00** al Capitolo di spesa 20204020024 – impegno n. 292/2025 (di cui quota subimpegnata € 213.951,56 e quota disponibile € 6.219,44);
 - **€ 40.371,11** al Capitolo di spesa 20204020024 – impegno n. 293/2025 (di cui quota subimpegnata € 4.320,00 e quota disponibile € 36.051,11);
6. di dare atto che l'importo contrattuale da corrispondere alla ditta SITECNA S.R.L. ammonta ad **€ 267.439,45**, inclusa Iva 10%, e risulta imputato sui seguenti impegni e subimpegni di spesa del Capitolo 20204020024:
 - **€ 53.487,89** all'impegno n. 311/2024 - subimpegno n. 149/2024 (liquidati con mandato 149/2024 di € 53.487,89);
 - **€ 213.951,56** all'impegno n. 292/2025 – subimpegno n. 140/2025 (interamente disponibili);
7. di dare altresì atto che l'importo di **€ 167.420,00**, Iva 10% inclusa, relativo al SAL n. 1 rientra nell'importo contrattuale della ditta SITECNA S.R.L. di complessivi € 267.439,45, Iva 10% inclusa;
8. di comunicare il presente provvedimento all'appaltatore SITECNA S.R.L. ed al Direttore dei Lavori;

9. di dare atto che i lavori di riqualificazione dell'area sportiva all'aperto dell'I.T.I.S. "Merloni" di Fabriano (AN) sono finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - M4C1I3.3;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
11. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di dare atto che:
 - il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, e il Responsabile del progetto, individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
 - il codice CUP è: H97G22000040006
 - il codice CIG è: A003B4AE17

Ancona, 25/02/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/142

