

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 06/03/2024 n. 287

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ADRIATICA STRADE S.R.L. DI AGUGLIANO (AN)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A "Barriere stradali di sicurezza" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, ciascuno nell'importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito indicato:

- Anno 2021 - prenotazione di impegno n. 1475/2021 di € 400.000,00;
- Anno 2022 - prenotazione di impegno n. 96/2022 di € 400.000,00;
- Anno 2023 - prenotazione di impegno n. 61/2023 di € 400.000,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l’offerta di ribasso del -26,521% e per l’importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 1.200.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del -26,521%	682.836,67
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	33.705,00
Totale Accordo Quadro		716.541,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	87.418,08
C04	Imprevisti	198.331,08
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	40.070,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	157.639,17
Totale C)		483.458,33
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023 e in particolare quello relativo al 2022 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del -26,521%	227.612,22
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	11.235,00
Totale Accordo Quadro		238.847,22
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	29.139,36
C04	Imprevisti	66.110,36



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	13.356,67
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	52.546,39
	Totale C)	161.152,78
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

VISTO il contratto dell'Accordo Quadro registrato al Repertorio n. 879 del 1.02.2022, sottoscritto dalla ditta COPES S.R.L., il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%;

ATTESO che con la suddetta determinazione n. 1696/2021 si rinviava l'assunzione dei sub-impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell'ammontare di 874.180,83 (iva compresa), pari all'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato in favore della suddetta ditta, al momento dell'approvazione delle successive determinazioni di adesione all'Accordo Quadro per i singoli contratti applicativi;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 con la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	370.011,79
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	13.420,12
Importo Computo metrico	383.431,91
B2) Importo netto al ribasso del 26,521%	271.880,97
Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	13.420,12
TOTALE APPALTO	285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22;
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico dell'Accordo Quadro cod. int. 88.04 – annualità 2022 – nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		271.880,97
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		13.420,12
	Totale Accordo Quadro	285.301,08
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.994,04
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.938,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	62.766,24
	Totale C)	114.698,92
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti.

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura ribassato del -26,521%		727.105,41



B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		35.890,12
Totale Accordo Quadro		762.995,52
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	102.272,76
C04	Imprevisti	132.220,72
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34.651,98
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	167.859,02
Totale C)		437.004,48
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 794/2023:

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 316/2023 di € 348.067,32 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1237/2023 sopradetta assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta COPES S.R.L.;

VISTO il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto, registrato al repertorio n. 954 in data 08.08.2023;

DATO ATTO che i lavori relativi alla seconda adesione venivano consegnati in data 22.09.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 19.01.2024 (120 giorni);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1574 del 5.12.2023 la ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS12 A – fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc- C.A.P. 60020, per un importo netto di € 140.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari ad € 142.622,00);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 7 del 3/01/2024 mediante la quale veniva concessa una proroga di n. 75 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016, stabilendo pertanto che il nuovo termine è previsto per il giorno 3.04.2024;

CONSIDERATO che nella stessa determinazione dirigenziale n. 1574/2023 veniva dato atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante provvedeva a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 31/01/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 124.825,23 ai sensi dell'art. 23 del CSA, oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 22/02/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 124.201,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 151.525,22;

TENUTO CONTO che con nota acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 477 in data 5/01/2024 la ditta subappaltatrice – ADRIATICA STRADE S.R.L. – comunica ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il nuovo codice IBAN sul quale versare l'importo dovuto relativamente ai lavori eseguiti in subappalto nell'ambito dell'appalto in oggetto;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente con il prot. n. 7397 in data 27/02/2024, mediante la quale la ditta COPEs S.R.L., dichiara che l'importo netto di € 87.500,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) - nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice, quale quota parte del 1° SAL dei lavori in oggetto, nel conto corrente dedicato indicato nella nota prot. n. 477/2024;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- COPEs S.R.L. (DURC prot. INAIL_42704477 con scadenza 26/06/2024);
- ADRIATICA STRADE S.R.L. (DURC prot. INAIL_41318905 con scadenza 14/03/2024);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 e liquidare l'importo complessivo di € 151.525,22 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 64.025,22 (€ 36.701,00 + iva 22% pari ad € 27.324,22 e calcolata sull'importo totale di € 124.201,00) alla ditta COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
- € 87.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 477/2024;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

TENUTO CONTO che nell'esercizio finanziario 2024 l'impegno n. 1237/2023 è stato rinominato con il n. 283/2024 al Cap. 20161002500, sub-impegno di spesa n. 82/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare il SAL n. 1 inerente la "Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022" da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 124.825,23 oltre Iva 22%;
3. di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 22/02/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 124.201,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 151.525,22;
4. di liquidare la somma complessiva di € 151.525,22 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 64.025,22 (€ 36.701,00 + iva 22% pari ad € 27.324,22 e calcolata sull'importo totale di € 124.201,00) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 87.500,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot.

n. 7397 del 27/02/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1 relativamente ai lavori in oggetto, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 477/2024;

5. di dare atto che la spesa di € 151.525,22 (€ 124.201,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, impegno n. 283/2024, sub-impegno n. 82/2024;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice dei lavori sopradetti COPES S.R.L.;
7. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8877245651;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla presente procedura è: 98766082C2.
 - il RUP è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 06/03/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/344.3



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 31/01/2024

- OGGETTO:** 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/A-22) - Annualità 2022
- COMMITTENTE:** Amministrazione provinciale di Ancona
- IMPRESA:** COPES S.R.L.

Contratto Accordo Quadro con data 01/02/2022 rep. 879 e Vista la Seconda Adesione in data 08/08/2023 repertorio n. 954.

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	383 431.91
Data Consegna:	22/09/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	13 420.12
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Proroga n 1 - DD n. 7 del 03/01/2024 (75 gg)		Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	03/04/2024	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 19.14.065.00 2	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di ... rticolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale	SOMMANO m	1'630,54	95,74	156'107,90
2 19.14.077	Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5 e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e catarifrangenti doppi.	SOMMANO m	30,10	40,77	1'227,18
3 19.14.083.00 3	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile	SOMMANO m	1'438,00	5,32	7'650,16
4 26.01.03.02	Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.	SOMMANO cad	5,00	14,87	74,35
5 26.01.04.13. 001	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile	SOMMANO cad	1,00	57,70	57,70
6 26.01.04.13. 002	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione	SOMMANO cad	5,00	42,47	212,35
7 28.02.001.01 0	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m	SOMMANO h	11,00	61,36	674,96
8 28.03.050.00 3	Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(... ione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 15 kVA	SOMMANO h	11,00	10,68	117,48
9 28.03.067	Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori	SOMMANO h	11,00	19,09	209,99
10 28.04.001.00 1	Operaio 4° livello	SOMMANO h	11,00	37,61	413,71
11 28.04.001.00 2	Operaio specializzato	SOMMANO h	11,00	35,71	392,81
12 28.04.001.00 3	Operaio qualificato	SOMMANO h	11,00	33,19	365,09
13 D05.004	FORNITURA TERMINALI DI FASCIA Fornitura di terminali di fascia di barriera in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo mm. 3 (escluso zincatura) opportunamente ricurva ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm. 60. (Rif. E.P.R. 19.14.066).	SOMMANO ognuno	17,00	15,05	255,85
	Parziale LAVORI A MISURA euro				167'759,53
	RIBASSO del 26,521% da considerare su euro				167'759,53
	T O T A L E euro				167'759,53
	----- -----				
	A R I P O R T A R E				



PROVINCIA DI ANCONA

OGGETTO: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/A-22) - Annualità 2022

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

IMPRESA: COPES S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 124'201,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto dell'Accordo Quadro in data 01/02/2022 rep. 879 e Vista la Seconda Adesione in data 08/08/2023 rep. 954 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	124'825,23
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	124'825,23
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	624,13
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	624,13
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	124'201,00
per I.V.A. al 22%	27'324,22
TOTALE GENERALE euro	151'525,22

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 11 del Disciplinare del Secondo Contratto Applicativo si può pagare all'impresa la rata di euro 124'201,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge. Diconsi: (euro centoventiquattromiladuecentouno/00).

Ancona, 22/02/2024

ASSICURAZIONE OPERAI
L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Catanzaro - Matricola n. 19409944/82

- PAT22019680

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 287 DEL 06/03/2024

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE ADRIATICA STRADE S.R.L. DI AGUGLIANO (AN)

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 287 del 06/03/2024

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
«TableStart:movimenti»						

«TableEnd:movimenti»

Note:

Ancona, 07/03/2024

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)