

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 24/04/2025 n. 557**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. N. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRA E OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 90.02. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 518 del 17/04/2023:

- veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 “Di Montemurello” dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)” nell’ammontare complessivo di € 665.000,00 di cui € 528.731,48 per lavori ed € 136.268,52 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 665.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 875/2023 di € 665.000,00 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023;

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 270/2023 di € 8.459,70 sull'impegno n. 875/2023 al Cap. al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, relativamente agli incentivi tecnici;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 760 del 13/06/2022 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 352/2022 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2022, nel quale rientra l'importo relativo al presente lavoro;

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 916 del 13/07/2023 mediante la quale:

- veniva approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023;
- si aggiudicava l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" all'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, con l'offerta del -23,025% e per l'importo contrattuale di € 411.112,44 (comprensivi di € 17.899,58 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 501.557,18 (iva compresa);
- veniva ritenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO;
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 665.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	393.212,86
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	17.899,58
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>411.112,44</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	10.000,00
C04	Imprevisti	137.983,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7.000,00



Provincia  
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	90.444,74
	Totale C)	253.887,56
	TOTALE PROGETTO	665.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva dato atto che la spesa di € 501.557,18 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risultava finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, impegno di spesa n. 875/2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 343/2023 di € 501.557,18 sull'impegno n. 875/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707);

#### VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 964 in data 13/09/2023;
- la polizza fidejussoria n. 06/01/21/3164697 emessa da "Finanziaria Romana S.p.A" in data 09/08/2023, prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 27/10/2023, con ultimazione prevista per il giorno 25/01/2024 (90 giorni);

#### RICHIAMATI:

- la nota PEC del 29/11/2023 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 41271 in data 30/11/2023, con la quale la Ditta appaltatrice richiedeva la sospensione dei lavori a causa del periodo stagionale che non permetteva di svolgere correttamente le lavorazioni previste in appalto e contestualmente con la necessaria continuità tale da assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattuali assunti a perfetta regola d'arte;
- il Verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 12/12/2023 con il quale il Direttore dei Lavori, viste le ragioni espresse al precedente punto, disponeva a far data dal 29/11/2023 la sospensione dei lavori già richiamati;
- il Verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 17/06/2024, con il quale il Direttore dei Lavori disponeva la ripresa immediata degli stessi fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 12/08/2024;

DATO ATTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui l'imp. n. 875/2023 è stato rinominato con il n. 281/2024 assunto al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno n. 79/2024;

#### VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 962 del 07/08/2024 mediante la quale veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 26/09/2024;

- la determinazione dirigenziale n. 1153 del 26/09/2024 mediante la quale veniva prorogato, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 7 giorni naturali e consecutivi, stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 3/10/2024

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1131 del 23/09/2024 veniva concessa all'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) – ditta appaltatrice dei lavori in argomento – l'anticipazione contrattuale prevista ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'importo di € 82.222,48 (pari al 20% di € 411.112,44) oltre Iva 22%, per un totale di € 100.311,43;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1273 del 22/10/2024:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs 50/2016 nell'importo netto di € 457.634,72 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	438.824,93
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	18.809,79
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>457.634,72</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.000,00
C04	Imprevisti	68.225,94
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	100.679,64
Totale C)		207.365,28
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>665.000,00</b>
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 3.10.2024 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 36684 in data 10.10.2024;
- veniva dato atto che la maggior spesa di € 56.757,18 (di cui € 46.522,28 per lavori ed € 10.234,89 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. 281/2024, sub-impegno di spesa n. 79/2024;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 79/2024 assunto sull'impegno n. 281/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, di € 56.757,18 in favore della ditta individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707);

TENUTO CONTO che con la sopradetta determinazione dirigenziale n. 1273/2024 - per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi - venivano concessi n. 15 giorni naturali e consecutivi di proroga del termine di ultimazione dei lavori, stabilendo pertanto che la nuova data di ultimazione lavori è il giorno 18.10.2024;

VISTI:

- il certificato di pagamento n. 1 del 09/10/2024, il quale ha riconosciuto all'impresa appaltatrice, per lavori relativi al primo SAL e svolti a tutto il 02/10/2024, € 190.644,76 oltre iva ai sensi di legge;
- il certificato di pagamento n. 2 del 03/12/2024, il quale ha riconosciuto all'impresa appaltatrice, per lavori relativi al primo SAL e svolti a tutto il 15/10/2024, € 134.251,08 oltre iva ai sensi di legge;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 18.10.2024, come da relativo certificato redatto in data 23.10.2024, pertanto entro il termine stabilito;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1346 del 07.11.2024:

- veniva affidato lo svolgimento di un servizio in economia, nell'ambito dei lavori in argomento, alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 4.893,40, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 5.969,95, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 5.969,95 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – impegno di spesa n. 281/2024 – a valere sulla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" del quadro economico approvato da ultimo con determinazione dirigenziale n. 1273/2024;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 432/2024 di € 5.969,95 (iva compresa) sull'impegno di spesa n. 281/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422);

VISTA la nota prot. n. 15498 del 15.04.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 447.876,71 da cui, dedotti € 574,17 per detrazione per percentuali di vuoto non conformi all'art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 per certificato di anticipazione contrattuale, dedotta la somma di € 190.644,76 (certificato di pagamento n. 1 del 09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024) per acconti già concessi, resta il credito residuo dell'impresa pari ad € 40.184,22 oltre IVA al 22%, per un totale di € 49.024,75;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 281/2024 è stato rinominato con il n. 296/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – sub-impegno n. 158/2025 relativo all'appaltatore;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dell'impresa individuale MARINO ANTONIO - DURC on line prot. INAIL\_48115687 del 06.03.2025 - con scadenza 04.07.2025;

VISTA l'attestazione di congruità dell'impresa in questione, pervenuta dalla Cassa Edile delle Marche con esito positivo (D.M. 143 del 25/06/2021) – protocollo attestazione n. 202500779AN02/3 del 02/04/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 15498/2025 nell'importo di € 447.876,71 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore dell'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, dedotti € 574,17 per detrazione per percentuali di vuoto non conformi all'art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 per certificato di anticipazione contrattuale, dedotti € 190.644,76 (certificato di pagamento n. 1 del 09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024) per acconti già concessi, il credito residuo di € 40.184,22 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 49.024,75 (iva compresa);
- di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 665.000,00 così suddivisi:



Provincia  
di Ancona

IMPORTO LAVORI		447.876,71
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	104.160,76
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.969,95
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	98.532,88
Totale C)		217.123,29
TOTALE PROGETTO		665.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 9+800 al km 14+000 a tratti e sulla S.P. n. 38 "Di Montemurello" dal km 0+000 al km 3+270 a tratti. Comune di Ostra e Ostra Vetere – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (90.02)" nell'ammontare complessivo di € 447.876,71, oltre IVA 22%;

3) di liquidare all'impresa individuale MARINO ANTONIO (P.IVA 00864430707) con sede legale in Via Italo Balbo n. 6 – Tufara (CB) – cap 86010, dedotti € 574,17 per detrazione per percentuali di vuoto non conformi all'art. 67 del CSA, dedotti € 82.222,48 per certificato di anticipazione contrattuale, dedotti € 190.644,76 (certificato di pagamento n. 1 del 09.10.2024) ed € 134.251,08 (certificato di pagamento n. 2 del 03.12.2024) per acconti già concessi, il credito residuo di € 40.184,22 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 49.024,75 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 665.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		447.876,71
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	104.160,76
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.459,70
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.969,95
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	98.532,88
Totale C)		217.123,29
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>665.000,00</b>

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 518 del 17.04.2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 916 del 17.07.2023 di aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico;
- Contratto di Appalto rep. n. 981 del 18.03.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Libretto delle Misure n. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Libretto delle Misure n. 03;
- Fascicolo bollettini di approvvigionamento materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità n. 1;
- Registro di Contabilità n. 2;
- Registro di Contabilità n. 3;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC e Durc di Congruità;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 06/01/21/3164697 emessa da "Finanziaria Romana spa" in data 09/08/2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 49.024,75 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018, disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 296/2025 e sub-impegno di spesa n. 158/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice MARINO ANTONIO;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H18001590001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 97546618E7.

Ancona, 24/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2023/364