

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/05/2025 n. 622

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - ANNUALITA' 2023. COD. INT. (88.04/C-23). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A "Barriere stradali di sicurezza" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, dello stesso decreto (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, ciascuno nell'importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l'offerta di ribasso del -26,521% e per l'importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00 per oneri di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.200.000,00 così suddiviso:



Provincia
di Ancona

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del -26,521%		682.836,67
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		33.705,00
	Totale Accordo Quadro	716.541,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	87.418,08
C04	Imprevisti	198.331,08
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	40.070,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	157.639,17
	Totale C)	483.458,33
	TOTALE INTERVENTO	1.200.000,00

- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-2023 e in particolare il quadro economico dell'annualità 2023 risulta così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del -26,521%		227.612,22
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		11.235,00
	Totale Accordo Quadro	238.847,22
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	29.139,36
C04	Imprevisti	66.110,36
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	13.356,67
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	52.546,39
	Totale C)	161.152,78
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

VISTO il contratto relativo all'Accordo Quadro e registrato con il repertorio n. 879 in data 1.02.2022, il quale prevede pertanto un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 1297 del 13.10.2022 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/A-21) – anno 2021 - denominato “Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza sull'Opera n. 174 della S.P. 17 “dell'Acquasanta” al km 21+610 nel Comune di Corinaldo - Loc. Burello, sull'Opera n. 63 della S.P. 11 “dei Castelli” al km 6+121 nel Comune di Serra dei Conti, e sull'Opera n. 111 della S.P. 14/1 “Senigallia-Albacina”, Braccio Nidastore al km 1+972 nel Comune di Arcevia - RO di Senigallia. Cod. Int. (88.04/A-21) – anno 2021” nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 238.842,26 per lavori ed € 161.157,74 per somme a disposizione;
- la determinazione dirigenziale n. 794 del 19.06.2023 mediante la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - denominato “Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022” nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 285.301,08 per lavori ed € 114.698,92 per somme a disposizione e il relativo atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018;

TENUTO CONTO che la determinazione dirigenziale n. 794/2023, tra le altre cose, ha modificato il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro nell'importo di € 1.200.000,00 così come di seguito ripartiti:

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del -26,521%	727.105,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	35.890,12
Totale Accordo Quadro		762.995,52
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	102.272,76
C04	Imprevisti	132.220,72
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	34.651,98



Provincia
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	167.859,02
	Totale C)	437.004,48
	TOTALE INTERVENTO	1.200.000,00

VISTA la determinazione dirigenziale n. 882 del 05.07.2023 con la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/C-23) – anno 2023 - denominato "Terza adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza. Cod. Int. (88.04/C-23) – anno 2023" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	369.222,12
B1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	13.391,48
	Importo Computo metrico	382.613,60
B2) Importo netto al ribasso del 26,521%		271.300,72
	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	13.391,48
	IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO	284.692,20
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.753,24
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.922,27
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su B1) + B2)	62.632,28
	Totale C)	115.307,80
	TOTALE INTERVENTO	400.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione redatto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 7.03.2018, dando atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 284.692,20 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di cui € 45.844,98 per maggiori oneri rispetto all'importo contrattuale previsto per il 2023 pari ad € 238.847,22 (+ 19,20%);

- veniva modificato conseguentemente il quadro economico della terza annualità (anno 2023) dell'Accordo Quadro in premessa specificato, nell'importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del -26,521%		271.300,72
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		13.391,48
Totale Accordo Quadro		284.692,20
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.753,24
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.922,27
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	62.632,28
Totale C)		115.307,80
TOTALE INTERVENTO		400.000,00

- veniva modificato altresì il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro, nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti.

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del -26,521%		770.793,91
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		38.046,60
Totale Accordo Quadro		808.840,51
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	117.886,64
C04	Imprevisti	66.110,36
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	29.217,58
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	177.944,91

	Totale C)	391.159,50
TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 882/2023:

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 334/2023 di € 347.324,48 sull'impegno n. 61/2023 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta aggiudicataria COPEs S.R.L.;
- veniva incrementato di € 1.047,43 il sub-impegno di spesa n. 14/2023 assunto sull'impegno n. 61/2023 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023, relativo agli incentivi tecnici;

VISTO il contratto relativo alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto, registrato al repertorio n. 968 in data 10.10.2023;

DATO ATTO che i lavori relativi alla terza adesione all'Accordo Quadro sopra specificato venivano consegnati in data 23.11.2023, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 21.03.2024 (120 giorni);

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 61/2023 è stato rinominato con il n. 274/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 – sub-impegno di spesa n. 59/2024 relativo all'appaltatore;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 233 del 23.02.2024 la ditta COPEs S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OS12 A – fornitura, posa in opera e manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare - in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, per un importo netto di € 142.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari ad € 142.317,63);

CONSIDERATO che nella stessa determinazione dirigenziale n. 233/2024 veniva dato atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante avrebbe provveduto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto;

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 357 del 22/03/2024 veniva concessa una proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla terza adesione di n. 45 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine veniva fissato per il giorno 5.05.2024;
- con determinazione dirigenziale n. 560 del 09/05/2024 veniva concessa una seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla terza adesione di n. 60 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine veniva fissato per il giorno 04.07.2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 824 del 10/07/2024 attraverso la quale:

- veniva approvato il SAL n. 1 della terza adesione all'accordo quadro in oggetto da cui si rilevava che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA

03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 126.085,34 oltre Iva 22%;

- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 24/06/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 125.454,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 153.053,88;
- veniva liquidata la somma complessiva di € 153.053,88 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 65.053,88 (€ 37.454,00 + iva 22% pari ad € 27.599,88 e calcolata sull'importo totale di € 125.454,00) alla ditta COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 88.000,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 23306/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 24733/2024;
- veniva dato atto che la spesa di € 153.053,88 (€ 125.454,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 274/2024, sub-impegno n. 59/2024;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 1313 del 30/10/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il SAL n. 2 della terza adesione all'accordo quadro in oggetto da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), ammontano ad € 255.018,80 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 2 del 17/10/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, dedotta la somma di € 125.454,00 quale acconto già concesso (certificato di pagamento n. 1 del 24/06/2024), e al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 128.289,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 156.512,58;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 156.512,58 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 104.512,58 (€ 76.289,00 + iva 22% pari ad € 28.223,58 e calcolata sull'importo totale di € 128.289,00) alla ditta COPEs S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 52.000,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota prot. n. 38790/2024 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota acquisita agli atti con il prot. n. 24733/2024;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori ricompresi nel terzo contratto applicativo (cod. int. 88.04/C-2022) risulta avvenuta in data 04.07.2024, come da relativo certificato redatto in data 11.07.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 14739 del 14.04.2025 con la quale sono stati trasmessi lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione della terza adesione in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 279.189,15 da cui, dedotta la somma netta di €

125.454,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.06.2024) e la somma netta di € 128.289,00 (certificato di pagamento n. 2 del 17/10/2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 25.446,15 oltre IVA al 22%, per un totale di € 31.044,30;

VISTA altresì la nota del 22/04/2025, acquisita al protocollo dell'ente con il n. 16150 in pari data, mediante la quale la ditta COPEs S.R.L. – appaltatrice dei lavori in argomento – e la ditta subappaltatrice, dichiarano congiuntamente che l'importo netto di € 2.000,00 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) - quale quota parte relativa al conto finale;

DATO ATTO che il quadro economico finale relativo alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro - nell'importo complessivo di € 400.000,00 - risulta così suddiviso:

		Euro
A) Importo totale lavori eseguiti		279.189,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia	51.450,60
C07	Spese tecniche	7.938,64
C12	IVA 22% su A	61.421,61
Totale C)		120.810,85
IMPORTO COMPLESSIVO		400.000,00

PRESO ATTO della regolarità contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali delle ditte di seguito specificate:

- COPEs S.R.L. - DURC on line prot. INAIL_48115931 con scadenza validità il 04/07/2025;
- ADRIATICA STRADE S.R.L. – DURC on line prot. INPS_45029006 con scadenza validità 10/07/2025;

VISTA l'attestazione di congruità dell'impresa in questione, pervenuta dalla Cassa Edile delle Provincia di Ancona con esito positivo (D.M. 143 del 25/06/2021) – protocollo attestazione n. 202500408AN00/3 del 11/03/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo alla terza adesione all'Accordo Quadro in argomento (cod. int. 88.04/C-2023), nell'ammontare complessivo di € 279.189,15 oltre IVA 22%;

- di dare atto che il credito residuo dell'impresa COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), dedotta la somma di € 125.454,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.06.2024) e la somma di € 128.289,00 (certificato di pagamento n. 2 del 17.10.2024), ed a saldo dei lavori eseguiti, risulta pari ad € 25.446,15 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 31.044,30 (iva compresa)
- liquidare l'importo complessivo di € 31.044,30 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 29.044,30 (€ 23.446,15 + iva 22% pari ad € 5.598,15 e calcolata sull'importo totale di € 25.446,15) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798);
 - € 2.000,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc – C.A.P. 60020, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la nota acquisita agli atti con il prot. n. 16150/2025, quale quota relativa al saldo finale della terza adesione in argomento, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 18423/2025;
- di approvare il quadro economico finale relativo alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro - nell'importo complessivo di € 400.000,00 – e così suddiviso.

		Euro
A) Importo totale lavori eseguiti		279.189,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia	51.450,60
C07	Spese tecniche	7.938,64
C12	IVA 22% su A	61.421,61
Totale C)		120.810,85
IMPORTO COMPLESSIVO		400.000,00

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione della "Terza adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza. Cod. Int. (88.04/C-23) – anno 2023" nell'ammontare complessivo di € 279.189,15 oltre IVA 22%;
- 3) di dare atto che, dedotta la somma di € 125.454,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.06.2024) e la somma di € 128.289,00 (certificato di pagamento n. 2 del 17.10.2024), ed a saldo dei lavori eseguiti, il credito residuo dell'impresa COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ) è pari ad € 25.446,15 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 31.044,30 (iva compresa);
- 4) di liquidare la somma complessiva di € 31.044,30 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 29.044,30 (€ 23.446,15 + € 5.598,15 quale iva 22% calcolata sull'importo totale di € 25.446,15) alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ);
 - € 2.000,00 alla ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc– C.A.P. 60020, stante la nota acquisita agli atti con il prot. n. 16150 in data 22/04/2025 e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al conto finale, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 18423/2025;
- 5) di approvare il seguente quadro economico finale relativo alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro (cod. int. 88.04/C-2023) nell'importo complessivo di € 400.000,00 così ripartiti:

		Euro
A) Importo totale lavori eseguiti		279.189,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia	51.450,60
C07	Spese tecniche	7.938,64
C12	IVA 22% su A	61.421,61
Totale C)		120.810,85
IMPORTO COMPLESSIVO		400.000,00

6) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1140 del 2.09.2021 di Approvazione dell'Accordo Quadro;
- Determinazione del Dirigente n. 1696 del 13.12.2021 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto dell'Accordo Quadro rep. n. 879 del 01.02.2022;
- D.D. n. 882 del 05/07/2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e atto di sottomissione – terzo contratto applicativo – Rep. n. 968 del 10/10/2023;
- D.D. n. 233 del 23/02/2024 di autorizzazione al subappalto;
- D.D. n. 357 del 22/03/2024 di concessione proroga n. 1;
- D.D. n. 560 del 09/05/2024 di concessione proroga n. 2;
- D.D. n. 824 del 10/07/2024 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
- D.D. n. 1313 del 30/10/2024 di approvazione del Sal n. 2 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Libretto delle misure n. 01;
- Libretto delle misure n. 02;
- Libretto delle misure n. 03;
- Registro di contabilità n. 01;
- Registro di contabilità n. 02;
- Registro di contabilità n. 03;
- Stato finale;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle fatture;
- Dichiarazione sostitutiva dei Certificati relativi agli avvisi ai creditori;
- DURC dell'impresa esecutrice e subappaltatrice, durc di congruità;
- Certificazione barriere di sicurezza, dichiarazione corretta installazione e manuali di installazione;

7) di dare atto che la spesa di € 31.044,30 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020 ed è disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, imp. n. 274/2024, sub-impegno n. 59/2024;

8) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

- 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 10) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 11) di dare ulteriormente atto che:
- l'obbligazione è esigibile nell'anno 2025 come da relativo cronoprogramma;
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8877245651;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla terza adesione è: 9796851931;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990, è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 12/05/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/344.2