

SETTORE III

AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO

Relazione sul conto finale

art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207

3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2023. Cod. Int. (88.04/C-23) - Annualità 2023

CUP: H47H20001530001
CIG PADRE: 8877245651
CIG: 9796851931

Impresa Appaltatrice **COPES S.R.L.** – Via Italia n. 2 – 88050 Magisano (CZ)

- Codice fiscale 03345460798
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Catanzaro 19409944/82
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Catanzaro 2207585027
- Posizione cassa edile di Catanzaro 968280

Contratto A.Q. rep. n. **879** del **01.02.2022**

- Importo a base d'asta: € 929.295,00
- Ribasso d'asta: -26,521%
- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 33.705,00
- Importo Contrattuale: € 1.200.000,00

• Accordo Quadro

L'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anni 2020-21-22 – Cod. Int. (88.04) è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. **1140** del **02.09.2021** per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 così ripartito:

A) Per lavori a base d'asta	€ 929.295,00
B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)	€ 33.705,00
TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 963.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01Lavori servizi e forniture in economia IVA compresa	€ 5.070,00
C07Spese tecniche	€ 20.070,00
C12IVA 22%	€ 211.860,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 237.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.200.000,00



Provincia
di Ancona

L'importo complessivo dell'accordo quadro, pari a € 1.200.000,00 suddiviso sulle tre annualità 2021-2022-2023 ciascuna di € 400.000,00, risulta finanziato con fondi statali L.160/2019 art.1 c.62, ripartiti con D.M. 123/2020 e disponibili al Cap. 20161002500 dei relativi esercizi finanziari.

• **Assuntore dei lavori:**

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la ditta **COPES S.R.L.** C.F./P.I. 03345460798, con sede legale a Magisano (CZ) – Via Italia n. 2 con l'offerta del -26,521% (Ventiseivirgolacinquecentoventunopercento).

• **Contratto Accordo Quadro**

Il contratto dell'Accordo Quadro è stato stipulato in data **01.02.2022** rep. n. **879**

• **1° Adesione Accordo Quadro anno 2021**

• **3° Adesione Accordo Quadro anno 2023**

Con Determinazione del Dirigente n. **882** del **05.07.2023** è stata approvata la terza adesione all'accordo quadro per l'anno 2023, con il relativo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

a) Importo esecuzione del servizio a base d'asta € 369.222,12

b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 13.391,48

1) TOTALE COMPUTO METRICO (a+b) € 382.613,60

b.2) Importo netto al ribasso del 26,521% [$2 \times (1 - 0,26521)$] € 271.300,72

Oneri per l'attuazione piani di sicurezza Totale b1) € 13.391,48

2) IMPORTO CONTRATTUALE APPLICATIVO € 284.692,20

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

C01) Lavori e servizi in economia € 44.753,24

C07) Spese tecniche € 7.922,27

C12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b) € 62.632,28

Totale C) = € 115.307,79

TOTALE INTERVENTO € 400.000,00

• **3° Contratto applicativo anno 2023**

Il contratto applicativo è stato stipulato in data **10.10.2023** rep. n. **968**.

- **Descrizione dell'intervento**

I lavori relativi al seguente intervento, che hanno interessato diverse strade provinciali suddivise tra i 4 Reparti Operativi della Provincia di Ancona, sono stati di due tipologie:

- Rimozione e sostituzione di barriere stradali esistenti danneggiate;
- Installazione di nuove barriere di sicurezza.

- **Subappalto**

Durante l'esecuzione dei lavori è stato autorizzato con D.D. n. 233 del 23/02/2024 il subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS12 A in favore della ditta ADRIATICA STRADE S.R.L. (C.F./P.IVA 02040810422) con sede legale ad Agugliano (AN), Via La Chiusa snc- C.A.P. 60020, per un importo netto di € 142.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 142.000,00 sul limite max subappaltabile pari ad € 142.317,63).

- **Cauzione**

Come dall'art. 18 dello schema dell'accordo quadro, e dichiarato nell'art. 8 del contratto rep. n. 879 in data 01/02/2022, l'impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria num. 0551421784 emessa da " HDI Assicurazioni S.p.A. ", in data 19/01/2022.

- **Assicurazione per danni e RCT**

Come dall'art. 18 dello schema dell'accordo quadro, e dichiarato nell'art. 8 del contratto rep. n. 879 in data 01/02/2022, l'impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria num. 0551421784 emessa da " HDI Assicurazioni S.p.A. ", in data 19/01/2022.

- **Consegna lavori**

I lavori sono stati definitivamente consegnati il giorno **23.11.2023** con verbale redatto in pari data.

- **Tempo stabilito per l'esecuzione**

Il tempo di esecuzione dei Lavori prestabilito è di **120** (Centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **21.03.2024**.

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione di lavori l'impresa ha richiesto n. 2 proroghe, che sono state concesse con i seguenti atti:

- 1- Determina Dirigenziale n. 357 del 22/03/2024 - 45 giorni di proroga;
- 2- Determina Dirigenziale n. 560 del 09/05/2024 - 60 giorni di proroga.

Quindi la scadenza del tempo utile veniva fissata per il giorno **04.07.2024**.

- **Sospensione e ripresa**

Durante l'esecuzione non e' stata necessaria alcuna sospensione.

- **Ultimazione dei lavori**

L'impresa appaltatrice con comunicazione del 04/07/2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 24776 in data 05.07.2024 comunicava di aver ultimato i lavori il giorno 04.07.2024. In data 11.07.2024 è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori che stabiliva l'ultimazione degli stessi il giorno **04.07.2024** e quindi entro il termine stabilito.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

- **Andamento dei lavori**



Provincia
di Ancona

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori

• **Variazioni apportate**

Non sono state apportate variazioni al progetto.

• **Anticipazione contrattuale**

L'impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale.

• **Certificati di pagamento**

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 Certificati di Pagamento con i seguenti importi:

- Certificato di pagamento n. **1** del **24.06.2024** di **€ 125.454,00**
- Certificato di pagamento n. **2** del **17.10.2024** di **€ 128.289,00**

• **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

• **Infortunio nel corso del servizio**

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

• **Cessione dei crediti da parte dell'impresa**

Dagli atti in possesso del Direttore dei lavori ne, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

• **Avvisi ad opponendum**

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione del servizio di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

• **Assicurazione degli operai**

L'impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Catanzaro n. 22019680 con decorrenza continuativa.

• **Assicurazione sociali**

È stata verificata la regolarità dell'impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_48115931 con scadenza 04.07.2025. La regolarità dell'impresa subappaltatrice è stata acquisita con DURC prot. INPS_45029006 con scadenza 10/07/2025.

• **Conto finale**

Lo stato finale è stato redatto in data 01/04/2025 per l'importo complessivo di € 279.189,15 (euro Duecentosettantanovemilacentoottantanove/15), e cioè

- per lavori a misura a seguito di ribasso **€ 279.189,15**

A dedursi:

- per i certificati di acconto già emessi

Certificato di pagamento n. 1 del 24.06.2024

- € 125.454,00

Certificato di pagamento n. 2 del 17.10.2024

- € 128.289,00

Totale

-€ 253.743,00



Provincia
di Ancona

Secondo il detto stato finale resta quindi
il credito netto dell'impresa in

€ 25.446,15

• **Direzione dei lavori**

L'ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 794 del 19.06.2023, e come poi integrato in accordo tra RUP e DL, è stato composto da:

Responsabile unico del procedimento: **Dott. Ing. Monica Ulissi**

Direttore dei Lavori: **Dott. Ing. Alessandro Berluti**

Direttori Operativi e Assistenti Contabili: **Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Anna Barucca e Geom. Daniele Donati**

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: **Dott. Ing. Alessia Montucchiari**

Ispettori di cantiere: **Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Anna Barucca**

Ancona, 02.04.2025

Il Direttore dei lavori
Dott. Ing. Alessandro Berluti

Visto, accertato e confermato:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi