

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 10/06/2025 n. 740**

#### **Settore III**

#### **3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri**

##### **3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica**

**OGGETTO:** INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI IN VIA A. GENOVESI - SENIGALLIA AD USO DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE DELL'ISTITUTO. ALLESTIMENTO MODULI PREFABBRICATI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CREA COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

##### **RICHIAMATI:**

- il verbale di attestazione della somma urgenza redatto in data 18/10/2024 (prot. 38309 del 23/10/2024), ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2024, avente ad oggetto "*Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale*", sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., individuata quale affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati, in cui sono indicati "*la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla*";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: "*Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d'atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa*" (il preventivo del 15/10/2024 di € 304.630,00, oltre iva come per legge, acquisito dalla ditta MESCHIARI S.R.L. - prot. 38305 del 23/10/2024 - è assunto a perizia giustificativa della spesa, ai sensi dei commi 4 e 12, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/11/2024 avente ad oggetto "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PREFABBRICATI MODULARI AD USO SCOLASTICO NELL'AREA ESTERNA DI

PERTINENZA DELL'I.I.S. "CORINALDESI-PADOVANO" DI SENIGALLIA, VIA TOMMASO D'AQUINO, A SEGUITO DI ORDINANZA DI INAGIBILITA' PARZIALE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194, COMMA 1, LETT. E) T.U.E.L.)" mediante la quale, tra l'altro:

- veniva preso atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale"*, con allegata la documentazione giustificativa;
- veniva riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;
- veniva preso atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano", in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;
- veniva preso atto della copertura della spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";

ATTESO che durante il corso della fornitura dei moduli prefabbricati da parte della ditta MESCHIARI S.R.L. è stata emessa dal Comune di Senigallia l'ordinanza n. 499 del 11/11/2024 che ha imposto alla Provincia il divieto di posizionamento dei moduli prefabbricati nell'area prescelta (area esterna I.I.S. "Corinaldesi) in quanto ricadente parzialmente in ambito di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs 42/2004, nonostante la temporaneità e reversibilità dell'installazione, finalizzata a risolvere una situazione emergenziale di pubblico interesse;

RILEVATO che alla luce della suddetta ordinanza, in accordo con il Comune di Senigallia, è stata individuata un'area alternativa di proprietà comunale sita in Via A. Genovesi a Senigallia, poco distante dalla scuola, quale sede definitiva (ancorchè temporanea) delle strutture modulari;

DATO ATTO che, conseguentemente, si è provveduto allo spostamento in Via A. Genovesi dei 17 moduli già forniti ed installati nell'area esterna dell'I.I.S. "Corinaldesi" di Senigallia;

ATTESO che il riposizionamento dei 17 moduli già forniti e posati all'esterno dell'Istituto "Corinaldesi" nonché la predisposizione complessiva del piano di posa delle aule modulari nell'area in Via A. Genovesi e all'allacciamento delle utenze comporta un costo aggiuntivo di circa € **167.000,00** così suddiviso:

- € **54.800,00**, oltre Iva, per un totale di € **66.856,00** per lo smontaggio, il trasporto ed il rimontaggio dei 17 moduli nella nuova sede, come da preventivo della ditta MESCHIARI S.R.L. in data 18/11/2024;
- € **100.000,00** circa per la predisposizione del piano di posa dei moduli oltre che per le spese di allaccio idrico-fognario-elettrico (per tali interventi è prevista una specifica progettazione);

VISTO il Decreto del Presidente n. 177 del 28/11/2024 di aggiornamento del PEG 2024-2026 conseguente alla variazione di bilancio n. 10 approvata con Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2024, con lo stanziamento di € 67.000,00 al Capitolo 1042300352 "FITTO LOCALI" ed € 100.000,00 al Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva);

RICHIAMATA la determinazione n. 1578 del 12/12/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo prot. 44443 del 12/12/2024 predisposto dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia nonché dei lavori di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per un importo complessivo di € 130.000,00 così ripartito:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura	92.082,29
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura	0,00
A+B)	Totale Appalto	92.082,29
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 12.200,00 - trasloco mobili - Cisa Coop. soc. - € 1.532,32 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico - Viva servizi spa - € 150,81	15.817,96
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12	Iva 22% su A+B	20.258,10
C)	Totale	37.917,71
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>130.000,00</b>

ATTESO che il progetto in questione è stato verificato e validato dal RUP come da relativo verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;

DATO ATTO che la copertura economica di € 130.000,00 relativa all'importo complessivo del progetto è stata prevista sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 2024-2026, annualità 2024:

- € 100.000,00 sul Capitolo 10304020010 – prenotazione impegno n. 1958/2024;
- € 30.000,00 sul Capitolo 10304020003 – prenotazione impegno n. 1959/2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 1602 del 17/12/2024 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, dei lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia e di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, per l'importo di € **85.636,53**, oltre Iva 22%, per un importo totale di € 104.476,57, derivante dall'applicazione del ribasso offerto del **-7,00%** sull'importo a base d'asta (€ 92.082,29), ad esito della **Trattativa Diretta n. 4941854** avviata in data 12/12/2024 con la predetta società sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B4CED2098A);

DATO ATTO che la spesa in favore della ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. è stata così imputata:

- € 100.000,00 sul Capitolo 10304020010 – prenotazione impegno n. 1958/2024 – subimpegno n. 469/2024;
- € 4.476,57 sul Capitolo 10304020003 - prenotazione impegno n. 1959/2024 – subimpegno n. 470/2024

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza predisposto dal D.L. Geom. Antonio Rossini in data **18/12/2024**, con durata dell'intervento stabilita in giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, ed ultimazione fissata al **16/01/2025**;

VISTO il contratto stipulato con l'appaltatore in data 14/01/2024;

VISTO il verbale di conclusione dell'intervento in data **16/01/2025** e, quindi, entro il termine contrattuale;

VISTA la determinazione n. 411 del 27/03/2025 con la quale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i seguenti interventi finalizzati al completamento della sistemazione dei moduli prefabbricati nell'area verde di via Genovesi a Senigallia, sede di dieci classi dell'Istituto Corinaldesi:

- predisposizione allaccio elettrico: ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale € **13.054,00**, Iva 22% inclusa, a seguito di Trattativa Diretta 5046010 avviata in data 31/01/2025 con la predetta società sulla piattaforma MePa (CIG B5988F2807);
- trasloco arredo scolastico: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo



Provincia  
di Ancona

- contrattuale di € 1.532,32, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 11/11/2024 (CIG B47D14204C);
- fornitura e posa in opera di estintori e cartellonistica di sicurezza: ditta **ANTINCENDI MARCHE S.R.L.** (C.F./P.I. 01186110423) con sede in Via 1° Maggio n. 26 – 60131 Ancona, per l'importo contrattuale di € 412,32, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 69 del 26/01/2025 (CIG B57D5CBEA8);
  - spostamento digital board: ditta **TECHINFORM S.R.L.** (C.F./P.I. 02987870421) con sede in via Palestro n. 5/E – 60122 Ancona, per l'importo contrattuale di € 1.356,64, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta n. 99 del 23/11/2024 (CIG B47D01AC04);
  - pulizia moduli: ditta **CISA LAVORI COOP. SOC.** (C.F./P.I. 02431860424) con sede legale in Via Don Angelo Cappannini n. 3 – 60035 Jesi (AN), per l'importo contrattuale di € 2.513,20, Iva 22% inclusa, a seguito di offerta del 05/12/2024 (CIG B57D6EFF9F);
  - realizzazione basamento per armadio Enel e sostituzione cancello pedonale e annessa rete metallica: ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Via delle Ginestre n. 13 – 60025 Loreto (AN), per l'importo contrattuale di € 4.575,00, Iva 22% inclusa (CIG B57D80FD4A);

DATO ATTO che, a seguito degli affidamenti di cui sopra, il nuovo quadro economico risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni da eseguire (ribasso offerto del – 7%)	Euro
A misura	85.636,53
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	85.636,53
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 13.054,00 - trasloco mobili e pulizia moduli - Cisa Coop. soc. - € 4.045,52 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico – Viva servizi spa - € 150,81 - fpo estintori e cartellonistica – Antincendi Marche srl - € 412,32 - basamento Enel e cancello pedonale – Crea Costruzioni srl - € 4.575,00	23.681,78
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12 Iva 22% su A+B	18.840,04
C) Totale	44.363,47
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>130.000,00</b>

VISTA la nota prot. 21412 del 21/05/2025 con la quale il D.L. trasmette la seguente documentazione finale relativa ai lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia nonché ai lavori di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica:

- Relazione sul conto finale
- Certificato di regolare esecuzione in data 13/05/2025
- Stato finale dei lavori redatto in data 23/01/2025 nell'importo complessivo di € **85.470,67**, oltre Iva 22%
- Verbale di consegna lavori
- Verbale di ultimazione lavori
- Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti

CONSIDERATO che al termine dei lavori è stato corrisposto alla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. l'intero importo dello stato finale pari ad € 85.470,67, oltre Iva 22%, ed un totale di € 104.274,22 e precisamente:

- € 100.000,00 con mandati nn. 528 del 03/03/2025, 981 del 08/04/2025 e 1287 del 07/05/2025;
- € 4.274,22 con mandato n. 527 del 03/03/2025;

VISTI:

- il decreto del Presidente n. 112 del 05/08/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 173 del 18/11/2024 di adozione della Nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025-2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze

della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

### DETERMINA

- 1) che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) di approvare il conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di preparazione del piano di posa dei moduli prefabbricati ad uso scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" nell'area sportiva di Via A. Genovesi a Senigallia e di predisposizione all'allaccio dei moduli alla rete idrica-fognaria-elettrica, eseguiti dalla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 13, per un ammontare di € **85.470,67**, oltre Iva 22%, ed un totale di € **104.274,22**;
- 3) di dare atto che è già stato corrisposto all'appaltatore l'intero importo di € 85.470,67, oltre Iva 22%;
- 4) di dare atto che la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. risulta in regola con i versamenti contributivi come risulta dal DURC INAIL\_48308494 del 17/03/2025 con scadenza validità 15/07/2025;
- 5) di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni eseguite (ribasso offerto del – 7%)	Euro
A misura	85.470,67
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	0,00
A+B) Totale Appalto	85.470,67
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: - collegamento elettrico moduli - Bussolotti Giuseppe - € 13.054,00 - trasloco mobili e pulizia moduli - Cisa Coop. soc. - € 4.045,52 - trasferimento digital board - Techinform srl - € 1.356,64 - oneri di allaccio idrico – Viva servizi spa - € 150,81 - fpo estintori e cartellonistica – Antincendi Marche srl - € 412,32 - basamento Enel e cancello pedonale – Crea Costruzioni srl - € 4.575,00	23.594,29
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 92.082,29 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	1.841,65
C12 Iva 22% su A+B	18.803,55
C) Totale	44.239,49
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>129.710,16</b>

<b>ECONOMIE</b>
-----------------

<b>289,84</b>
---------------

- 6) di dare atto che la spesa di € 130.000,00 relativa all'importo complessivo del progetto risulta impegnata sui seguenti Capitoli di spesa del Bilancio Preventivo 2025-2027, annualità 2025:
- **€ 100.000,00** sul Capitolo 10304020010 "Manutenzione ordinaria scuole finanziata con avanzo libero" (spesa non ripetitiva) – prenotazione impegno n. 1958/2024;
  - **€ 30.000,00** sul Capitolo 10304020003 "Manutenzione ordinaria stabili scuole" di cui:
    - € 4.627,38** sulla prenotazione impegno n. 1959/2024;
    - € 25.372,62** sulla prenotazione di impegno n. 709/2025;
- 7) di dare atto che le economie derivanti da minori spese del quadro economico ammontano complessivamente ad **€ 289,84** così dettagliate:
- **€ 202,35** (€ 104.476,57-€ 104.274,22) per minori lavori dell'appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L.;
  - **€ 87,49** per minori spese alla Voce C01 del quadro economico;
- 8) di dare atto che il ruolo di Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, cui competono i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del [D.Lgs. n. 36/2023](#) è assegnato al Responsabile dell'Area Edilizia scolastica ed Istituzionale Patrimonio ed Espropri Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, in possesso dei requisiti di legge;
- 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 10) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di dare atto che:
- il Codice CUP del progetto è: H12B24006570003
  - il Codice CIG acquisito per la ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. è: B4CED2098A

Ancona, 10/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05  
Fascicolo 2024/149