

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 28/07/2025 n. 956**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" A TRATTI TRA IL KM 51+000 ED IL KM 58+550 - S.P. N. 11 "CASTELLI" DAL KM 37+600 AL KM 37+990 - S.P. N. 18 "JESI-MONTERADO" TRA IL KM 25+500 ED IL KM 27+000 CIRCA - S.P. N. 19 "DELLA VAL CESANO" DAL KM 02+800 AL KM 03+500 CIRCA - S.P. N. 15 "DI GENGA" AL KM 27+000 CIRCA. COMUNI VARI - RR.OO. DI JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 95.01/C). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TERZA ADESIONE (COD. INT. 95.01/C) E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO (COD. INT. 95.01).

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smeì, (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;



Provincia  
di Ancona

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 di € 1.800.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 4/09/2023 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, con l'offerta del -22,90% e per l'importo contrattuale di € 1.127.911,50 (comprensivi di € 43.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del – 22,90%	1.084.411,50
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	43.500,00
Totale Accordo Quadro		1.127.911,50
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	332.947,97
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.140,53
Totale C)		672.088,50
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTI:

- il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 22,90%;
- la cauzione definitiva costituita dall'impresa affidataria mediante polizza fideiussoria n. 1710.00.27.2799869060 emessa da "SACE BT S.p.a." in data 21.09.2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 419 del 04/04/2024 mediante la quale:

- veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Prima adesione all'Accordo Quadro per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 3 "Della Val Musone" dal km



Provincia  
di Ancona

15+000 al km 19+650 circa a tratti – Comune di Osimo – Località Casenuove (Cod. Int. 95.01/A)” nell’ammontare complessivo di € 407.076,38 oltre IVA 22%;

- veniva disposto di liquidare alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403) con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, dedotta la somma di € 346.919,00 (certificato di pagamento n. 1 del 5.12.2023) il credito residuo di € 60.157,38 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 73.392,00 (iva compresa);
- veniva approvato il quadro economico finale della prima adesione sopradetta nell’importo complessivo di € 540.000,00 così suddivisi:

		IMPORTO LAVORI	407.076,38
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		28.867,43
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		8.499,39
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		6.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte		89.556,80
		Totale C)	132.923,62
TOTALE PROGETTO			540.000,00

- veniva dato atto che la spesa di € 73.392,00 (iva compresa) è finanziata con i Fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, imp. n. 282/2024, sub-impegno n. 80/2024;
- veniva disposto di ridurre il sub-impegno n. 80/2024 di € 1.062,80 assunto sull’impegno n. 282/2024 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 455 del 11.04.2024 mediante la quale:

- veniva disposto di aderire all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)”;
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato “Seconda adesione all’Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 “Del Vallone” tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 “Di Montegallo” tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona” nell’ammontare complessivo di € 1.063.471,35 di cui € 786.309,63 per lavori ed € 277.161,71 per somme a disposizione;



- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024;
- veniva dato atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del -22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%);
- veniva modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 22,90%		1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
Totale C)		605.742,85
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 855 del 17/07/2024, tra le altre cose, veniva modificato il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro cod. int. 95.01 – nella sola parte delle somme a disposizione – nell'importo complessivo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 22,90%		1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		



Provincia  
di Ancona

C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	62.352,81
C04	Imprevisti	235.653,47
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
	Totale C)	605.742,85
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1.800.000,00</b>

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1566 del 10.12.2024 mediante la quale:

- veniva approvato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo alla "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Poverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegallo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona. Cod. Int. 95.01/B" nell'ammontare complessivo di € 730.224,47 oltre IVA 22%;
- veniva disposto di liquidare alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F./P.I. 01972050403) con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, dedotta la somma già concessa di € 642.608,00 (certificato di pagamento n. 1 del 24.05.2024) il credito residuo di € 87.616,47 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 106.892,09 (iva compresa);
- veniva approvato il quadro economico finale della seconda adesione all'accordo quadro in oggetto (Cod. Int. 95.01/B) nell'importo complessivo di € 945.706,55 così suddivisi:

	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>730.224,47</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
Lavori, forniture e servizi in economia		33.485,38
Spese tecniche		16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio		5.173,73
IVA 22% ed eventuali altre imposte		160.649,38
	<b>Totale B)</b>	<b>215.482,08</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>945.706,55</b>

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 225 del 21/02/2025 mediante la quale:
- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)";
  - veniva approvato il progetto esecutivo (cod. int. 95.01/C) denominato "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:
    - S.P. n. 9 "Castelferretti-Montecarotto" a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550;
    - S.P. n. 11 "Castelli" dal km 37+600 al km 37+990;
    - S.P. n. 18 "Jesi-Monterado" al km 25+500 ed il km 27+000 circa;
    - S.P. 19 "della Val Cesano" dal km 02+800 al km 03+500 circa;
    - S.P. 15 "di Genga" al km 27+000 circa;
- Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano" nell'ammontare complessivo di € 255.653,12 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	259.833,54
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	252.038,53
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	194.321,71
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	7.795,01
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>	<b>202.116,72</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	
Lavori, forniture e servizi in economia	874,06
Spese tecniche	5.196,67
Spese per accertamenti di laboratorio	3.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	44.465,68
<b>Totale B)</b>	<b>53.536,41</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>255.653,12</b>

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 3 del 13/02/2025;
- veniva dato atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima, alla seconda e alla terza adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.340.288,71 al netto del ribasso del -22,90% (iva esclusa) di cui € 212.377,21 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 18,83%);
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 di € 255.653,12 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 217/2025 di € 246.582,40 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta IMPRESA COROMANO s.r.l.;



Provincia  
di Ancona

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 218/2025 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 523/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 relativamente agli incentivi tecnici;
- veniva altresì modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2023		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 22,90%		1.288.597,99
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		51.690,72
Totale Accordo Quadro		1.340.288,71
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	63.226,67
C04	Imprevisti	51.424,43
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	36.196,67
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	294.863,52
Totale C)		459.711,29
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto relativo alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto e registrato con il rep. n. 1105 in data 26/02/2025, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L.;

TENUTO CONTO che la consegna dei lavori relativi alla terza adesione è avvenuta il 4/03/2025 come da relativo verbale di consegna dei lavori redatto in pari data, con termine di ultimazione previsto per il giorno 02/04/2025 (30 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 256 del 28/02/2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto dei lavori ricompresi nella terza adesione all'Accordo Quadro sopra richiamato, in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – Lavori stradali, per un importo netto di € 98.535,58 di cui € 4.441,10 per oneri di sicurezza, da

corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 621 del 12/05/2025 mediante la quale:

- veniva disposto di approvare il I SAL n. 1 inerente i lavori cod. int. 95.01/C relativi alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, ammontano ad € 181.668,42 oltre Iva 22%;
- veniva approvato il certificato di pagamento n. 1 del 01/04/2025 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 180.760,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 220.527,20;
- veniva disposto di liquidare la somma complessiva di € 220.527,20 nel modo seguente:
  - € 122.352,25 (€ 82.585,05 + iva 22% pari ad € 39.767,20 e calcolata sull'importo totale di € 180.760,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
  - € 98.174,95 all'impresa CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota del 14/04/2025, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 14977 in pari data, e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1 della terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 14977/2025;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori relativi alla terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto risulta avvenuta in data 20.03.2025, come da relativo certificato redatto in data 01.04.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 26101 del 25.06.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione della terza adesione all'accordo quadro in argomento, nell'ammontare complessivo di netti € 201.853,80 da cui dedotta la somma di € 180.760,00 (certificato di pagamento n. 1 del 01.04.2025) quale acconto già concesso, resta il credito residuo dell'impresa pari ad € 21.093,80 oltre IVA al 22%, per un totale di € 25.734,44;

TENUTO CONTO che con nota 30157/2025 l'appaltatore e il subappaltatore dichiarano congiuntamente che il subappaltatore - CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) - non risulta creditore di nessuna somma, per quanto riguarda le lavorazioni eseguite in subappalto nell'ambito della terza adesione all'accordo quadro in oggetto;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi delle seguenti imprese:

- IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.I. 01972050403) - DURC on line prot. INPS\_46109186 del 03.06.2025 - con scadenza 01.10.2025;

- CONBIT INFRASTRUTTURE S.r.l.s (C.F./P.IVA 02696940416) - DURC on line prot. INAIL\_49939503 del 11.07.2025 - con scadenza 08.11.2025;

VISTA l'attestazione di congruità pervenuta dalla Cassa Edile della Provincia di Ancona con esito positivo (D.M. 143 del 25/06/2021) – protocollo attestazione n. 202500753AN00/3 del 09/06/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo alla terza adesione all'accordo quadro in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 26101/2025 nell'importo di € 201.853,80 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, dedotti € 180.760,00 (certificato di pagamento n. 1 del 01.04.2025) per acconto già concesso, il credito residuo di € 21.093,80 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 25.734,44 (iva compresa);
- di approvare il quadro economico finale della terza adesione all'Accordo Quadro in oggetto (Cod. int. 95.01/C) nell'importo complessivo di € 255.653,12 così suddivisi:

	Euro
IMPORTO CONTRATTUALE	201.853,80
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	4.194,82
Spese tecniche	5.196,67
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	44.407,83
Totale B)	53.799,32
TOTALE PROGETTO (A+B)	255.653,12

- di approvare altresì il quadro economico finale complessivo dell'accordo quadro (cod. int. 95.01), nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO FINALE ACCORDO QUADRO		
Totale Accordo Quadro		1.339.154,65
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	120.777,59



Provincia  
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	36.196,67
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9.257,07
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	294.614,02
	Totale C)	460.845,35
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1.800.000,00</b>

DATO ATTO che l'importo liquidato complessivamente all'impresa affidataria del presente Accordo Quadro in oggetto (Cod. int. 95.01) risulta essere di € 1.339.154,65, oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.633.768,67;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

#### RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

#### DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione della "Terza adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura

stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023.  
Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale:

- S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” a tratti tra il km 51+000 ed il km 58+550;
- S.P. n. 11 “Castelli” dal km 37+600 al km 37+990;
- S.P. n. 18 “Jesi-Monterado” al km 25+500 ed il km 27+000 circa;
- S.P. 19 “della Val Cesano” dal km 02+800 al km 03+500 circa;
- S.P. 15 “di Genga” al km 27+000 circa;

Comuni vari – RR.OO. di Jesi, Senigallia e Fabriano (Cod. int. 95.01/C)”, nell’ammontare complessivo di € 201.853,80, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, dedotti € 180.760,00 (certificato di pagamento n. 1 del 01.04.2025) per acconto già concesso, il credito residuo di € 21.093,80 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 25.734,44 (iva compresa), relativamente alla terza adesione all’Accordo Quadro in oggetto;

4) di approvare il quadro economico finale della terza adesione all’accordo quadro in oggetto (Cod. int. 95.01/C) nell’importo complessivo di € 255.653,12 così suddivisi:

	Euro
IMPORTO CONTRATTUALE	201.853,80
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	4.194,82
Spese tecniche	5.196,67
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A)	44.407,83
Totale B)	53.799,32
TOTALE PROGETTO (A+B)	255.653,12

5) di approvare altresì il quadro economico finale complessivo dell’Accordo Quadro (Cod. int. 95.01) nell’importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:

QUADRO ECONOMICO FINALE ACCORDO QUADRO		
Totale Accordo Quadro		1.339.154,65
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	120.777,59
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	36.196,67
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	9.257,07

	specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte	294.614,02
	Totale C)	460.845,35
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>1.800.000,00</b>

6) di dare atto che il conto finale della terza adesione in oggetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 709 del 05.06.2023 di approvazione dell'Accordo Quadro e determinazione a contrattare;
- Determinazione del Dirigente n. 1107 del 04.09.2023 di aggiudicazione e approvazione nuovo quadro economico;
- Atto di sottomissione n. 3 all'Accordo Quadro;
- Determinazione dirigenziale n. 225 del 21.02.2025 di approvazione terza adesione – progetto definitivo/esecutivo e atto di sottomissione;
- Determinazione dirigenziale n. 256 del 28.02.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione dirigenziale n. 621 del 12.05.2025 di approvazione del SAL n. 1 e pagamento diretto al subappaltatore;
- Contratto dell'Accordo Quadro rep. n. 969 del 13.10.2023;
- Contratto applicativo rep. n. 1105 del 26.02.2025;
- Verbale di consegna;
- Libretto delle Misure n. 01;
- Fascicolo buoni – bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità n. 1;
- Registro di contabilità n. 2;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- DURC delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e Durc di Congruità;

7) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799869060 emessa da "SACE BT S.p.a." in data 21.09.2023 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

8) di dare atto che la spesa di € 25.734,44 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16/02/2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 523/2025 e sub-impegno di spesa n. 217/2025;

9) di dare atto che l'importo liquidato complessivamente alla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro in oggetto – IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), risulta essere di € 1.339.154,65, oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 1.633.768,67;

10) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA COROMANO S.R.L. (P.IVA 01972050403);

11) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

12) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

14) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – gestione e sviluppo, ma per momentanea assenza dal servizio di quest'ultima assume la responsabilità del presente procedimento il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del settore III – Lavori Pubblici;
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53;
- il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla terza adesione è: B4EE0019A4.

Ancona, 28/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2023/366.3