

SETTORE III
AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



Provincia
di Ancona



VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 01

Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia COD. INT (86.05).

Impresa Appaltatrice **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.** – Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN)

- Codice fiscale	00982160426
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona	61015866/16
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0300695416
- Posizione cassa edile di Ancona	1303

Contratto rep. n. **924** del **19.12.2022**

Importo a base d'asta	Euro	394.252,94
Ribasso d'asta -20,770%	Euro	81.886,34
Importo netto dei lavori	Euro	312.366,60 e oneri di sicurezza Euro 16.027,67

L'anno **Due milaventiquattro** (2024), il giorno **diciassette** (17), del mese di **Aprile** (04)

- premesso che con verbale in data 31.07.2023 venivano consegnati definitivamente i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni centocinquanta (150) naturali e consecutivi decorrenti, e perciò cessanti il giorno **27.12.2023**;
- vista la proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 44016 del 21.12.2023 e concessa dalla Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 28.12.2023 per effetto della quale il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al **26.03.2024**;
- Visto il verbale n. 1 in data 15.01.2024 con cui vennero sospesi a partire dalla stessa data i suddetti lavori;
- Vista il Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord n. 230 del 16.04.2024 con il quale veniva rilasciata l'autorizzazione idraulica;

- Accertato, quindi, che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione, e che l'impresa non ha dovuto sostenere alcun onere a causa di tale sospensione;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto l'art. 12 del CSA approvato con Determina Dirigenziale n. 1015 del 02/08/2022;

il sottoscritto Ing. Gabriele Dezi, Direttore dei Lavori:

DISPONE

di riprendere immediatamente i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale fissando il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno **27.06.2024**

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori


Dott. Ing. Gabriele Dezi

Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA

Dott. Ing. Gabriele DEZI

A 2513

Ingegneria civile e ambientale,
Industriale e dell'informazione



L'Impresa Appaltatrice

IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL

IMPRESA COSTRUZIONI
MENTUCCI ALDO s.r.l

Presidente del C.d.A.

ING. VINCENZO MENTUCCI

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Monica Ulissi