

SETTORE III
AREA VIABILITA' GESTIONE E SVILUPPO



VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 02

Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (Opera n. 112) intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - Comune di Arcevia - R.O. di Senigallia COD. INT (86.05).

Impresa Appaltatrice **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.** – Via Marche n. 38 – 60019 Senigallia (AN)

| | |
|---|-------------|
| - Codice fiscale | 00982160426 |
| - Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona | 61015866/16 |
| - Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona | 0300695416 |
| - Posizione cassa edile di Ancona | 1303 |

Contratto rep. n. **924** del **19.12.2022**

Importo a base d'asta Euro 394.252,94
Ribasso d'asta -20,770% Euro 81.886,34
Importo netto dei lavori **Euro 312.366,60** e oneri di sicurezza **Euro 16.027,67**

L'anno **Duemilaventiquattro** (2024), il giorno **sedici** (16), del mese di **Settembre** (09)

- premesso che con verbale in data 31.07.2023 venivano consegnati definitivamente i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni centocinquanta (150) naturali e consecutivi decorrenti, e perciò cessanti il giorno **27.12.2023**;
- vista la proroga di 90 giorni richiesta dall'impresa appaltatrice con nota prot. n. 44016 del 21.12.2023 e concessa dalla Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 28.12.2023 per effetto della quale il termine di ultimazione dei lavori veniva posticipato al **26.03.2024**;
- Visto il verbale n. 1 in data 15.01.2024 con cui vennero sospesi a partire dalla stessa data i suddetti lavori;
- Visto il verbale n. 1 in data 17.04.2024 con cui vennero ripresi a partire dalla stessa data gli stessi lavori fissando il nuovo termine di ultimazione per il giorno 27.06.2024;

- Visto il verbale n. 2 in data 01.06.2024 con cui vennero sospesi a partire dalla stessa data i suddetti lavori;
- Accertato, che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione, e che l'impresa non ha dovuto sostenere alcun onere a causa di tale sospensione;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;
- Visto l'art. 12 del CSA approvato con Determina Dirigenziale n. 1015 del 02/08/2022;

il sottoscritto Ing. Gabriele Dezi, Direttore dei Lavori:

DISPONE

di riprendere immediatamente i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale fissando il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno **13.10.2024**

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Ordine degli Ingegneri della provincia di
ANCONA
Dott. Ing. Gabriele Dezi
A 28/13
Ingegneria civile e ambientale,
Industriale e dell'informazione

L'Impresa Appaltatrice
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL
IMPRESA COSTRUZIONI
MENTUCCI ALDO s.r.l.
Presidente del C.d.A.
(MENTUCCI MENTUCCI)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi