



CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. 18 "Jesi-Monterado" al km 24+225 (opera n. 178) comune di Trecastelli - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - comune di Arcevia**

Impresa affidataria ed esecutrice: Impresa Appaltatrice **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO srl** – Via Marche 38 – 60019 Senigallia (AN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Ancona	003743092/81
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0300695416
- Posizione Cassa Edile:	13/03
- Codice fiscale	00982160426

Contratto rep. n. **924** del **19.12.2022**

Importo a base d'asta Euro 394.252,94
Ribasso d'asta -20,77% Euro 81.886,34
Importo netto dei lavori Euro **312.366,60** e oneri sicurezza Euro **16.027,67**
Importo netto dei lavori di variante Euro **349.714,41** e oneri sicurezza Euro **41.498,60**

CUP: H47H18001370001

CIG: 933605437C

L'anno **Duemilaventicinque** (2025) , il giorno **Ventotto** (28), del mese di **Febbraio** (02) :

- considerato che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **31.07.2023** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **27.12.2023** per complessivi giorni **Centocinquanta (150)** naturali e consecutivi;
- vista la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori di 90 giorni concessa in data 27.12.2023 fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 26.03.2024;
- visto il verbale di sospensione n.1 del 15.01.2024 e successivo verbale di ripresa del 17.04.2024 fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 27.06.2024;
- visto il verbale di sospensione n.2 del 01.06.2024 e successivo verbale di ripresa del 16.09.2024 fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 13/10/2024;
- vista la seconda concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori di 140 giorni concessa in data 05.10.2024 fissando il nuovo termine di ultimazione dei lavori per il giorno 02.03.2025;
- visto l'atto di sottomissione della perizia di variante n. 1 (approvata con Determinazione del Dirigente n. 120 del 31/01/2025) sottoscritto in data **12.12.2024**;
- vista la comunicazione del 27.02.2025, con cui la stessa ditta comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori il giorno 27.02.2025;
- a seguito dei riscontri eseguiti;

il sottoscritto Dott. Ing. Gabriele Dezi, in qualità di direttore dei lavori

CERTIFICA

L'avvenuta ultimazione delle lavorazioni il giorno **28.02.2025** e quindi entro il termine contrattuale.

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Gabriele Dezi
Firmato digitalmente da
GABRIELE DEZI

Data e ora della firma: 03/03/2025 14:58:25

L'Impresa Appaltatrice
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO srl
MENTUCCI VINICIO
03.03.2025 15:08:49
GMT+01:00

IMPRESA COSTRUZIONI
MENTUCCI ALDO s.r.l.
Il Presidente M.A.S.A.
M. ALDO MENTUCCI

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi



Monica Ulissi
10.06.2025 15:40:57
GMT+01:00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(ai sensi dell'Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011)

Il/la sottoscritto Dott. Ing. Gabriele Dezi nato/a a Ancona (AN) il 21.01.1979 codice fiscale DZEGRL79A21A271D residente a Ancona (AN) in via/piazza Ranieri, n. 24, Tel. 3397481429, Pec/Mail gabriele.dezi@ingpec.eu in qualità di:

[] legale rappresentante della società _____ con sede legale nel Comune di _____ Prov. _____ P.I. _____;

[X] altro Direttore Lavori

valendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.75 del D.P.R. citato e dall'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA

OGGETTO: CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Lavori di adeguamento, miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. 18 "Jesi-Monterado" al km 24+225 (opera n. 178) comune di Trecastelli - S.P. n. 14/1 "Senigallia Albacina" braccio Nidastore al km 04+160 (opera n. 112) Intervento locale per adeguamento barriere di sicurezza stradali - comune di Arcevia

- Che la marca da bollo ID n. 01230658682617 emessa in data 30.10.2024 è stata annullata per la sottoscrizione;
- Si impegna a conservare l'originale della marca da bollo annullata



Luogo e data Ancona, 28.02.2025

IL DICHIARANTE
(cognome e nome)

Gabriele Dezi

N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità.

