

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 15/07/2025 n. 902

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. APPROVAZIONE SAL N. 2 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE KRAUSE ITALIA S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 27/08/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 318.802,36 per lavori ed € 81.197,64 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1411/2024 di € 400.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1411/2024 è stato rinominato con il n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 172 del 11/02/2025 attraverso la quale:
- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
 - veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 di € 307.946,90 sull'impegno n. 300/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
 - veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		252.415,49
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
04	Imprevisti	62.000,00
07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41
Totale C)		147.584,51
TOTALE PROGETTO		400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1106 del 11.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 14.04.2025, con ultimazione prevista per il giorno 12.07.2025 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 599 del 06/05/2025 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.lgs. 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'importo netto di € 290.076,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.381,12
07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,92
TOTALE PROGETTO		400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 23/04/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 16379 in data 24.04.2025;

- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 assunto sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 45.945,94 in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 662 del 19/05/2025 attraverso la quale veniva autorizzata l'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Trattamento superficiale a freddo tipo slurry-seal – in favore della ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Caduti per la Libertà n. 14 – cap 40057, per un importo netto di € 57.003,40 di cui € 216,60 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 69.194,54 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OG3 di € 145.009,04), ai sensi dell'art. 119, comma 1, D.lgs. 36/2023;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risultava che a tutto il 29/04/2025 erano stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 199.451,21 oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 14/05/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 198.453,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 242.112,66;

VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 06/06/2025 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 260.389,41 oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 24/06/2025 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 60.634,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 73.973,48;

VISTA la nota prot. n. 28110 del 10/07/2025, mediante la quale la ditta Costruzioni Nasoni S.r.l. dichiara che l'importo netto di € 52.316,28 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Caduti per la Libertà n. 14 – cap 40057 (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 2° SAL dei lavori di che trattasi, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 28110/2025;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (DURC prot. INAIL_49403097 con scadenza 04/10/2025);
- KRAUSE ITALIA S.R.L. (DURC prot. INAIL_49421520 con scadenza 07/10/2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 2 e liquidare l'importo complessivo di € 73.973,48 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 21.657,2 (€ 8.317,72 + iva 22% pari ad € 13.339,48 e calcolata sull'importo totale di € 60.634,00) alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
- € 52.316,28 alla ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343), attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 28110/2025;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di approvare il SAL n. 2 inerente i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e

Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)”, da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, ammontano ad € 260.389,41 oltre Iva al 22%;

- 3) di approvare il certificato di pagamento n. 2 del 24/06/2025 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 60.634,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 73.973,48;
- 4) di liquidare la somma complessiva di € 73.973,48 (iva compresa) nel modo seguente:
 - € 21.657,2 (€ 8.317,72 + iva 22% pari ad € 13.339,48 e calcolata sull'importo totale di € 60.634,00) alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032;
 - € 52.316,28 alla ditta KRAUSE ITALIA S.R.L. (C.F./P.IVA 02102580343) con sede legale a Granarolo dell'Emilia (BO), Via Caduti per la Libertà n. 14 – cap 40057, stante la nota del 10/07/2025, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 28110 in pari data, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 2 dei lavori di che trattasi, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 28110/2025;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 73.973,48 (€ 60.634,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, imp. 300/2025, sub-impegno di spesa n. 207/2025;
- 6) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 8) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che:
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001690001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: B2FFBB144A;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";
 - l'obbligazione è esigibile nel 2025.

Ancona, 15/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): GIORGETTI GIORGIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/381

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 902 DEL 15/07/2025

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. APPROVAZIONE SAL N. 2 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE KRAUSE ITALIA S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 902 del 15/07/2025

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
«TableStart:movimenti»						

«TableEnd:movimenti»

Note:

Ancona, 15/07/2025

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)