



PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III
Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
SULLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200
A TRATTI E S.P. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM
1+200. COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO
OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 90.04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: COSTRUZIONI NASONI S.R.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Maurizio Tisba

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 28.04.001.00 2 29/04/2025	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa).					6,00		
	SOMMANO h					6,00		
2 28.03.004.00 3 29/04/2025	Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e rel ... il prezzo dell'operaio specializzato Motore da 45 CV (34 KW) (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa).					6,00		
	SOMMANO h					6,00		
3 19.13.011.00 1 29/04/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00							
	VEDI ALLEGATO 1							
	CAMPODIEGOLI - SP16 DAL KM 25+350 AL KM 25+600 CIRCA	3,00	7,30	1,000		21,90		
		3,00	8,00	1,000		24,00		
	MOLINACCIO - SP16 DAL KM 20+200 AL KM 20+900 CIRCA	3,00	7,10	1,500		31,95		
		3,00	12,80	0,500		19,20		
		3,00	16,70	0,500		25,05		
		3,00	19,60	0,500		29,40		
		3,00	2,05	0,500		3,08		
	COLLINE - SP16 DAL KM 18+375 AL KM 19+100 CIRCA	3,00	6,90	1,800		37,26		
		3,00	8,10	2,400		58,32		
	MARENELLA - SP16 DAL KM 17+700 AL KM 17+900 CIRCA	3,00	8,00	2,300		55,20		
		3,00	3,50	0,500		5,25		
		3,00	6,80	2,700		55,08		
	BUSCO - SP16 DAL KM 14+425 AL KM 14+670 CIRCA	3,00	7,20	2,000		43,20		
		3,00	7,20	2,000		43,20		
	SOMMANO m³xcm					452,09		
4 19.13.004.00 1 29/04/2025	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.							
	VEDI ALLEGATO 2					8'509,00		
	SOMMANO 100 kg					8'509,00		
5 19.13.006 29/04/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. -							
	A R I P O R T A R E							

ALLEGATO L)

$$H_H = 3 \text{ cm}$$

FRESATURE

CAMPODIEGOLI 25+350 / 25+600

7,30
7,30 1,00

8,00
8,00 1,00

15,30 MQ

MOLINACCIO 20+200 / 20+900

10,65
7,10 1,50

36,23 MQ

6,40
12,80 0,50

8,35
16,70 0,50

9,80
19,60 0,50
2,05

COLLINE 18+375 / 19+100

12,42
6,90 1,80

19,44
8,10 2,90

31,86 MQ

MARENESA 17+700 / 17+900

2,30
18,40
8,00 3,50
7,75
0,50

18,36
6,80 2,70

36,76 MQ

BUSCO 14+525 / 14+670

14,40
7,20 2,00

14,40
7,20 2,00

28,80 MQ

MQ 148,95

ALLEGATO 2)

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0001	2157	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	259,80	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	259,80
A 0002	2158	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	335,60	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	335,60
A 0003	2159	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	306,60	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	306,60
A 0004	2161	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	313,00	GJ871LW	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	313,00
A 0005	2163	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	304,60	EK658AJ	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	302,20	-2,40	-0,79%	302,20
A 0006	2166	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	312,20	GF715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	309,80	-2,40	-0,77%	309,80
A 0007	2167	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	311,60	GB298TM	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	309,40	-2,20	-0,71%	309,40
A 0010	2170	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	263,40	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	263,40	0,00	0,00%	263,40
A 0011	2172	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	412,80	GT921CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	412,80
A 0032	2224	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	267,60	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	267,60
A 0033	2225	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	326,40	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	326,40
A 0034	2227	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	316,00	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	316,00
A 0035	2229	SP 16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	404,40	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	403,20	-1,20	-0,30%	403,20
A 0036	2231	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	309,80	GF715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	308,80	-1,00	-0,32%	308,80
A 0037	2232	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	306,60	FM475NN	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	305,20	-1,40	-0,46%	305,20
A 0038	2236	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	312,00	GF929DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	309,80	-2,20	-0,71%	309,80
A 0039	2237	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	309,80	ER214KZ	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	309,80
A 0040	2239	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	264,80	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	264,80
A 0041	2241	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	330,00	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	330,00
A 0042	2242	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	323,20	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	323,20
A 0043	2245	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	411,80	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	411,80
A 0044	2246	sp16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	313,20	GF715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	313,20
A 0045	2248	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	315,60	GB298TM	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	314,20	-1,40	-0,44%	314,20
A 0046	2250	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	309,20	FM475NN	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	307,80	-1,40	-0,45%	307,80
A 0047	2251	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	310,20	ER214KZ	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	310,20	0,00	0,00%	310,20
A 0048	2252	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	258,20	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	258,20
A 0049	2253	SP16	Sassoferrato	BYNDER	Q.li	316,20	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	28/04/2025	0,00	0,00	0,00%	316,20

8509,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
COSTRUZIONI NASONI S.R.L.

L'ASSISTENTE CONTABILE
Geom. Daniele Donati

ALLEGATO 3)

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0012	2178	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	314,80	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	314,80
A 0013	2180	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	326,60	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	0,00	0,00	0,00%	326,60
A 0014	2183	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	309,20	EK658AJ	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	308,20	-1,00	-0,32%	308,20
A 0015	2184	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	305,60	GF715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	23/04/2025	306,00	0,40	0,13%	305,60
A 0016	2190	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	259,00	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	259,00
A 0017	2191	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	319,20	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	319,20
A 0018	2192	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	408,00	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	408,00
A 0019	2194	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	306,80	GE715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	310,00	3,20	1,04%	306,80
A 0020	2196	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	309,80	GB298TM	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	312,00	2,20	0,71%	309,80
A 0021	2200	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	306,00	EK658AJ	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	308,00	2,00	0,65%	306,00
A 0022	2202	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	305,00	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	305,00
A 0023	2204	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	312,20	EK116YL	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	312,20
A 0024	2206	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	268,40	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	268,40
A 0025	2210	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	320,80	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	320,80
A 0026	2211	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	404,60	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	404,60
A 0027	2212	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	318,00	GF715DK	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	318,00
A 0028	2213	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	321,40	GB298TM	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	321,40
A 0029	2218	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	308,00	EK658AJ	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	306,80	-1,20	-0,39%	306,80
A 0030	2219	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	306,80	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	308,00	1,20	0,39%	306,80
A 0031	2221	SP 16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	75,60	EK116YL	COSTRUZIONI NASONI SRL	24/04/2025	0,00	0,00	0,00%	75,60
A 0050	2259	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	266,60	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	266,60
A 0051	2261	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	405,80	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	405,80
A 0052	2263	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	317,60	GA981MY	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	314,80	-2,80	-0,88%	314,80
A 0053	2265	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	308,20	GJ871LW	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	310,80	2,60	0,84%	308,20
A 0054	2267	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	301,40	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	302,80	1,40	0,46%	301,40
A 0055	2269	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	266,00	GT920CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	266,00
A 0056	2270	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	392,20	GT912CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	392,20
A 0057	2277	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	198,00	GT930CT	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	198,00
A 0058	2278	SP16	Sassoferrato	TAPPETO	Q.li	169,00	FD514RB	COSTRUZIONI NASONI SRL	29/04/2025	0,00	0,00	0,00%	169,00

8725,60

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
COSTRUZIONI NASONI S. R. L.

L'ASSISTENTE CONTABILE
Geom. Daniele Donati