

**SETTORE III**  
**AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO**

**Relazione sul conto finale**

*art. 200, comma 2 del regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207*

**Oggetto: 3° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021-2022-2023. Cod. Int. (88.03). Annualità 2023. CUP H47H20001540001 – CIG B2EAF8672F**

Impresa Appaltatrice **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO – STRADA**  
PROVINCIALE 333 snc – cap 81050 – SANTA MARIA LA FOSSA (CE)

|  |             |
|--|-------------|
| – Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Caserta | 20611226/87 |
| – Posizione previdenziale I.N.P.S. di Caserta  | 2010820416  |
| – Posizione Cassa Edile di Caserta CE00        | 24521       |
| – Codice fiscale                               | 04495400618 |

Contratto A.Q. rep. n. **880** del **01.02.2022**

|  |              |
|--|--------------|
| – Importo a base d'asta:                           | € 252.525,00 |
| – Ribasso d'asta:                                  | -30,299%     |
| – Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: | € 6.475,00   |
| – Importo Contrattuale:                            | € 259.000,00 |

3^ Contratto Applicativo Anno 2023 rep. n. **1034** del **10.09.2024**

|  |              |
|--|--------------|
| – Importo totale lavorazioni da computo metrico:   | € 117.460,09 |
| – Importo esecuzione a base d'asta:                | € 114.523,59 |
| – Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza: | € 2.936,50   |
| – Importo Contrattuale:                            | € 82.760,59  |

• **Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento della segnaletica stradale sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona – Anni 2020-21-22 – Cod. Int. (88.03) è stato redatto dalla Provincia di Ancona – Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo - ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. **1138** del **02.09.2021** per l'importo complessivo di € 325.044,22 così ripartito:

|  |                     |
|--|---------------------|
| A) Per lavori a base d'asta                            | € 252.525,00        |
| B) Oneri per sicurezza (oneri diretti)                 | € 6.475,00          |
| <b>TOTALE ACCORDO QUADRO</b>                           | <b>€ 259.000,00</b> |
| C) Somme a disposizione dell'Amministrazione           |                     |
| C01Lavori servizi e forniture in economia IVA compresa | € 3.074,22          |
| C07Spese tecniche                                      | € 5.990,00          |
| C12IVA 22%   | € 56.980,00         |



Provincia  
di Ancona

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 66.044,22**

**IMPORTO COMPLESSIVO**

**€ 325.044,22**

L'importo complessivo dell'accordo quadro, pari a € 325.044,22 suddiviso sulle tre annualità 2021-2022-2023 ciascuna di € 400.00,00, risulta finanziato con fondi statali L.160/2019 art.1 c.62, ripartiti con D.M. 123/2020 e disponibili al Cap. 20161002500 dei relativi esercizi finanziari.

• **Assuntore dei lavori:**

A seguito di procedura di gara aperta è rimasta aggiudicataria la ditta **CONSORZIO STABILE RAFFAELE RUSSO** C.F./P.I. 04495400618, con sede legale a Santa Maria La Fossa (CE) – Via Strada provinciale 333, snc, con l'offerta del -30,299% (Trentavirgoladuecentonovantanovepercento).

• **Contratto Accordo Quadro**

Il contratto dell'Accordo Quadro è stato stipulato in data **01.02.2022** rep. n. **880**

• **3° Adesione Accordo Quadro anno 2023**

Con Determinazione del Dirigente n. **1065** del **09.09.2024** è stata approvata la terza adesione all'accordo quadro per l'anno 2023, con il relativo quadro economico così ripartito:

**A) Importo esecuzione delle lavorazioni**

|  |    |            |
|--|----|------------|
| 1) da computo metrico  | €. | 117.460,09 |
| 2) Importo esecuzione del servizio a base d'asta                     | €. | 114.523,59 |
| 3) Importo netto al ribasso del 30,299% [ $2 \times (1 - 0,30299)$ ] | €. | 79.824,09  |

**B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

|  |    |          |
|--|----|----------|
| 4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti | €. | 2.936,50 |
|--|----|----------|

**IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)**

**€ 82.760,59**

**C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

|  |    |           |
|--|----|-----------|
| 5) C01 Lavori e servizi in economia            | €. | 20.203,08 |
| 6) C07 Spese tecniche                          | €. | 1.764,00  |
| 7) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b) | €. | 18.207,33 |

Totale C) = €.

40.174,41

**TOTALE INTERVENTO**

**€ 122.935,00**

• **3° Contratto applicativo anno 2023**

Il contratto applicativo è stato stipulato in data **10.09.2024** rep. n. **1034**.

• **Descrizione dell'intervento**

I lavori relativi al seguente intervento, che hanno interessato diverse strade provinciali suddivise tra i 4 Reparti Operativi della Provincia di Ancona, sono stati il rifacimento in ripasso di segnaletica orizzontale e nuova segnaletica orizzontale su alcuni tratti di nuovi asfalti.

- **Subappalto**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato autorizzato alcun subappalto.

- **Cauzione**

Come dall'art. 18 dello schema dell'accordo quadro, e dichiarato nell'art. 8 del contratto rep. n. 880 in data 01/02/2022, l'impresa ha costituito cauzione definitiva nella misura e termini di legge mediante polizza fideiussoria num. 1063425159 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.A. ", in data 11/01/2022.

- **Assicurazione per danni e RCT**

Come dall'art. 18 dello schema dell'accordo quadro, e dichiarato nell'art. 8 del contratto rep. n. 880 in data 01/02/2022, l'impresa ha stipulato polizza assicurativa, per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, num. 1063425160 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.A. ", in data 12/01/2022.

- **Consegna lavori**

I lavori sono stati definitivamente consegnati il giorno **10.09.2024** con verbale redatto in pari data.

- **Tempo stabilito per l'esecuzione**

Il tempo di esecuzione dei Lavori prestabilito è di **120** (Centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale consegna e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno **28.12.2024 (per mero errore di calcolo)**.

- **Proroghe concesse**

Durante l'esecuzione di lavori non sono state richieste o concesse proroghe del contratto, salvo che l'impresa, contestualmente alla comunicazione dell'ultimazione lavori, ha richiesto una proroga di 30 giorni al solo fine di eliminare alcuni difetti di esecuzione riscontrati dalla D.L., che è stata concessa.

Quindi la scadenza del tempo utile restava fissata per il giorno **28.12.2024**.

- **Sospensione e ripresa**

Durante l'esecuzione non e' stata necessaria alcuna sospensione.

- **Ultimazione dei lavori**

L'impresa appaltatrice con comunicazione del 30/12/2024, assunta al protocollo dell'ente al n. 46430 del 31.12.2024 comunicava di aver ultimato i lavori il giorno 28.12.2024. In data 04.02.2025 è stato redatto il Certificato di ultimazione dei lavori che stabiliva l'ultimazione degli stessi il giorno **28.12.2024** e quindi entro il termine stabilito.

- **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione del servizio non si sono verificati danni di forza maggiore.

- **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori

- **Variazioni apportate**

Non sono state apportate variazioni al progetto.

- **Anticipazione contrattuale**

L'impresa non ha richiesto la concessione della prevista anticipazione contrattuale.

- **Certificati di pagamento**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi Certificati di Pagamento.

- **Riserve dell'impresa**

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

- **Infortunio nel corso del servizio**

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

- **Cessione dei crediti da parte dell'impresa**

Dagli atti in possesso del Direttore dei lavori l'impresa appaltatrice non ha ceduto i propri crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

- **Avvisi ad opponendum**

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti, ed in sostituzione di essi il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione del servizio di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

- **Assicurazione degli operai**

L'impresa appaltatrice ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Caserta n. 20611226/87 con decorrenza continuativa.

- **Assicurazione sociali**

È stata verificata la regolarità dell'impresa appaltatrice mediante acquisizione di DURC prot. INPS\_45092504 con scadenza 15.07.2025.

- **Conto finale**

Lo stato finale è stato redatto in data 10/06/2025 per l'importo complessivo di € 77.882,39 (euro settantasettemilaottocentottantadue/39), e cioè

- per lavori a misura a seguito di ribasso

**€ 77.882,39**

Secondo il detto stato finale resta quindi  
il credito netto dell'impresa in

**€ 77.882,39**

- **Direzione dei lavori**

L'ufficio di Direzione Lavori costituito con Determinazione del Dirigente 794 del 19.06.2023, e come poi integrato in accordo tra RUP e DL, è stato composto da:

Responsabile unico del procedimento: **Dott. Ing. Monica Ulissi**

Direttori dei Lavori

**Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Anna Barucca.**

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: **Dott. Ing. Alessia Montucchiari**

Ispettori di cantiere: **Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom. Anna Barucca**

Ancona, 10.06.2025

Il Direttore dei lavori  
**Geom. Maurizio Tisba**

Visto, accertato e confermato:  
Il Responsabile del Procedimento  
**Dott. Ing. Monica Ulissi**