

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 11/11/2025 n. 1471**

#### **Settore III**

#### **3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti**

##### **3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo**

**OGGETTO:** LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - REPARTO OPERATIVO DI JESI. COD. INT. (93.03). APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, adottato con Decreto del Presidente della Provincia n. 177 del 30/11/2022 e approvato con Delibera di Consiglio n. 61 del 15.12.2022, così come modificato con Delibera di Consiglio n. 4/2023, con Delibera di Consiglio n. 16/2023, con Delibera di Consiglio n. 26/2023 e con Delibera di Consiglio n. 43/2023, risultano previsti, tra gli altri, i lavori denominati “Lavori di rinforzo delle fondazioni delle pile del ponte sul torrente Cesola (Opera n. 293) al km 01+317 della S.P. n. 502 di Cingoli – Comune di Jesi – R.O. di Jesi. cod. int. 93.03” nell’importo complessivo di € 240.000,00;

TENUTO CONTO che il finanziamento dei suddetti lavori è previsto con i fondi statali in virtù del D.M. n. 225 del 7.05.2021 ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14/08/2000, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13/10/2020 n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città Metropolitane” e disponibili al Cap. 20210050004;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1252 del 04/10/2022 attraverso la quale veniva assunto, ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. 267/2000, l’accertamento di entrata n. 523/2022 al Capitolo di entrata 40201009 dell’esercizio finanziario 2022 – Trasferimenti Statali ponti D.M. n. 225/2021 – nell’importo di € 4.191.867,01 (incassato con ordinativo n. 12018 del 04/10/2022) nel quale rientra la somma di € 240.000,00 riferita ai lavori in oggetto;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1681 del 20.12.2023:

- veniva conferito, alla società IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 02403470418) con sede legale in Via Bedosti, n. 21 – cap 61122 – Pesaro (PU), in persona del legale rappresentante Ing. Giacomo Furlani, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento, per un importo netto pari ad € 10.740,34 oltre contributo INARCASSA 4% e IVA al 22%, per un importo totale di € 13.627,34, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 di € 240.000,00 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, pari all'importo complessivo dei lavori;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 518/2023 di € 13.627,34 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023 in favore della società IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 02403470418);

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1715 del 22.12.2023:

- veniva affidato lo svolgimento delle indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche da eseguirsi nella zona in cui è posizionato il ponte sul Torrente Cesola (Opera. n. 293) al km 01+317 della S.P. n. 502 "di Cingoli – Comune di Jesi", alla ditta GECO S.R.L. (C.F. e P.I. 02541280422) con sede legale in Via Osoppo n. 38 – cap 60015 – Falconara Marittima (AN), per l'importo netto di € 3.829,27 oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.671,71 (iva compresa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, il sub-impegno di spesa n. 523/2023 di € 4.671,71 (iva compresa) sulla prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, in favore della ditta GECO S.R.L. (C.F. e P.I. 02541280422);

PRESO ATTO che l'impegno di spesa n. 2137/2023 è stato rinominato con il n. 323/2024 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 985 del 12.08.2024 attraverso la quale:

- veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in argomento, acquisito al protocollo dell'ente con il n. 27578/2024, per un importo complessivo di € 240.000,00;
- veniva dato atto che la somma complessiva di € 240.000,00 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 – impegno di spesa n. 323/2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1310 del 29/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto trasmesso con prot. n. 32894/2024 così come integrato e rettificato con nota prot. n. 38536/2024, nell'ammontare complessivo di € 240.000,00 - di cui € 144.687,27 per lavori ed € 95.312,73 per somme a disposizione;

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG8 "Opere idrauliche") mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 su piattaforma elettronica MePa (contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 240.000,00 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 – impegno di spesa n. 323/2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 427/2024 di € 2.893,74 sull'impegno n. 323/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024 relativo agli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1632 del 20/12/2024 mediante la quale:

- veniva affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, l'appalto in oggetto, alla ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – C.A.P. 60041, con l'offerta del - 1,500% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 142.663,83 (comprensivo di € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 174.049,87 (iva compresa);
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 240.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	132.872,35
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	9.791,48
TOTALE APPALTO (A+B)		142.663,83
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.468,60
C04	Imprevisti	12.180,57
C05	Acquisizione aree o immobili	5.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	27.129,25 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023
C08	Spese per attività di consulenza o di supporto	1.500,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	4.671,71

	previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	31.386,04
	Totale C)	97.336,17
	TOTALE PROGETTO	240.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 490/2024 di € 174.049,87 sull'impegno n. 323/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 323/2024 è stato rinominato con il n. 317/2025 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025 – sub-impegno di spesa n. 186/2025 relativo all'appaltatore;

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1098 del 05.02.2025;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti in via d'urgenza, sottoscritto in data 27.01.2025, con ultimazione prevista per il giorno 26.05.2025 (120 giorni);
- la polizza fidejussoria n. VH049353/DE emessa da "Allgemeine Versicherungen AG" in data 17/01/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

VISTA la determina dirigenziale n. 734 del 10/06/2025 con la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera c), punto 2), del D.lgs. 36/2023 e relativa ai lavori in oggetto nell'importo netto di € 168.936,95 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribassato del – 1,500%)	159.145,47
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	9.791,48
TOTALE APPALTO (A+B)	168.936,95
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	6.767,67
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	27.129,25 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023)

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	37.166,13
	Totale C)	71.063,05
	TOTALE PROGETTO	240.000,00

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 26/05/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 22745 in data 30.05.2025;
- veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine veniva previsto per il giorno 25/06/2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 186/2025 assunto sull'impegno n. 317/2025 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025, di € 32.053,21 in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 02187800426);

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 886 del 10/07/2025 veniva prorogato, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. 36/2023, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 20 giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 15/07/2025;

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 14/07/2025 mediante il quale viene disposto di sospendere i lavori a decorrere dallo stesso giorno, in conseguenza del rinvenimento di un ordigno bellico, a cui è seguito un sopralluogo in cantiere con la presenza del personale dei Carabinieri, costituito anche da tecnici artificieri, i quali hanno prescritto di sospendere i lavori nelle aree limitrofe all'ordigno, fino all'intervento risolutivo degli artificieri dell'esercito;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 21/07/2025 il quale disponeva di riprendere immediatamente i lavori in oggetto, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno 22/07/2025;

RILEVATO che:

- in data 19/05/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 100.338,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 122.412,36;
- in data 06/08/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 2 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 50.924,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 62.127,28;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 21.07.2025, come da relativo certificato redatto in data 30.07.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 42035 del 23.10.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 168.914,00 da cui, dedotti € 100.338,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.05.2025) e la somma di € 50.924,00 (certificato di



pagamento n. 2 del 06.08.2025), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 17.652,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 21.535,44;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L – DURC on line prot. INPS\_48111504 del 03/11/2025 - con scadenza 03/03/2026;

VISTA l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – protocollo 202501303AN00/3 - emessa, con esito positivo, in data 17/10/2025 dalla Cassa edile di Ancona nei confronti dell'impresa FIORI COSTRUZIONI S.R.L.;

**VISTI:**

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

**RITENUTO** pertanto di dover:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 42035/2025 nell'importo di € 168.914,00 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – C.A.P. 60041, dedotti € 100.338,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.05.2025) e la somma di € 50.924,00 (certificato di pagamento n. 2 del 06.08.2025), quali acconti già concessi, il credito residuo di € 17.652,00 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 21.535,44;
- approvare il quadro economico finale complessivo dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di € 240.000,00 così suddivisi:

<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>168.914,00</b>
<b>C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	12.732,13
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	21.192,79 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023)
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	37.161,08
<b>Totale C)</b>		<b>71.086,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>240.000,00</b>

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di rinforzo delle fondazioni delle pile del ponte sul torrente Cesola (Opera n. 293) al km 01+317 della S.P. n. 502 di Cingoli – Comune di Jesi – R.O. di Jesi. cod. int. 93.03" nell'ammontare complessivo di € 168.914,00, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – C.A.P. 60041, dedotta la somma di € 100.338,00 (certificato di pagamento n. 1 del 19.05.2025) e la somma di € 50.924,00 (certificato di pagamento n. 2 del 06.08.2025) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 17.652,00 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 21.535,44 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 240.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		168.914,00
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	12.732,13

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	21.192,79 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023)
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	37.161,08
	Totale C)	71.086,00
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>240.000,00</b>

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1310 del 29.10.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 1632 del 20.12.2024 di affidamento diretto;
- Contratto di Appalto rep. n. 1098 del 05.02.2025;
- Determinazione del Dirigente n. 734 del 10.06.2025 di approvazione della Perizia suppletiva di Variante;
- Verbale di consegna;
- Verbale nuovi prezzi;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo buoni – formulario rifiuti;
- Verbale di sospensione dei lavori n. 01;
- Determinazione del Dirigente n. 886 del 10.07.2025 di concessione di proroga;
- Verbale di ripresa dei lavori n. 01;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità secondo sal;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato produttore delle barriere stradali;
- Dichiarazione posa in opera di barriere di sicurezza;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Documentazione fotografica;
- DURC dell'impresa appaltatrice;
- Fascicolo bolle materiali;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;



- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. VH049353/DE emessa da "Allgemeine Versicherungen AG" in data 17/01/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 21.535,44 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 225 del 7.05.2021, disponibili al 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 317/2025 e sub-impegno di spesa n. 186/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H21003930001;
- il codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4D21A50B7.

Ancona, 11/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2023/49