

Marca da bollo
Euro 16,00

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 01

Oggetto: **LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI. COD. INT. (93.03).**

Impresa Appaltatrice: **FIORI COSTRUZIONI Srl** – Zona Artigianale Fornaci n. 2 – SASSOFERRATO (AN)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Jesi	003249685
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0304919482
- Posizione Cassa Edile Ancona:	068047
- Codice fiscale	02187800426

Determinazione del Dirigente n. 1310 del 29/10/2024 di Approvazione Progetto

Determinazione del Dirigente n. 1632 del 20/12/2024 di Affidamento Diretto

Importo a base d'asta Euro 134.895,79

Ribasso d'asta -1,50% Euro 2.023,44

Importo netto dei lavori **Euro 142.663,83** (di cui € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza)

CUP: H47H21003930001

CIG: B4D21A50B7

L'anno **Duemilaventicinque** (2025) , il giorno **Quattordici** (14), del mese di **Luglio** (07)

- prepresso che con verbale in data 27.01.2025 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni **centoventi giorni** (120) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale e perciò entro il 26.05.2025;

- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 734 del 10/06/2025 veniva approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e contestualmente veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine era previsto per il giorno 25/06/2025;

- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 886 del 10/07/2025 venivano concessi ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi di proroga, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 15/07/2025;

- a seguito di rinvenimento nella mattinata odierna di ordigno bellico, a cui è seguito un sopralluogo in cantiere con la presenza del personale dei Carabinieri, costituito anche da tecnici artificieri, che hanno

prescritto di sospendere i lavori nelle aree limitrofe all'ordigno fino all'intervento risolutivo degli artificieri dell'esercito;

- considerato che i lavori non sono ancora terminati;

il sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Berluti, Direttore dei Lavori:

DISPONE

alla ditta Fiori Costruzioni srl di sospendere a decorrere dal giorno **14.07.2025**, per le cause sopra espresse i lavori indicati in epigrafe e di ciò si redige il presente verbale.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane interrotta.

Atto redatto in unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Alessandro Berluti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

L'Impresa Appaltatrice

Fiori Costruzioni srl

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Alessandro Berluti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)