



CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - R.O. DI JESI. COD. INT. (93.03).**

Impresa Appaltatrice: **FIORI COSTRUZIONI Srl** – Zona Artigianale Fornaci n. 2 – SASSOFERRATO (AN)

– Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Jesi	003249685
– Posizione previdenziale I.N.P.S. di Ancona	0304919482
– Posizione Cassa Edile Ancona:	068047
– Codice fiscale	02187800426

Determinazione del Dirigente n. 1310 del 29/10/2024 di Approvazione Progetto
Determinazione del Dirigente n. 1632 del 20/12/2024 di Affidamento Diretto

Importo a base d'asta	Euro	134.895,79
Ribasso d'asta -1,50%	Euro	2.023,44
Importo netto dei lavori	Euro 142.663,83	(di cui € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza)

CUP: H47H21003930001
CIG: B4D21A50B7

L'anno **Duemilaventicinque** (2025) , il giorno **Trenta** (30), del mese di **Luglio** (07) il sottoscritto Ing. Alessandro Berluti, direttore dei lavori in oggetto:

- premesso che con verbale del 27.01.2025 venivano consegnati i lavori sopraindicati, gli stessi dovevano essere compiuti entro centoventi giorni (120) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale e perciò entro il 26.05.2025;
- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 734 del 10/06/2025 veniva approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e contestualmente veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine era previsto per il giorno 25/06/2025;
- con determina del Dirigente Settore III della Provincia di Ancona n. 886 del 10/07/2025 venivano concessi ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi di proroga, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 15/07/2025;
- Visto il verbale di sospensione lavori n. 1, per il quale in data 14/07/2025 vennero sospesi i suddetti lavori a seguito di rinvenimento di ordigno bellico, a cui è seguito nello stesso giorno un sopralluogo in cantiere con la presenza del personale dei Carabinieri, che hanno prescritto di sospendere i lavori fino all'intervento risolutivo degli artificieri dell'esercito;
- Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 21/07/2025 con il quale si ordinava all'impresa di riprendere immediatamente i lavori fissando il nuovo termine di ultimazione lavori per il giorno 22/07/2025.

- vista la nota del 22/07/2025 (rif. nostro protocollo 29731 in data 22/07/2025), con cui l'Impresa Appaltatrice comunicava che i lavori erano stati ultimati il giorno 21/07/2025;
- a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **21.07.2025** e quindi entro il termine contrattuale.
Il presente verbale redatto in duplice copia, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessandro Berluti

L'Impresa Appaltatrice
Fiori Costruzioni srl

Visto:
Il Responsabile del Progetto
Dott. Ing. Alessandro Berluti