

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 26/11/2025 n. 1568

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" DAL KM 26+300 AL KM 30+300 CIRCA E S.P. N. 76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+360 AL KM 59+207 CIRCA A TRATTI - COMUNI DI AGUGLIANO, JESI, CASTELBELLINO E MAIOLATI SPONTINI - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 96.04. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1294 del 25/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 a tratti e della S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 - Comuni di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati Spontini – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (96.04)" nell'ammontare complessivo di € 1.148.797,00 di cui € 923.442,52 per lavori ed € 225.354,48 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 1.148.797,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1691/2024 di € 1.148.797,00 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto altresì l'accertamento di entrata n. 534/2024 di € 1.148.797,00 al capitolo n. 40201019 dell'esercizio finanziario 2024 relativo al presente finanziamento;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1691/2024 è stato rinominato con il n. 313/2025 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 556 del 24/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507) con sede legale in Località Ponte di Ferro n. 296 – Pomarance (PI) – cap 56045, con l'offerta del -22,239 % e per l'importo contrattuale di € 718.656,10 (comprensivi di € 2.598,86 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 876.760,44 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 285/2025 di € 876.760,44 sull'impegno n. 313/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.148.797,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		716.057,24
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		2.598,86
IMPORTO CONTRATTUALE		718.656,10
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	70.000,00
C04	Imprevisti	172.867,71
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	19.168,85 (di cui € 18.468,85 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	158.104,34
Totale C)		430.140,90
TOTALE PROGETTO		1.148.797,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1125 in data 12.05.2025;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 25.06.2025, con ultimazione prevista per il giorno 22.10.2025 (120 giorni);

- la polizza fidejussoria n. 2025/50/2717097 emessa da “Società Reale Mutua di Assicurazioni” in data 05/05/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 890 del 11/07/2025:

- l'impresa GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in conglomerato bituminoso – in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale a Belforte all'Isauro (PU), Via Enrico Mattei n. 3 - 61020, per un importo netto di € 348.587,16 di cui € 1.299,28 per oneri di sicurezza;
- veniva disposto, così come previsto dall'art. 5 del contratto di subappalto sottoscritto in data 20/06/2025, che l'appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto stesso, acquisito agli atti dell'ente con il protocollo n. 26818/2025;

VISTA la determina dirigenziale n. 1364 del 20/10/2025 con la quale:

- veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto - redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3, 5 e 9, del D.Lgs 36/2023 - nell'importo netto di € 825.417,66 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	822.818,80
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	2.598,86
IMPORTO CONTRATTUALE		825.417,66
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	112.618,61
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	19.168,85 (di cui € 18.468,85 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	181.591,88
Totale C)		323.379,35
TOTALE PROGETTO		1.148.797,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 01 sottoscritto in data 7/10/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 40793 in data 15/10/2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 285/2025 assunto sull'impegno n. 313/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, di € 130.249,10 in favore dell'impresa GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507);

VISTI il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risultava che a tutto il 01/08/2025 erano stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 630.688,62 oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 05/08/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 627.535,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 765.592,70;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 17.10.2025, come da relativo certificato redatto in data 22.10.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 45655 del 19.11.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 825.100,64 da cui, dedotti € 627.535,00 (certificato di pagamento n. 1 del 05.08.2025), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 197.565,64 oltre IVA al 22%, per un totale di € 241.030,08;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- GRANCHI S.R.L – DURC on line prot. INAIL_50859644 del 27/09/2025 - con scadenza 25/01/2026;
- BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. – DURC on line prot. INAIL_51008565 del 03/10/2025 – con scadenza 31/01/2026;

VISTA la fattura quietanzata relativa al pagamento del subappaltatore;

TENUTO CONTO che l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 è stata richiesta dalla ditta appaltatrice, ma non è ancora stata emessa dalla cassa edile;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1170 del 16/09/2025 – veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 96.04 e a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 556/2025 – all'impresa DINAMICA PROJECT S.R.L. (C.F./P.I. 01356390433) con sede legale Via Conce n. 6 a Treia (MC) - Cap 62010, per l'importo netto di € 17.758,20 oltre iva ai sensi di legge, per

complessivi € 21.665,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1281 del 6/10/2025:

- veniva affidato il rifacimento della segnaletica orizzontale e complementare sulle strade oggetto dell'intervento in oggetto, all'impresa G&G S.R.L. (C.F./P.I. 01755660980) con sede legale in Località Bia' Sot snc ad Angolo Terme (BS) Cap 25040, per l'importo netto di € 45.508,80 oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 55.520,74, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- al fine della corretta imputazione dei lavori in economia specificati al punto precedente, veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto (cod. int. 96.04) nell'importo complessivo di € 1.148.797,00 così suddivisi:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	716.057,24
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	2.598,86
IMPORTO CONTRATTUALE		718.656,10
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	110.000,00
C04	Imprevisti	132.867,71
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	19.168,85 (di cui € 18.468,85 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	158.104,34
Totale C)		430.140,90
TOTALE PROGETTO		1.148.797,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1329 del 13.10.2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento delle prove di laboratorio – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 96.04 – all'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 4.475,00 oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 5.459,50 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

- veniva dato atto che la suddetta spesa è finanziata a valere sulla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici” del quadro economico approvato con D.D. n. 1281/2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 45655/2025 nell'importo di € 825.100,64 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507) con sede legale in Località Ponte di Ferro n. 296 – Pomarance (PI) – cap 56045, dedotti € 627.535,00 (certificato di pagamento n. 1 del 05.08.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 197.565,64 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 241.030,08 (iva compresa), previa acquisizione dell'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;
- approvare il conto finale dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di € 1.148.797,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		825.100,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	118.245,87
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	18.468,85
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.459,50
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	181.522,14
Totale C)		323.696,36
TOTALE PROGETTO		1.148.797,00

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 a tratti e della S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 -. Comuni di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati Spontini – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (96.04)" nell'ammontare complessivo di € 825.100,64 oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta GRANCHI S.R.L. (C.F./P.IVA 01248990507) con sede legale in Località Ponte di Ferro n. 296 – Pomarance (PI) – cap 56045, dedotta la somma di € 627.535,00 (certificato di pagamento n. 1 del 05.08.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 197.565,64 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 241.030,08 (iva compresa), previa acquisizione dell'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021;

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 1.148.797,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		825.100,64
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	118.245,87
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	18.468,85
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.459,50
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	181.522,14
Totale C)		323.696,36
TOTALE PROGETTO		1.148.797,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1294 del 25.10.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 556 del 24.04.2025 di affidamento diretto;
- Contratto di Appalto rep. n. 1125 del 12.05.2025;
- Determinazione del Dirigente n. 890 del 11.07.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 1364 del 20.10.2025 di approvazione della Perizia suppletiva di Variante;
- Verbale di consegna;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL e quietanze pagamento subappaltatore;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 2025/50/2717097 emessa da "Società Reale Mutua di Assicurazioni" in data 05/05/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 241.030,08 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, disponibili al 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 313/2025 e sub-impegno di spesa n. 285/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice GRANCHI S.R.L. – C.F. e P.IVA 01248990507;

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H22002420001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4365DC773.

Ancona, 26/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/392