



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 2 "Sirolo – Senigallia" dal km 26+300 al km 30+300 circa e S.P. n. 76 "della Val D'Esino" dal km 54+360 al km 59+207 circa a tratti – Comune di Agugliano, Jesi, Castelbellino e Maiolati S. – Reparto Operativo di Jesi.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** Granchi S.r.l.

Contratto in data 12/05/2025 rep. n. 1125 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 718 656.10

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	923 442.52
Data Consegna:	25/06/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	25/06/2025	Importo per la Sicurezza:	2 598.86
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	22/10/2025	IMPORTO DI VARIANTE	1 060 737.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	2 598.86
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	17/10/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	5







[illegible]