

Marca da bollo € 16,00

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 199 del D.P.R. n. 207/2010)

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA - ALBACINA" TRATTO SAN GIOVANNI - VIGNE - POGGIO SAN ROMUALDO. COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI (COD. INT. 86.02).**

Impresa Appaltatrice: **Costruzioni Stradali Armando di Eleuterio** Frazione Scapriano, snc, Teramo

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Teramo	91298498/83
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Teramo	7902638418
- Cassa Edile di Teramo:	134277
- Codice fiscale	01562720670

Contratto rep. n. **1116** del **14.04.2025**

Importo a base d'asta	€ 360.120,72
Ribasso d'asta -22.011%	€ 79.124,37
Importo netto dei lavori	€ 280.996,35 di cui per oneri di sicurezza € 644,24

L'anno **duemilaventicinque** (2025), il giorno **diciotto** (18), del mese di **Agosto** (08), il sottoscritto Geom. Matteo Pallotta, Direttore dei Lavori in oggetto:

- considerato che la **consegna** dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **20.05.2025** per cui il termine finale per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il giorno **17.08.2025** per complessivi giorni **novanta** (90);
- preso atto della comunicazione prot 27739 del 08.07.2025 con cui l'impresa appaltatrice comunicava l'ultimazione dei lavori avvenuta il giorno **04.07.2025**;
- a seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **04.07.2025**.

Il presente verbale redatto in duplice copia, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

La Direzione dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa Appaltatrice
Impresa di Eleuterio