

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 09/12/2025 n. 1645

#### Settore III

#### 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

##### 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 10 "CAMERANO-LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITA' CAMPANARI, E SULLA S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA - COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1465 del 29/11/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 10 "Camerano-Loreto" dal km 0+000 al km 1+200 circa e tratto Località Campanari, e sulla S.P. n. 7 "Cameranense" dal km 10+950 al km 11+800 circa - Comuni di Camerano e Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.07)" nell'ammontare complessivo di € 560.000,00 di cui € 446.795,72 per lavori ed € 113.204,28 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 560.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1828/2024 di € 560.000,00 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno n. 458/2024 di € 8.635,91 sulla prenotazione sopradetta n. 1828/2024 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

- veniva assunto altresì l'accertamento di entrata n. 563/2024 di € 560.000,00 al Cap. 40201019 dell'esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1828/2024 è stato rinominato con il n. 314/2025 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 491 del 10/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436) con sede legale in Via Divina Pastora n. 24/B – Tolentino (MC) – cap 62029, con l'offerta del -21,920 % e per l'importo contrattuale di € 348.999,32 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 425.779,17 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 274/2025 di € 425.779,17 sull'impegno n. 314/2025 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 560.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto” e la voce C04 “Imprevisti”:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		348.355,08
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		348.999,32
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	50.284,92
C04	Imprevisti	70.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.935,91 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	76.779,85
Totale C)		211.000,68
TOTALE PROGETTO		560.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C02, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

**VISTI:**

- il contratto Rep. n. 1127 del 15.05.2025, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dall'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);
- la polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799906906 emessa da "SACE BT S.P.A." in data 07/05/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

TENUTO CONTO che i lavori venivano consegnati in data 19.06.2025, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 17.08.2025 (60 giorni);

VISTA la determina dirigenziale n. 1271 del 02/10/2025 con la quale:

- veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto - redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 - nell'importo netto di € 400.902,78 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		398.568,42
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		2.334,36
IMPORTO CONTRATTUALE		400.902,78
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	56.962,70
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.935,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	88.198,61
	Totale C)	159.097,22
	TOTALE PROGETTO	560.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva approvato l'atto di sottomissione sottoscritto in data 12/09/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 37840 in data 24.09.2025;

- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 274/2025 assunto sull'impegno n. 314/2025 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, di € 63.322,23 in favore dell'impresa individuale EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);
- veniva prorogato il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di ultimazione è previsto per il giorno 26/09/2025

**RILEVATO che:**

- in data 12/09/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 324.118,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 395.423,96;
- in data 22/10/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 2 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 29.920,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 36.502,40;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 22.09.2025, come da relativo certificato redatto in data 8.10.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 47493 del 3.12.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomenti dal quale si evince che l'ammontare dei lavori è di € 397.687,29 da cui dedotti € 3.390,23 (per difformità nelle percentuali di vuoti su carota rispetto al CSA), l'ammontare dello stato finale risulta di € 394.297,06;

TENUTO CONTO che dedotta la somma di € 324.118,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2025) e dedotta la somma di € 29.920,0 (certificato di pagamento n. 2 del 22.10.2025) quali acconti già concessi, resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 40.259,06 oltre IVA al 22%, per un totale di € 49.116,05;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dell'impresa EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436) – DURC on line prot. INAIL\_51133886 del 13/10/2025 – con scadenza 10/02/2026;

VISTA l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – protocollo attestazione n. 202502359AN02/3 – emessa dalla cassa edile di Ancona nei confronti dell'impresa EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436), con esito positivo;

DATO ATTO che con determinazione n. 1398 del 24/10/2025 – veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori cod. int. 94.07 e a valere sulla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto” del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 1271/2025 – alla ditta ERRECI SEGNALETICA S.R.L., con sede legale in Località Cerella - Sassa Snc – 67100 - L'Aquila (AQ) (C.F./P.I. 01811810660), per l'importo netto di € 18.055,60, oltre Iva 22%, per un totale di € 22.027,83 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.

a) e b) del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1409 del 28.10.2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento delle prove di laboratorio – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.07 – alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 3.240,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 3.952,80 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la suddetta spesa è finanziata a valere sulla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici” del quadro economico approvato con D.D. n. 1271/2025;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1411 del 28/10/2025 veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.07 e a valere sulla voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto” del quadro economico approvato con D.D. n. 1271/2025 – alla ditta CO.RI. S.R.L. (C.F. e P.IVA 01097310435) con sede legale in Via Brecce 229 di Villa Musone – 60025 – Loreto (AN), per l'importo netto di € 19.721,04, oltre Iva 22%, per un totale di € 24.059,67 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 47493/2025 dal quale si evince che l'ammontare dei lavori è di € 397.687,29 da cui dedotti € 3.390,23 (per difformità nelle percentuali di vuoti su carota rispetto al CSA), l'ammontare dello stato finale risulta di € 394.297,06;
- liquidare, in favore della ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436) con sede legale in Via Divina Pastora n. 24/B – Tolentino (MC) – cap 62029, dedotta la somma di € 324.118,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2025) e la somma di € 29.920,00 (certificato di pagamento n. 2 del 22.10.2025) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 40.259,06 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 49.116,05 (iva compresa);
- approvare il conto finale dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di € 560.000,00 così suddivisi:

<b>IMPORTO LAVORI</b>		394.297,06
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	66.068,88
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.935,91
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.952,80
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	86.745,35
Totale C)		165.702,94
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>560.000,00</b>

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 10 "Camerano-Loreto" dal km 0+000 al km 1+200 circa e tratto Località Campanari, e sulla S.P. n. 7 "Cameranense" dal km 10+950 al km 11+800 circa - Comuni di Camerano e Castelfidardo – Reparto Operativo di Ancona – Cod. Int. (94.07)" nell'ammontare complessivo di € 394.297,06 oltre IVA 22% dato dalla differenza tra l'ammontare dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) di € 397.687,29 e la somma di € 3.390,23 per difformità nella percentuale di vuoti su carota rispetto al CSA;

3) di liquidare alla ditta EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436) con sede legale in Via Divina Pastora n. 24/B – Tolentino (MC) – cap 62029, dedotta la somma di € 324.118,00 (certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2025) e la somma di € 29.920,00 (certificato di pagamento n. 2 del 22.10.2025) quali acconti già concessi, il credito residuo di € 40.259,06 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 49.116,05 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 560.000,00 così suddivisi:

		<b>IMPORTO LAVORI</b>	394.297,06
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	66.068,88	
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.935,91	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.952,80	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	86.745,35	
		Totale C)	165.702,94
		TOTALE PROGETTO	560.000,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1465 del 29.11.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 491 del 10.04.2025 di aggiudicazione definitiva;
- Contratto di Appalto rep. n. 1127 del 15.05.2025;
- Determinazione del Dirigente n. 1271 del 02.10.2025 di approvazione della Perizia suppletiva di Variante;
- Verbale di consegna;

- Libretto delle Misure n. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo bolle materiali;
- Fascicolo bolle formulario rifiuti;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL e quietanza pagamento subappaltatore;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799906906 emessa da "SACE BT S.P.A." in data 07/05/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 49.116,05 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, disponibili al 20210050009 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 314/2025 e sub-impegno di spesa n. 274/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI (P.IVA 01138560436);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;



- l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H22002880001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4A2F97CB4.

Ancona, 09/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04

Fascicolo 2024/393