



CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N.10 "CAMERANO - LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITÀ CAMPANARI, S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA.**
COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07
CUP: H97H22002880001 - CIG: B4A2F97CB4

EDILSCAVI DI CICONI GIOVANNI Via Divina Pastora n. 24/b 62029 – Tolentino (MC)

- | | |
|---|-------------|
| - Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Macerata | 351012 |
| - Posizione previdenziale I.N.P.S. di Macerata | 4402419178 |
| - Posizione Cassa Edile di Macerata | 581 |
| - Partita IVA | 01138560436 |

Contratto rep. n. **1127** del **15/05/2025**

Importo a base d'asta	Euro 446.151,48
Ribasso d'asta -21,920%	Euro 97.796,40
Importo netto dei lavori	Euro 348.999,32 di cui per oneri di sicurezza Euro 644,24

Perizia di Variante approvata con D.D. n. **1271** del **02/10/2025**

Atto di sottomissione rep. n. **1154** del **07.10.2025**

Importo netto lavori a seguito di variante **Euro 400.902,78** di cui per oneri sicurezza **Euro 2.334,36**

L'anno **Duemilaventicinque** (2025), il giorno **Otto** (8), del mese di **Ottobre** (10) la sottoscritta Geom. Anna Barucca, direttore dei lavori in oggetto:

- considerato che la **consegna dei lavori** indicati in epigrafe è avvenuta il giorno **19.06.2025** per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno **17.08.2025** per complessivi giorni **Sessanta (60)** naturali e consecutivi;
- tenuto conto che con la Perizia di Variante, per l'esecuzione dei lavori suppletivi venivano concessi ulteriori giorni **Quaranta (40)** naturali e consecutivi di proroga stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi fosse previsto per il giorno **26/09/2025**;
- vista la nota del 25/09/2025 (nostro protocollo 37984 in data 25/09/2025), con cui l'Impresa Appaltatrice comunicava che i lavori erano ultimati il giorno 22/09/2025;
- a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **22.09.2025** e quindi entro il termine contrattuale.
Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto come segue.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Anna Barucca

L'Impresa Appaltatrice
EDILSCAVI DI CICONI GIOVANNI

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Monica Ulissi