

SETTORE III

AREA VIABILITÀ GESTIONE E SVILUPPO



Provincia di Ancona

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N.10 "CAMERANO - LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITÀ CAMPANARI, S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA.
COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07

EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI - Via Divina Pastora n. 24/b 62029 – Tolentino (MC)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Macerata	351012
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Macerata	4402419178
- Posizione Cassa Edile di Macerata	581
- Partita IVA	01138560436

Contratto rep. n. **1127** del **15/05/2025**

Importo a base d'asta euro 446.151,48
Ribasso d'asta -21,920% euro 97.796,40
Importo netto dei lavori **euro 348.999,32** di cui per oneri di sicurezza **euro 644,24**

Perizia di Variante approvata con D.D. n. **1271** del **02/10/2025**

Atto di sottomissione rep. n. **1154** del **07.10.2025**

Importo netto lavori a seguito di variante **euro 400.902,78** di cui per oneri sicurezza **euro 2.334,36**

CUP: H97H22002880001

CIG: B4A2F97CB4

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in epigrafe ed in seguito a preavviso dato per vie brevi all'impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei lavori, il giorno 26.11.2025, alle ore 12,00 si è recato nel sito dei lavori ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando quanto segue:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei lavori, nonché in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che i dati dimensionali corrispondono a quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni della perizia del progetto esecutivo e della variante salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- i lavori vennero ultimati nel tempo utile contrattuale;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- a seguito dei risultati delle prove effettuate sui materiali posti in opera, per conto della Provincia di Ancona, dal laboratorio autorizzato STS srl di Ancona, che hanno certificato valori della percentuale di vuoti su carota non conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale di Appalto, si è proceduto al calcolo delle detrazioni da applicare alla contabilità finale;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **EDILSCAVI DI CICCONI** - Via Divina Pastora n. 24/b 62029 – Tolentino (MC) in base al Contratto di appalto del 15/05/2025 n. 1127 di repertorio, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:

- Ammontare dei lavori (inclusi oneri per attuazione piano di sicurezza) € 397.687,29

A dedurre per difformità nella percentuale di vuoti su carota rispetto al CSA, applicato sull'importo netto del conglomerato bituminoso tipo tappetino

- € 3.390,23

- Ammontare Stato Finale € 394.297,06

A dedursi per certificati di pagamenti emessi:

- Certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2025 € 324.118,00
- Certificato di pagamento n. 1 del 05.08.2025 € 29.920,00

- Sommano certificati di Pagamento - € 354.038,00

- **Credito netto dell'impresa** € **40.259,06**

(euro Quarantamiladuecentocinquantanove/06) del quale si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, 27.11.2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Anna Barucca

L'Impresa Appaltatrice
EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI

Visto, accertato e confermato
Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Monica Ulissi