

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/12/2025 n. 1679

Settore III

3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti

3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI DEL CAVALCAFERROVIA (OPERA N. 66) AL KM 24+983 DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" IN LOCALITA' MOIE - COMUNE DI CASTELBELLINO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. (91.03). CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 121, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1227 del 10/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo revisionato dei "Lavori di ripristino e consolidamento della struttura in cemento armato e adeguamento delle barriere di sicurezza stradali del cavalcaferrovia (opera n. 66) al km 24+983 della S.P. n. 11 "dei Castelli" in Località Moie – Comune di Castelbellino – Reparto Operativo di Jesi. Cod. Int. (91.03)" nell'ammontare complessivo di € 640.341,01 di cui € 513.230,84 per lavori ed € 127.110,17 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali" e cat. ulteriore OS 12-A "Barriere stradali di sicurezza") mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 (contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 640.341,01 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 – impegno di spesa n. 318/2024 – sub-impegno n. 160/2024 di € 9.239,64 relativo a una quota degli incentivi tecnici;

- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 415/2024 di € 1.024,98 sull'impegno n. 318/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024 relativo all'incremento degli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1738 del 17.12.2021 mediante la quale veniva assunto apposito accertamento di entrata n. 682/2021 al Capitolo dell'entrata 40201009/0 dell'esercizio finanziario 2021 di € 3.260.341,01 - relativo ai fondi dell'annualità 2021 - nei quali risulta ricompreso anche l'importo di € 640.341,01 relativo all'intervento sopra citato;

DATO ATTO che l'imp. n. 318/2024 è stato rinominato con il n. 316/2025 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 174 del 11/02/2025 mediante la quale:

- veniva aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02518870411 - con sede legale in Via Ferrara n. 1 – C.A.P. 61036 a Colli al Metauro (PU), con l'offerta del - 21,107% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 406.215,23 (comprensivo di € 6.216,07 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 495.582,58 (iva compresa);
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 640.314,01, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C07 "Spese tecniche" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	399.999,16
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	6.216,07
TOTALE APPALTO		406.215,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	124.143,81
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	17.614,62 (di cui € 10.264,62 per 2% incentivi tecnici art. 45 D.Lgs n. 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	89.367,35

	Totale C)	234.125,78
TOTALE PROGETTO		640.341,01

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- veniva dato atto che la somma complessiva di € 495.582,58 - pari all'importo contrattuale dell'appaltatore - è finanziata con fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 316/2025;
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 208/2025 di € 495.582,58 sull'impegno n. 316/2025 al Cap. 20210050004, in favore dell'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02518870411);

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1107 in data 11/03/2025;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti del 5/05/2025, con ultimazione prevista per il giorno 10/12/2025 (220 giorni);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 47504 del 03/12/2025, la Ditta appaltatrice chiedeva una proroga del termine di ultimazione dei lavori in argomento, di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per le seguenti motivazioni:

- successivamente alla consegna dei lavori è stata proposta dalla ditta appaltatrice una soluzione migliorativa per portare a termine la demolizione del cordolo laterale dell'impalcato e la posa delle nuove barriere di sicurezza, caratterizzata dall'installazione di ponteggio sospeso sul cordolo laterale e trave di bordo del viadotto esistente;
- tale soluzione è finalizzata a migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere, minimizzare i lavori notturni in corrispondenza della parte dell'impalcato sovrastante la sede ferroviaria e garantire migliori condizioni operative per eseguire le lavorazioni previste a regola d'arte;
- tale proposta è stata inoltrata dal direttore dei lavori che coincide con il RUP a RFI con le note prot. n. 33890/2025 e n. 35687/2025 a cui è seguito un sopralluogo congiunto in data 12.11.2025;
- nelle prossime settimane si entrerà nella stagione invernale con contestuale ed eventuale rallentamento dei lavori ancora da realizzare per condizioni meteo avverse;

TENUTO CONTO che, contemporaneamente alla richiesta di proroga sopra citata, veniva acquisita agli atti dell'ente la nota prot. n. 47340/2025, attraverso la quale RFI riscontrava le già menzionate richieste, autorizzando l'allestimento del ponteggio sospeso e confermando tutte le prescrizioni definite in precedenza;

CONSIDERATO che il ritardo nell'andamento dei lavori non è imputabile all'appaltatore né alla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che nel presente appalto la figura del RUP coincide con quella del Direttore dei Lavori il quale esprime parere favorevole circa la concessione di un periodo di proroga pari a n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori sopradetti, al fine di ultimare gli stessi lavori in ottemperanza alle prescrizioni apposte da RFI;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza di proroga presentata dalla Ditta in questione e pertanto prorogare, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. 36/2023, il termine di ultimazione dei lavori in argomento di n. 60 giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine è il giorno 08/02/2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal RUP (coincidente con il Direttore dei lavori) relativamente alla concessione di un periodo di proroga di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei "Lavori di ripristino e consolidamento della struttura in cemento armato e adeguamento delle barriere di sicurezza stradali del cavalferrovia (opera n. 66) al km 24+983 della S.P. n. 11 "dei Castelli" in Località Moie – Comune di Castelbellino – Reparto Operativo di Jesi. Cod. Int. (91.03)";

3. di prorogare, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.lgs. 36/2023, il termine di ultimazione dei lavori in oggetto di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, stabilendo che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi è previsto per il giorno 08/02/2026;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa ZANGOLINI COSTRUZIONI S.R.L.;
5. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
7. di dare ulteriormente atto che:
 - il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Alessandro Berluti, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto e Trasporti";
 - il codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H21005100001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4098EF73A.

Ancona, 12/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2022/45