

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 29/12/2025 n. 1824**

#### **Settore III**

#### **3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri**

##### **3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica**

**OGGETTO:** LICEO "RINALDINI" DI ANCONA - RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO LUNGO VIA MICHELANGELO BUONARROTI - APPALTO INTEGRATO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che una porzione del muro di recinzione del Liceo Classico "Rinaldini" di Ancona, posta lungo via Michelangelo Buonarroti e contenente il terreno del soprastante liceo, da alcuni anni risulta interessata da una "rotazione" rispetto alle porzioni adiacenti, fenomeno che i dispositivi di monitoraggio, appositamente posizionati per valutarne l'andamento, hanno evidenziato in progressivo aumento negli ultimi tempi;

DATO ATTO che i lavori di risanamento del muro di sostegno del Liceo "Rinaldini" di Ancona sono già stati previsti all'interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 – Annualità 2025, con una spesa di € 150.000,00;

ATTESO che il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", modificato da ultimo con Decreto del Presidente n. 165 del 07/12/2023, non prevede, tra le competenze del dirigente di settore, l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica;

RILEVATO, pertanto, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, posta lungo Via Michelangelo Buonarroti, predisposto dall'Ing. Giacomo Tittarelli, ai sensi dell'art. 41 comma 6 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), è stato approvato in linea tecnica con Decreto del Presidente n. 58 del 08/05/2025, per un importo complessivo di € 150.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
A corpo (di cui € 20.685,47 per costi manodopera)	64.018,43

B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1)	Oneri di progettazione (di cui € 434,29 soggetti a ribasso)	3.329,58
A+B)	Totale Appalto	77.128,66
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.820,30
C04	Imprevisti	7.379,91
C07	Spese tecniche: - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui <b>€ 102,84</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a	Iva 22% su A+B	16.235,80
C12b	Cassa+Iva 22% su B1	894,99
C)	Totale	72.871,34
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

DATO ATTO che il suddetto progetto si compone degli elaborati di cui all'art. 6, comma 4, dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, costituenti parte integrante e sostanziale del suddetto decreto;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'appalto è pari ad **€ 77.128,66** di cui **€ 73.799,08** per lavori, inclusi manodopera per € 20.685,47, di cui all'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed oneri della sicurezza speciali per € 9.780,65 non soggetti a ribasso, ed **€ 3.329,58** per costi di progettazione, oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%;

DATO ATTO che l'importo dell'appalto integrato soggetto a ribasso ammonta complessivamente ad **€ 64.452,72** (€ 64.018,43 per lavori+€ 434,29 per progettazione), oltre oneri previdenziali 4% ed Iva 22%;

RILEVATO che le lavorazioni di cui si compone il PFTE pari ad € 73.799,08 sono riconducibili alla Cat. OG1 - Edifici civili e industriali per € 17.664,28 ed alla Cat. OS21 - Opere strutturali speciali per € 56.134,80 (inclusa la sicurezza di € 9.780,65);

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento pari ad € 150.000,00 prevede una quota di mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad un importo di € 149.897,16 (€ 150.000,00-€ 102,84), in considerazione della non ammissibilità a finanziamento da parte di CDP della quota di € 102,84 di cui all'art. 45, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 795 del 19/06/2025 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** (C.F./P.I. 01099920421) Via Mons. Oscar Romero n. 27/29 – 60027 Osimo

(AN), della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, posta lungo Via Michelangelo Buonarroti (appalto integrato di cui all'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), per l'importo offerto di **€ 75.220,86**, al netto di Cassa 4% ed IVA 22%, derivante dal ribasso del -2,96% sull'importo a base d'asta di € 64.452,72 (€ 64.018,43 per lavori+€ 434,29 per progettazione), come da **Trattativa Diretta n. 5432949** avviata in data 11/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B74B56A0E6);

DATO ATTO che l'appaltatore IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. ha individuato per l'espletamento del servizio di progettazione esecutiva il libero professionista **Ing. Moreno Binci** (P.I. 01580790424) con studio in Via Matteotti n. 16 – Castelfidardo (AN) in possesso dei necessari requisiti di ordine speciale per aver eseguito nell'ultimo quinquennio servizi simili per un importo almeno pari all'importo stimato dei lavori cui la prestazione si riferisce (valore presunto delle opere pari ad € 73.799,08 - Cat. S04);

ATTESO che la copertura della somma di **€ 150.000,00** è stata così prevista sul Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025:

- **€ 149.897,16** finanziati con mutuo Pos. **6229234** (Capitolo di entrata 5323/22) al Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione di impegno n. 1070/2025;
- **€ 102,84** (€ 150.000,00 - € 149.897,16) al Capitolo di spesa 10316001265 – prenotazione di impegno n. 1071/2025;

VISTO il quadro economico di affidamento alla IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. approvato con il suddetto provvedimento n. 795 del 19/06/2025, con accantonamento del ribasso d'asta alla Voce C04:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A corpo (di cui € 20.685,47 per costi manodopera)	62.123,48
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1)	Oneri di progettazione (di cui € 434,29 soggetti a ribasso)	3.316,73
A+B)	Totale Appalto	75.220,86
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	39.820,30
C04	Imprevisti	9.708,05
C07	Spese tecniche: - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui <b>€ 102,84</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a	Iva 22% su A+B	15.818,91
C12b	Cassa+Iva 22% su B1	891,54
C)	Totale	74.779,14

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>
------------------------	-------------------

VISTO il verbale di consegna del servizio di progettazione in via d'urgenza (art. 31 All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 16 del CSA) predisposto in data **02/07/2025** (prot. n. 27107 del 02/07/2025) dal D.L., Ing. Giacomo Tittarelli, con ultimazione prevista per il **17/07/2025**;

RICHIAMATA la determinazione n. 952 del 25/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo prot. 30038 del 24/07/2025 relativo ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini di Ancona (appalto integrato) redatto dal professionista **Ing. Moreno Binci** (P.I. 01580790424) con studio in Via Matteotti n. 16 – Castelfidardo (AN), progettista incaricato dall'appaltatore **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.**, verificato e validato dalla stazione appaltante in data 25/07/2025, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7;

VISTO il contratto Rep. 1447 del 24/07/2025 stipulato con la società appaltatrice nonché la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 2025/50/2722664 emessa in data 23/07/2025 da "Società Reale Mutua Assicurazioni" – Ag. 649 di Osimo;

VISTA la consegna dei lavori in data **28/07/2025** (prot. 30373 del 28/07/2025); considerata la durata dei lavori di 60 gg, la conclusione dell'opera è prevista per il **26/09/2025**;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **LINEA BIANCA S.R.L.** (C.F./P.I. 02980110429) con sede in Montemarciano (AN), Via Adriatica n. 19, del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in sicurezza del tratto di Via Michelangelo Buonarroti - Ancona sottostante il muro di contenimento del Liceo "Rinaldini":

- determinazione n. 1593 del 13/12/2024 relativa all'affidamento del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale fino al 20/05/2025, data prevista di ultimazione dell'opera, per l'importo di **€ 4.500,00**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 5.490,00**, come da preventivo Prot. n. 41/2024 del 11/12/2024, con imputazione al Capitolo 10304020010 – impegno n. 710/2025 (CIG B4CD5281F6);

- determinazione n. 864 del 04/07/2025 relativa alla prosecuzione del servizio di segnaletica verticale ed orizzontale per il periodo dal 21/05/2025 al 30/09/2025, nuova data prevista di ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione della struttura di sostegno, per un importo stimato di **€ 3.325,00**, oltre Iva 22%, per un totale di **€ 4.056,50**, come da preventivo Prot. n. 41/2024 del 11/12/2024, con imputazione al Capitolo 20123002730/12 – prenotazione impegno n. 1070/2025 (CIG B774C257ED);

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 977 del 30/07/2025 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta specializzata **SIDLAB S.R.L.** (C.F./P.I. 02660180429) con sede in Osimo (AN), Via Montefanese n. 13, dell'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione nell'ambito dell'appalto in questione, per l'importo offerto di € 408,78 oltre Iva 22%, ed un totale di € 498,71, come da preventivo Prot. 30519 del 29/07/2025 (CIG B7CEE96F09);

VISTA la determinazione n. 1094 del 03/09/2025 di autorizzazione al subappalto, ai

sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei "Lavori in c.a. - muro - opere di carpenteria edile – OG1" in favore della ditta **B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F./P.I. 02414270427) con sede in Via delle Industrie n. 30 – 60022 Castelfidardo (AN), **per un importo lordo di € 14.499,83** (comprensivo anche della fornitura del materiale), di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**RICHIAMATE** le seguenti note:

- nota prot. 31503 del 04/08/2025 con la quale il D.L., riscontrata l'impossibilità di procedere al carotaggio della fondazione del muro esistente in calcestruzzo armato mediante la trivella disponibile in cantiere e preso atto del parere dell'impresa esecutrice che sconsiglia l'impiego di una trivella idonea a tale operazione in quanto eccessivamente pesante e capace di influire sul precario equilibrio statico del muro da demolire, dispone l'arretramento della palificata allo scopo di evitare l'interferenza con la fondazione esistente del muro, dando mandato all'impresa per procedere all'aggiornamento del progetto, in conformità alle nuove esigenze emerse in corso d'opera;

- nota prot. 38752 del 01/10/2025 con la quale il D.L., sulla base della bozza di variante predisposta dal progettista incaricato dall'impresa e a seguito del confronto avvenuto il 29/09/2025, evidenzia gli interventi da inserire e/o modificare;

**PRESO ATTO** della nota prot. 40328 del 13/10/2025 con la quale il D.L., Ing. Giacomo Tittarelli, trasmette per l'approvazione gli elaborati della variante in corso d'opera predisposti dall'Ing. Moreno Binci ed acquisiti agli atti dell'ente al sopracitato prot. 40228 del 13/10/2025;

**DATO ATTO** che il progetto di variante è stato verificato dal dipendente provinciale Ing. Riccardo Cerasa e validato dal Dirigente del Settore III, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7, come evidenziato dai relativi verbali;

**DATO ATTO** che per effetto delle modifiche contrattuali motivate e descritte nella relazione del D.L. del 13/10/2025, a conferma di quanto riportato dal progettista nel progetto di variante prot. 40228 del 13/10/2025, **l'importo lordo dei lavori** subisce un incremento di **€ 8.188,58**, oltre iva 22% (aumento del 11,096%), passando da **€ 73.799,08** (progetto) ad **€ 81.987,66** (variante);

**VISTA** la determinazione n. 1341 del 14/10/2025 di approvazione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (circostanze imprevedibili), della modifica contrattuale n. 01 relativa ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, redatta dal progettista Ing. Moreno Binci, per effetto della quale l'importo contrattuale complessivo dell'appaltatore subisce un incremento di **€ 10.269,10**, oltre Cassa 4% ed Iva 22%, passando da **€ 75.220,86**, oltre Cassa 4% ed Iva 22%, ad **€ 85.489,96**, oltre Cassa 4% ed Iva 22%; la quota di maggiori lavori di **€ 9.694,36** (€ 7.946,20+Iva 22%) e l'incremento di parcella relativo alla progettazione della variante di **€ 2.947,29** (€ 2.322,90+Inarcassa 4%+Iva 22%) trovano copertura finanziaria con le risorse della Voce C04 (€ 9.708,05) e C01 (€ 2.933,60), come di seguito riportato:

A) Importo delle lavorazioni ( <i>ribasso offerto -2,96%</i> )	Euro
A corpo	70.069,68
B) Oneri di sicurezza speciali	



	A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1)	Oneri di progettazione	5.639,63
A+B)	Totale Appalto	85.489,96
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.886,70
C04	Imprevisti	0,00
C07	Spese tecniche: - art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2%*€ 77.128,66 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui € <b>102,84</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; - Incarico CSE € 3.462,77 (cassa 4% ed Iva 22% incluse)	5.005,34
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a	Iva 22% su A+B	17.567,07
C12b	Cassa + Iva 22% su B1	1.515,93
C)	Totale	64.510,04
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

DATO ATTO che l'**IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** a seguito di sottoscrizione in data 13/10/2025 dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi predisposto dal D.L., si è impegnata a realizzare, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori di cui alla suddetta variante, alle medesime condizioni di esecuzione contenute nel contratto rep. 1447 del 25/07/2025, agli stessi prezzi unitari in esso elencati e ai nuovi prezzi di concordamento anch'essi soggetti al ribasso del -2,96%;

DATO ATTO che per i maggiori lavori in variante è stata concessa una proroga sul tempo contrattuale con ultimazione fissata entro e non oltre il **30/10/2025** (per scadenza occupazione suolo pubblico e necessità ripristino segnaletica);

DATO ATTO che per effetto della suddetta modifica contrattuale le categorie di lavoro previste nell'appalto diventano le seguenti:

- OS21 - *Opere strutturali speciali* € 37.795,16
- OG1 - *Edifici civili e industriali* € 34.411,85

VISTA la determinazione n. 1381 del 22/10/2025 relativa alla rettifica dell'atto di autorizzazione al subappalto n. 1094 del 03/09/2025 in favore della ditta **B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.**, con un ricalcolo dell'importo di subappalto in € **13.205,33** di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da computo metrico allegato all'atto sopracitato (Mod. 2);

PRESO ATTO del verbale di ultimazione dei lavori predisposto dal D.L. in data 27/11/2025 che certifica la fine lavori in data **04/11/2025** con la piena fruibilità e funzionalità dell'opera: lo scostamento dal termine contrattuale del 30/10/2025 è stato attribuito alle difficoltà emerse durante la fase di carotaggio del solettone esistente, di maggior spessore rispetto a quello ipotizzato in fase progettuale; per il suddetto ritardo, non imputabile a

negligenza dell'appaltatore, si ritiene pertanto di non procedere all'applicazione delle penali contrattuali previste all'art. 23 del CSA;

PRESO ATTO dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché degli artt. 13, comma 3 e 28 dell'All. II.14 al Codice, che consentono, per i lavori di importo pari od inferiore a 1 milione di euro, la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota prot. 49929 del 23/12/2025 con la quale il D.L. trasmette la seguente documentazione finale relativa ai lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegata:

- Relazione sul conto finale
- Stato finale dei lavori redatto in data 22/12/2025 per l'importo complessivo di € **79.850,33**, oltre Iva 22%
- Conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 23/12/2025
- DD approvazione progetto esecutivo n. 952 del 25/07/2025
- Contratto Rep. 1447 del 24/07/2025
- Verbale consegna servizio progettazione
- Verbale consegna lavori
- DD approvazione variante n. 1341 del 14/10/2025
- Atto di sottomissione del 13/10/2025
- Ricevuta deposito progetto AINOP\_INF.REGISTRO UFFICIALE 2025.0015080
- Ricevuta deposito variante AINOP\_INF.REGISTRO UFFICIALE 2025.0020453
- Ricevuta deposito RSU AINOP\_INF.REGISTRO UFFICIALE 2025.0025277
- Ricevuta deposito collaudo statico AINOP\_INF.REGISTRO UFFICIALE 2025.0025279
- Ordine di servizio n. 01
- Certificato ultimazione lavori
- Libretto delle misure n. 01
- Registro di contabilità n. 01
- Sommario registro di contabilità n. 01
- SAL n. 01 a tutto il 27/11/2025
- Certificato di pagamento n. 01
- Libretto delle misure n. 02
- Registro contabilità n. 02
- Sommario registro di contabilità n. 02
- Avviso ai creditori
- DURC ALSEO certificato-INPS\_47690741
- DURC CONGRUITA'\_202501593AN00\_3

DATO ATTO che alla ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** è stato già corrisposto l'importo di € **71.500,00**, oltre Iva 22%, per SAL n. 1 a tutto il 27/11/2025 e certificato di pagamento n. 1, per un totale di € 87.230,00;

DATO ATTO che a fronte delle somme versate il credito residuo in favore della sopra citata ditta ammonta ad **€ 8.350,33** (€ 79.850,33-€ 71.500,00), oltre Iva 22%, per un totale di **€ 10.187,40**;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore come risulta dal DURC prot. INPS\_47690741 del 03/10/2025 con scadenza validità 31/01/2026;

CONSIDERATO che, come attestato dalle imprese in data 17/12/2025, nell'ambito del subappalto autorizzato con DD n. 1094 del 03/09/2025 e DD di rettifica n. 1381 del 22/10/2025, la ditta **B.F.C. COSTRUZIONI S.R.L.** ha eseguito le sole lavorazioni per un importo netto di € 7.498,00 (pari all'importo delle fatture quietanzate trasmesse all'ente), con esclusione della fornitura dei materiali rimasta a carico dell'appaltatore;

DATO ATTO che la spesa residua della ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** di € 10.187,40, Iva 22% inclusa, trova disponibilità al Capitolo 20123002730/12 del Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa (finanziamento con mutuo Pos. **6229234**-Capitolo di entrata 5323/22– acc. 343/2025), nel modo seguente:

- € 493,04 alla prenotazione n. 1070/2025 – subimpegno n. 320;
- € 9.694,36 alla prenotazione n. 1070/2025 – subimpegno n. 416/2025;

ATTESO che in data 16/12/2025 è stato predisposto dal tecnico provinciale Ing. Nicola Verdolini il certificato di collaudo statico per l'intervento in oggetto che attesta, ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380 art. 67 comma 7, la rispondenza delle opere eseguite alle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi del DPR n. 380/2001, artt. 52 e 83 e al titolo abilitativo edilizio (depositato in data 17/12/2025 nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche - AINOP del MIT);

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

RICHIAMATI:



- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

### DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dell'All. II.14 al Codice, il conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino di una porzione di muro di contenimento del Liceo Classico Rinaldini, posta lungo Via Michelangelo Buonarroti, eseguiti dalla ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** (C.F./P.I. 01099920421) Via Mons. Oscar Romero n. 27/29 – 60027 Osimo (AN), per un importo complessivo di **€ 79.850,33**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 97.417,40** (CIG B74B56A0E6);
- 3) di dare atto che il residuo credito dell'appaltatore, al netto degli acconti già corrisposti pari ad € 71.500,00, oltre Iva 22%, ammonta ad **€ 8.350,33** (€ 79.850,33-€ 71.500,00), oltre Iva 22%, per un totale di **€ 10.187,40**;
- 4) di dare atto che la spesa residua della ditta **IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L.** di € 10.187,40, Iva 22% inclusa, trova disponibilità al Capitolo 20123002730/12 del Bilancio di previsione 2025-2027 – esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa (finanziamento con mutuo Pos. **6229234**-Capitolo di entrata 5323/22– acc. 343/2025), nel modo seguente:
  - € 493,04 alla prenotazione n. 1070/2025 – subimpegno n. 320;
  - € 9.694,36 alla prenotazione n. 1070/2025 – subimpegno n. 416/2025;
- 5) di precisare che la prestazione di CSE è stata espletata da personale interno; la somma stimata per l'incarico pari ad € 3.462,77 non risulta pertanto attribuita e può essere spostata dalla Voce C07 alla Voce C01 del quadro economico;
- 6) di dare atto che il nuovo quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

A) Importo delle lavorazioni eseguite ( <i>ribasso offerto -2,96%</i> )	Euro
A corpo	70.069,68

B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura (non soggetti a ribasso)	9.780,65
B1)	Oneri di progettazione	5.639,63
A+B)	Totale Appalto	85.489,96
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.349,47
C04	Imprevisti	0,00
C07	Spese tecniche: - art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 (2%*€ 77.128,66 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 1.542,57 di cui € <b>102,84</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265;</b>	1.542,57
C10	Contributo di gara ANAC	35,00
C11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche preventive	3.500,00
C12a	Iva 22% su A+B	17.567,07
C12b	Cassa + Iva 22% su B1	1.515,93
C)	Totale	64.510,04
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

7) di dare atto che:

- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria prestata dalla società appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il pagamento del credito residuo alla società appaltatrice è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

8) di dare atto che la firma della presente determinazione attesta il visto di regolarità tecnica essendo previsto dal regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013 e modificato con delibera di Consiglio n. 38 del 29/12/2020 che, ai sensi dell'art. 10, stabilisce che "su ogni proposta di determinazione o deliberazione il dirigente del servizio competente rilascia il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è attestato con la sottoscrizione dell'atto";

9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;

10) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

11) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice CUP è: H32B25000320003
- il Codice CIG per l'appalto integrato (lavori + progettazione) è: B74B56A0E6.

Ancona, 29/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05  
Fascicolo 2024/152