

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/06/2024 n. 734

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" TRATTO DAL KM 19+000 AL KM 26+300 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI POLVERIGI - S.P. N. 4 "DEL VALLONE" TRATTO DAL KM 17+000 AL KM 24+685 CIRCA A TRATTI NEL COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA - S.P. N. 28 "DI MONTEGALLO" TRATTO DAL KM 0+000 AL KM 0+425 NEL COMUNE DI OFFAGNA - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA (COD. INT. 95.01/B). APPROVAZIONE SAL N. 1 E PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. DI MONTE PORZIO (PU)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 709 del 5/06/2023:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori - Categoria prevalente OG3 "Lavori stradali" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e smei, (contratto "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 viene finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1106/2023 di € 1.800.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1107 del 24/09/2023 attraverso la quale:

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, con l'offerta del -22,90% e per l'importo contrattuale di € 1.127.911,50 (comprensivi di € 43.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.376.052,03 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
	A misura ribassato del – 22,90%	1.084.411,50
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura (3,00%)	43.500,00
Totale Accordo Quadro		1.127.911,50
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	332.947,97
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.140,53
Totale C)		672.088,50
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto Rep. n. 969 del 13.10.2023, sottoscritto dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403), il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al - 22,90%;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 455 del 11/04/2024 mediante la quale:

- veniva disposto di aderire all' "Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2023. Cod. Int. (95.01)";
- veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int 95.01/B) denominato "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona.



Provincia
di Ancona

Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegallo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona" nell'ammontare complessivo di € 1.063.471,35 così ripartito:

	Euro
Importo esecuzione delle lavorazioni	
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	1.010.849,67
2) Importo esecuzione delle lavorazioni a base d'asta (1-4)	980.524,18
3) Importo netto al ribasso del -22,90%	755.984,14
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti (a misura 3,00%)	30.325,49
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	786.309,63
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
Lavori, forniture e servizi in economia	30.000,00
Imprevisti	50.000,00
Spese tecniche	16.173,59
Spese per accertamenti di laboratorio	8.000,00
IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)	172.988,12
Totale B)	277.161,71
TOTALE PROGETTO (A+B)	1.063.471,35

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 2 del 3/04/2024;
- veniva dato atto che l'importo totale netto dei lavori relativi alla prima e alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 1.194.257,15 al netto del ribasso del - 22,90% (iva esclusa) di cui € 66.345,65 per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale rep. n. 969 del 13.10.2023 (+ 5,88%);
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 di € 1.063.471,35 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 265/2024 di € 959.297,75 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA COROMANO s.r.l.;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 266/2024 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 794/2024 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024 relativamente agli incentivi tecnici;
- veniva altresì modificato conseguentemente il quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro (cod. int. 95.01) nell'importo di € 1.800.000,00 così suddivisi:



QUADRO ECONOMICO		Euro
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura ribassato del – 22,90%		1.148.198,41
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (3,00%)		46.058,74
Totale Accordo Quadro		1.194.257,15
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	60.000,00
C04	Imprevisti	238.006,28
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	262.736,57
Totale C)		605.742,85
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTI:

- il contratto relativo alla seconda adesione all'Accordo Quadro in oggetto e registrato al repertorio n. 986 in data 12.04.2024;
- la consegna dei lavori del 22/04/2024 come da relativo verbale di consegna dei lavori redatto in pari data, con termine di ultimazione previsto per il giorno 19/08/2024 (120 giorni);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 490 del 19/04/2024 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, relativamente alla realizzazione delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 – Lavori stradali, per un importo netto di € 387.565,18 di cui € 16.765,74 per oneri di sicurezza, da corrispondere direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il primo Stato di Avanzamento Lavori emesso dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 49 del 07/03/2018, dal quale risulta che a tutto il 10/05/2024 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo netto di € 645.837,63 oltre Iva al 22%;

RILEVATO che in data 24/05/2024 il RUP ha emesso il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 642.608,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 783.981,76;

VISTA la nota del 4/06/2024 acquisita al protocollo dell'ente con il n. 21444 in data 13/06/2024, mediante la quale la ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. dichiara che l'importo netto di € 382.295,76 dovrà essere liquidato direttamente alla ditta subappaltatrice CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040 – (nota controfirmata dalla ditta subappaltatrice), quale quota parte del 1° SAL dei lavori relativi alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, nel conto corrente dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 21444/2024;

DATO ATTO che sono stati verificati, con esito positivo, i DURC delle suddette ditte:

- IMPRESA COROMANO S.R.L. (DURC prot. INAIL_44013354 con scadenza 03/10/2024);
- CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (DURC prot. INAIL_42881921 con scadenza 10/07/2024);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il SAL n. 1 relativo alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro e liquidare l'importo complessivo di € 783.981,76 (iva compresa) nel modo seguente:

- € 401.686,00 (€ 260.312,24 + iva 22% pari ad € 141.373,76 e calcolata sull'importo totale di € 642.608,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
- € 382.295,76 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella nota prot. n. 21444/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 39 del 12/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Monica Ulissi, a far data dal 01/01/2024 e fino alla data del 30/06/2024, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di approvare il SAL n. 1 inerente i lavori cod. int. 95.01/B relativi alla "Seconda adesione all'Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona. Anno 2023. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" tratto dal km 19+000 al km 26+300 circa a tratti nel Comune di Polverigi – S.P. n. 4 "Del Vallone" tratto dal km 17+000 al km 24+685 circa a tratti nel Comune di Santa Maria Nuova – S.P. n. 28 "Di Montegalgo" tratto dal km 0+000 al km 0+425 nel Comune di Offagna – Reparto Operativo di Ancona", da cui si rileva che i lavori eseguiti dalla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Via Meldola n. 1316 a Bertinoro (FC) – cap 47032, C.F. e P.IVA 01972050403, ammontano ad € 645.837,63 oltre Iva 22%;
- 3) di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 24/05/2024 da cui risulta il credito alla suddetta impresa, al netto delle ritenute per infortuni 0,5%, di € 642.608,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 783.981,76;
- 4) di liquidare la somma complessiva di € 783.981,76 nel modo seguente:
 - € 401.686,00 (€ 260.312,24 + iva 22% pari ad € 141.373,76 calcolata sull'importo totale di € 642.608,00) alla ditta IMPRESA COROMANO S.R.L. (C.F. e P.IVA 01972050403);
 - € 382.295,76 alla ditta CONBIT INFRASTRUTTURE S.R.L.S. (C.F./P.IVA 02696940416) con sede legale a Monte Porzio (PU), Via Cesanense n. 174 – C.A.P. 61040, stante la nota del 4/6/2024, acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 21444 in data 13/06/2024, e ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, quale ditta subappaltatrice intervenuta nelle lavorazioni di cui al SAL n. 1, attraverso versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato nella stessa nota prot. n. 21444/2024;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 783.981,76 (€ 642.608,00 + IVA al 22%), risulta finanziata con i fondi disponibili al Cap. 20161002500, impegno n. 794/2024, sub-impegno n. 265/2024;

- 6) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA COROMANO S.R.L (C.F. e P.IVA 01972050403):
- 7) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 9) di dare atto che:
- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001560001;
 - il codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9835380C53;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato relativo alla seconda adesione è: B129393E2D.
 - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi in qualità di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo".

Ancona, 20/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/366.2