

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/07/2024 n. 798

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" DI ANCONA PER TRASFERIMENTO I.T.C. "BENINCASA" DI ANCONA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI MECCANICI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- in attuazione del D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'avviso pubblico Prot. 48048 del 02.12.2021 per la presentazione di candidature relative alla realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;
- nel termine fissato dell'8 febbraio la Provincia ha presentato la propria candidatura per l'intervento di “Demolizione con ricostruzione in situ dell'I.T.C. “Benincasa di Ancona” richiedendo un finanziamento di € 10.500.000,00;
- in data 05.05.2022 sono state pubblicate le graduatorie e l'intervento proposto dalla Provincia di Ancona è stato ammesso a finanziamento;
- in relazione al finanziamento concesso, per eseguire i lavori si rende necessario trasferire temporaneamente la scuola, che consta di circa 700 studenti oltre a docenti e altro personale, nell'ex sede del Liceo “Savoia” di via Vecchini ad Ancona, di proprietà provinciale, unico edificio idoneo per dimensioni e disponibilità ad ospitare parte della popolazione studentesca dell'I.I.S. “Savoia-Benincasa” di Ancona;

DATO ATTO che per riutilizzare il suddetto immobile, in disuso dal 2011, è necessario un intervento di riqualificazione consistente, soprattutto per quanto riguarda gli impianti, attualmente tutti disattivati;

ATTESO che con Delibera del Consiglio n. 29 del 26/07/2022 è stata approvata la Variazione di Bilancio n. 2 con la modifica del Piano OO.PP. 2022-2024 contenente la nuova

previsione dei lavori di riqualificazione degli impianti a servizio dell'immobile di via Vecchini per un importo complessivo di € 2.395.000,00 così finanziato:

Anno 2022

- € 1.950.000,00 da finanziare mediante contrazione di un nuovo mutuo;
- € 159.410,23 derivanti da un diverso utilizzo di altre due posizioni già in essere con Cassa Depositi e Prestiti;
- € 178.738,14 da finanziare con avanzo di amministrazione vincolato;

Anno 2023

- € 106.851,63 derivanti da fondi statali ex L. 145/2018;

ATTESO che la spesa stimata di € 2.395.000,00 necessaria alla riqualificazione degli impianti (elettrici e speciali, meccanici), da definire a seguito di specifiche progettazioni, prevede un costo di € 1.380.000,00 per il ripristino degli impianti elettrici e speciali e di € 1.015.000,00 per il ripristino degli impianti meccanici;

DATO ATTO che in data 23/04/2021 **Consip S.p.A.** ha stipulato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 – L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 – L. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, la **Convenzione relativa all'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione n. 4 – ID 1615 – Lotto 10 – Marche e Abruzzo 1** (Provincia di Teramo) con il Fornitore **RTI ENGIE Servizi S.p.A.** (già Cofely Italia S.p.A.), C.F. 07149930583, P.I. 01698911003, con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 31 – **Unienergie Consorzio Stabile S.c.a.r.l.** (già Consorzio Stabile Energie locali S.c.a.r.l.), C.F./P.I. 02053450769, con sede in Roma, Via Abruzzi n. 25, risultato aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto Lotto con il ribasso del -45,00%;

ATTESO che con determinazione del Settore III n. 781 del 16/06/2022 la Provincia di Ancona ha approvato il Piano Tecnico Economico (PTE) predisposto dal Fornitore ENGIE Servizi S.p.A. nell'importo complessivo di € **16.072.315,98**, oltre Iva 22%, di cui € **14.481.545,63** per canone (Ctot) ed € **1.590.770,35** per extracanone (lex), aderendo alla suddetta Convenzione Consip SIE4 – Lotto 10 per un periodo di 9 anni (dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2031) per la fornitura dei seguenti Servizi remunerati attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra-canone:

- servizi a canone: **Servizio Energia "A"**:
 - Fornitura di Energia
 - Gestione, Conduzione e Manutenzione ordinaria per gli impianti di Climatizzazione Invernale con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile
 - Manutenzione straordinaria - **quota Isc-A**
 - Reperibilità e Pronto Intervento
 - Servizi di Energy Management
 - Servizi di governo
- Servizio Climatizzazione estiva "C"**:
 - Gestione, Conduzione e Manutenzione ordinaria per gli impianti di Climatizzazione Estiva con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile

- Manutenzione straordinaria - **quota Isc-C**
 - Reperibilità e Pronto Intervento
 - Servizi di Energy Management
 - Servizi di governo
- servizi a extracanone **Servizio Energia "A"**:
- Manutenzione straordinaria - **quota lex -A**
- Servizio Climatizzazione estiva "C"**:
- Manutenzione straordinaria - **quota lex-C**

dove:

- **Isc-A** *Importo massimo Manutenzione Straordinaria compresa nel canone per il Servizio "A"* = [(importo annuo della Componente Energia*5%)+(importo annuo della Componente Manutenzione*25%)]*durata contratto;
- **Isc-C** *Importo massimo Manutenzione Straordinaria compresa nel canone per il Servizio "C"* = [(importo annuo della Componente Manutenzione*25%)]*durata contratto;
- **lex** *Importo Extra-canone a consumo* = Importo complessivo del canone (a 6 o 9 anni) dei servizi oggetto dell'OPF*10%;
(importo massimo che l'Amministrazione, relativamente ai servizi attivati, potrà utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli compresi nel canone);

DATO ATTO dell'adesione alla suddetta Convenzione mediante emissione sul portale www.acquistinretepa.it dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) n. 6847105 in data 20/06/2022 - Prot. 21440 del 20/06/2022 - per un importo complessivo di € **16.072.315,98**, oltre Iva 22%, di cui € **14.481.545,63** per canone (Ctot) ed € **1.590.770,35** per extracanone (**lex**);

ATTESO che, ai sensi del Paragrafo 5.4.4 del Capitolato Tecnico della Convenzione SIE4 – Lotto 10, l'ente provinciale ha successivamente richiesto l'inserimento nell'elenco degli edifici in Convenzione di due ulteriori immobili, tra cui l'ex LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" – ID 47 con sede in via Vecchini – Ancona;

RICHIAMATA la determinazione n. 1421 del 11/11/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Tecnico Economico (PTE) contenente gli aggiornamenti richiesti, per un nuovo importo complessivo di € **16.480.240,81**, oltre Iva 22%, di cui € **14.851.169,40** per canone (Ctot) ed € **1.629.071,41** per extracanone (**lex**);

VISTO l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura (AA-OPF) n. 7035584 – prot. 38571 del 22/11/2022 - stipulato con il Fornitore sul portale www.acquistinretepa.it per l'importo in aumento di € 407.924,83 (€ 16.480.240,81-€ 16.072.315,98), oltre Iva 22%, di cui:

- € 369.623,77 (€ 14.851.169,40-€ 14.481.545,63), oltre Iva 22%, per quota di incremento Ctot;
- € 38.301,06 (€ 1.629.071,41-€ 1.590.770,35), oltre Iva 22%, per quota di incremento lex;

DATO ATTO che la quota extracanonone a consumo **lex** è attivabile dall'ente per remunerare le attività e gli interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota Isc, come previsto dal Capitolato Tecnico della Convenzione; tale quota **lex** non risulta vincolante per l'Amministrazione e pertanto, ove sia rilevata la necessità di utilizzo, il Fornitore dovrà predisporre apposito/i progetto/i esecutivo/i che sarà/saranno oggetto di approvazione da parte dell'ente con previsione di adeguata copertura finanziaria;

VISTA la nota prot. 40031 inviata in data 06/12/2022 con la quale è stata richiesta al Fornitore, ai sensi del paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, **l'attivazione della quota extracanonone a consumo lex** per l'esecuzione dell'intervento di Riqualficazione degli impianti meccanici dell'edificio ex LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" – ID 47 con la formula del così detto sistema "chiavi in mano", comprensiva cioè di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, collaudi e di tutti gli ulteriori oneri e adempimenti di cui al suddetto paragrafo;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo predisposto, su incarico del Fornitore ENGIE Servizi S.p.A, dalla società di ingegneria **3Energy s.r.l.** (C.F./P.I. 11937750963), con sede legale in Via Edmondo de Amicis n. 67 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), per un importo complessivo di € 1.015.000,00, acquisito agli atti dell'ente solo in data 09/02/2023 con prot. 4403 e quindi in ritardo rispetto alle previsioni iniziali;

CONSIDERATO che il ritardo nella predisposizione dei progetti impiantistici dell'ex Liceo Savoia (sia di quelli meccanici che di quelli elettrici e speciali) ha comportato lo slittamento nell'annualità 2023, del programma triennale delle opere e dei lavori pubblici 2023/2025, dei due interventi di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali e di Riqualficazione degli impianti meccanici dell'edificio di Via Vecchini per i rispettivi importi di € 1.380.000,00 e € 1.015.000,00, inizialmente previsti nell'annualità 2022, finanziati con le medesime fonti di finanziamento di seguito indicate:

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI EX LICEO SAVOIA VIA VECCHINI – ANCONA	2023
Avanzo di amministrazione Presunto 2022 – Fondi vincolati (Trasferimenti Statali L.145/2018 comma 889 (Esercizio 2021 - Edilizia scolastica)	178.738,14
Avanzo di amministrazione Presunto 2022 – Fondi vincolati (Mutuo Pos. 4538506/00 ACC. 2985/2009)	20.609,42
Avanzo di amministrazione Presunto 2022 – Fondi vincolati (Mutuo Pos. 6202414/2020 - Economie da progetti Efficientamento energetico scuole)	138.800,81
Mutui per edilizia scolastica	1.950.000,00
Trasferimenti statali L. 145/2018 (Esercizio 2023) (stanziamento già previsto nel Bilancio di previsione)	106.851,63
TOTALE	2.395.000,00

ATTESO che, nello specifico, per i lavori di Riqualficazione degli impianti meccanici dello stabile di Via Vecchini è stata prevista la seguente copertura finanziaria per l'importo complessivo di € **1.015.000,00**:



Provincia
di Ancona

- **€ 178.738,14** da finanziare con Avanzo di amministrazione vincolato - fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 e disponibili sul Capitolo di spesa 20123002730/5 dell'esercizio 2023;
- **€ 159.410,23** da finanziare con Avanzo di amministrazione vincolato mutui a seguito di devoluzione di posizioni pregresse (CDP posizione n. 6202414/00 per € 138.800,80 e CDP posizione n. 44538506/00 per € 20.609,42), disponibili sul Capitolo 20204020015 dell'esercizio 2023;
- **€ 676.851,63** (€ 1.950.000,00 - quota mutuo per riqualificazione impianti elettrici e speciali di € 1.273.148,37) da finanziare con nuovo mutuo CDP (Capitolo di Entrata 5323/22) e disponibili sul Capitolo 20123002730/12 dell'esercizio 2023;

RICHIAMATA la determinazione n. 204 del 17/02/2023 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Riqualificazione degli impianti meccanici dell'ex sede del Liceo Scientifico "Savoia" di via Vecchini – Ancona, presentato dal Fornitore **ENGIE Servizi S.p.A.** (C.F. 07149930583, P.I. 01698911003) ed acquisito agli atti dell'ente in data 09/02/2023 con prot. 4403, per un importo complessivo di € 1.015.000,00, di cui € 900.244,64 per lavori (al netto del ribasso del -45% offerto dall'appaltatore sull'importo a base di gara) ed € 114.755,36 per somme a disposizione dalla stazione appaltante, come di seguito indicato:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (comprensivo della sicurezza inclusa nei prezzi pari ad € 29.992,21)		Euro
	A misura	1.636.808,44
B) Importo oneri sicurezza speciali		0,00
A+B) Totale Appalto (soggetto a ribasso)		1.636.808,44
<i>Ribasso -45% offerto da ENGIE Servizi S.p.A. nell'ambito della Convenzione Consip SIE4-Lotto 10</i>		736.563,80
A+B) Totale Appalto ribassato		900.244,64
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	0,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa)	0,00
C04	Imprevisti (Iva inclusa)	12.003,07
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022	0,00
C07	Spese tecniche (progettazione)	0,00
C07a	Incentivo art. 113 - c. 3, D.Lgs. 50/2016	12.727,83
C08	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Spese per pubblicità e bandi e, ove previsto, per opere artistiche	00,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Cassa professionisti ed Iva incluse)	0,00
C12	Iva 10,00% su A+B	90.024,46
C)	Totale	114.755,36
TOTALE PROGETTO		1.015.000,00

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo in argomento è stato sottoposto a procedura di verifica e validazione da parte del RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da relativo verbale costituente parte integrante dell'atto n. 204/2023;

DATO ATTO che il suddetto atto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo degli impianti meccanici è stato inoltrato a Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) unitamente alla richiesta di devoluzione e di assunzione dei mutui per l'importo complessivo di € 836.261,86 (€ 159.410,23+€ 676.851,63);

PRESO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria di concessione del nuovo mutuo per l'importo di € 676.851,63 (Pos. 6216471) e di devoluzione parziale di mutui precedentemente contratti per l'importo di € 159.410,23 (Rif. DU6216468), così come comunicato in data 21/03/2023 da CDP S.p.A. rispettivamente con nota prot. 2033887/23 e nota prot. 2033903/23;

DATO ATTO che con determinazione n. 484 del 07/04/2023 i lavori di **Riquilificazione degli impianti meccanici dell'ex sede del Liceo Scientifico "Savoia" di via Vecchini – Ancona**, sono stati formalmente affidati al **Fornitore ENGIE Servizi S.p.A.** con il così detto sistema "chiavi in mano" (che prevede, oltre alla progettazione definitiva/esecutiva, già espletata, anche la direzione dei lavori, i collaudi e tutti gli ulteriori oneri e adempimenti di cui al suddetto paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico) e l'utilizzo della quota extracanone a consumo **lex** stanziata dall'Amministrazione per l'importo di € 1.015.000,00 (richiesta attivazione lex prot. 40031 del 06/12/2022), ai sensi del paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip SIE4 – Lotto 10;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in data **26/06/2023** dal DL Ing. Marco Aronne, titolare della società ingegneria **3Energy s.r.l.**, incaricata del servizio di direzione e contabilità lavori a seguito di determinazione n. 666 del 23/05/2023, con ultimazione dei lavori prevista per il **07/01/2024** (durata 196 giorni);

VISTO:

- lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 22/04/2024 redatto dal D.L. Ing. Marco Aronne ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, dal quale risultano lavori eseguiti per un importo lordo di € 1.478.435,12 ed un importo netto (ribassato del 45,00%) pari ad € 813.139,32, oltre Iva 10%;

- il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/04/2024 da cui risulta un credito della società di **€ 813.139,32**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 894.453,25**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della società ENGIE Servizi S.p.A. verso gli enti previdenziali ed assicurativi come risulta dal relativo DURC prot. INAIL_43893861 del 28/05/2024 con scadenza validità 25/09/2024;

RITENUTO pertanto, di approvare il S.A.L. n. 1 e liquidare alla società appaltatrice il relativo importo di € 894.453,25 (€ 813.139,32+Iva 10%);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
2. di approvare il S.A.L. n. 1 a tutto il 22/04/2024 e certificato di pagamento n. 1 relativi ai lavori di Riqualificazione degli impianti meccanici dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona, redatti dal D.L. Ing. Marco Aronne, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018, eseguiti dalla ditta **ENGIE Servizi S.p.A.** (C.F. 07149930583, P.I. 01698911003) con sede in Roma, Viale G. Ribotta n. 31, per un importo netto di € **813.139,32**, oltre Iva 10%, ed un totale di € **894.453,25**;
3. di dare atto che il suddetto importo di € 894.453,25 rientra nella quota extra-canone a consumo **lex** stanziata dall'Amministrazione (richiesta di attivazione lex prot. 40031 del 06/12/2022 per l'intero importo del progetto definitivo/esecutivo di € 1.015.000,00) nell'ambito della Convenzione Consip SIE4-Lotto 10, ai sensi del paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
4. di dare atto che la spesa complessiva del progetto di € 1.015.000,00 trova imputazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, sui seguenti Capitoli del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 sufficientemente capiente e nella stessa esigibile:

- **€ 178.738,14** sul Capitolo di spesa 20123002730/5 (Avanzo di amministrazione vincolato - fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889) – impegno n. 258/2024;
 - **€ 159.410,23** sul Capitolo 20204020015 (Avanzo di amministrazione vincolato mutui CDP derivante da devoluzione delle posizioni n. 6202414/00 per € 138.800,81 e n. 4538506/00 per € 20.609,42 – Rif. CDP DU6216468) – impegno n. 304/2024;
 - **€ 676.851,63** (€ 1.950.000,00-quota mutuo per riqualf. impianti elettrici e speciali di € 1.273.148,37) sul Capitolo 20123002730/12 (nuovo mutuo CDP Pos. 6216471 - Entrata 5323/22 - acc. 304/2023 – ord. 8585 del 31/07/2023 di € 676.851,63) – impegno n. 268/2024;
5. di dare atto che l'importo contrattuale del fornitore ENGIE Servizi S.p.A. risulta così imputato:
- **€ 154.007,24** sul Capitolo di spesa 20123002730/5 (Avanzo di amministrazione vincolato - fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889) – impegno n. 258/2024 – subimpegno n. 32/2024;
 - **€ 159.410,23** sul Capitolo 20204020015 (Avanzo di amministrazione vincolato mutui CDP derivante da devoluzione delle posizioni n. 6202414/00 per € 138.800,81 e n. 4538506/00 per € 20.609,42 – Rif. CDP DU6216468) – impegno n. 304/2024 – subimpegno n. 131/2024;
 - **€ 676.851,63** (€ 1.950.000,00-quota mutuo per riqualf. impianti elettrici e speciali di € 1.273.148,37) sul Capitolo 20123002730/12 (nuovo mutuo CDP Pos. 6216471 - Entrata 5323/22 - acc. 304/2023 – ord. 8585 del 31/07/2023 di € 676.851,63) – impegno n. 268/2024 – subimpegno n. 48/2024;
6. di dare atto che l'importo del SAL e certificato di pagamento n. 1 di € 894.453,25, Iva 10% inclusa, da liquidare all'appaltatore ENGIE Servizi S.p.A., rientra nell'importo contrattuale dell'appaltatore come sopra imputato e precisamente:
- € 676.851,63 al Capitolo 20123002730/12 - impegno n. 268/2024 – subimpegno n. 48/2024;
 - € 159.410,23 al Capitolo 20204020015 - impegno n. 304/2024 – subimpegno n. 131/2024;
 - € 58.191,39 al Capitolo 20123002730/5 - impegno n. 258/2024 – subimpegno n. 32/2024;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013 e modificato con delibera di Consiglio n. 38 del 29/12/2020, il parere di regolarità tecnica è attestato con la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente del servizio competente;
8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
9. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

10. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
- il Codice CIG della Convenzione Consip è: 64785257F3
- il Codice CIG derivato acquisito per l'OPF di € 16.480.240,81 (che include anche la spesa per la Riqualificazione degli impianti meccanici) è: 926753864A
- il Codice CUP del progetto Riqualificazione degli impianti meccanici è: H32B22008050003

Ancona, 04/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/134