

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 05/07/2024 n. 802

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "SAVOIA" DI ANCONA PER TRASFERIMENTO I.T.C. "BENINCASA" DI ANCONA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (BAN266L). APPROVAZIONE SAL N. 2 DITTA LIVIO IMPIANTI S.R.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 203 del 17/02/2023 di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona, redatto dalla società di ingegneria **3Energy s.r.l.** (C.F./P.I. 11937750963), con sede legale in Via Edmondo de Amicis n. 67 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), giusta determinazione di incarico n. 1301 del 13/10/2022, nell'importo complessivo di € 1.380.000,00 così ripartiti:

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (comprensivo della sicurezza inclusa nei prezzi pari ad € 19.954,71)		Euro
	A misura	1.133.792,20
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi		0,00
A+B) Totale Appalto (soggetto a ribasso)		1.133.792,20
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	0,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa)	0,00
C04	Imprevisti	19.130,63
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022	0,00
C07a	Spese tecniche relative a direzione lavori, contabilità (Cassa professionisti ed Iva incluse)	58.261,75
C07b	Incentivo art. 113 - c. 3, D. Lgs. 50/2016	20.408,26
C08	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
C09	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00

C10	Contributo ANAC	600,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Cassa professionisti ed Iva incluse)	34.427,94
C12	Iva 10% su A+B	113.379,22
C)	Totale	246.207,80
	TOTALE PROGETTO	1.380.000,00

ATTESO che la copertura della spesa di **€ 1.380.000,00** è prevista nel modo seguente:

- **€ 106.851,63** con fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 (Capitolo di entrata 4208/7 – accertamento 194/2023 – ord. 2402 del 09/03/2023) - Capitolo di spesa 20204020005 – prenotazione di impegno 848/2023;
- **€ 1.273.148,37** (€ 1.950.000,00 - quota mutuo per riqualificazione impianti meccanici di € 676.851,63) con nuovo mutuo Pos. 6216350 (Capitolo di entrata 5323/22 – accertamento 303/2023) - Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione di impegno 849/2023;

DATO ATTO che con determinazione a contrattare n. 483 del 07/04/2023 è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona per un importo soggetto a ribasso pari ad € 1.133.792,20, di cui € 19.954,71 per oneri di sicurezza compresi nei prezzi, oltre Iva 10%;

ATTESO che con il suddetto atto sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come di seguito sinteticamente indicati:

Modalità di aggiudicazione: **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, commi 2 e 9, del D. Lgs 50/2016 e smi così come modificati ed integrati dalla L. 120/2020 e L. 108/2021;

Categoria prevalente: **OS30** "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI" – classifica IIlbis per l'importo di € 1.133.792,20;

Costo manodopera: **€ 349.050,18** (incidenza media 30,786%);

Criterio di selezione delle offerte: **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del D. Lgs. 50/2016 e smi;

Sistema di realizzazione dell'appalto: contratto a "**misura**" ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis del D. Lgs. 50/2016, e dell'articolo 43, comma 7, del regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1 del Codice Appalti e le condizioni previste nel Capitolato speciale d'appalto;

Subappalto: consentito, previa autorizzazione formale dell'Amministrazione appaltante, fino alla percentuale di legge dell'importo complessivo del contratto.

Premio di accelerazione: la durata dei lavori appaltati è stabilita in giorni **196** (centonovantasei) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei

lavori (**prevista la consegna in via d'urgenza**); ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo nell'ultimazione dei lavori, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

VISTO il relativo bando di gara prot. n. 11923 del 17/04/2023;

VISTO il verbale relativo alla seduta di gara in data 02/05/2023 contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del concorrente n. 18 **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** (C.F./P.I. 03464240138) con sede in Via IV Novembre n. 30, Bosisio Parini (LC), con il ribasso percentuale del **- 25,421%** sull'importo a base di gara (€ 1.133.792,20);

DATO ATTO che con determinazione n. 711 del 06/06/2023 è stata disposta, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona (BAN266L) in favore della ditta **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** con il ribasso percentuale del **- 25,421%** sull'importo a base di gara (€ 1.133.792,20) e per l'importo contrattuale di **€ 845.570,88**, oltre Iva 10%, e quindi per complessivi **€ 930.127,97**;

DATO ATTO che la spesa prevista per l'appaltatore di € 930.127,97 (€ 845.570,88+Iva 10%) è stata così imputata:

- **€ 85.843,37** al Capitolo di spesa 20204020005 – prenotazione di impegno 848/2023 – sub-impegno n. 293/2023 (fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 - Capitolo di entrata 4208/7 – acc. 194/2023 – ord. 2402/2023);
- **€ 844.284,60** al Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione di impegno 849/2023 – sub-impegno n. 292/2023 (mutuo Pos. 6216350 - Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 303/2023);

VISTA la determinazione n. 666 del 23/05/2023 di affidamento dell'incarico per la direzione e contabilità lavori (artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dell'intervento di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali alla società di ingegneria **3Energy s.r.l.** (C.F./P.I. 11937750963), con sede legale in Via Edmondo de Amicis n. 67 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – rappresentata dall'amministratore unico Dott. Ing. Marco Aronne - per l'importo di **€ 40.758,22**, oltre Inarcassa 4% ed IVA 22%, ed un totale di **€ 51.714,03**, come da offerta del 19/05/2023 depositata in pari data agli atti dell'ente con prot. 15963;

VISTO il quadro economico di aggiudicazione con imputazione del ribasso d'asta alla Voce C04 "Imprevisti":

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (<i>ribasso del -27,273%</i>) - comprensivo della sicurezza inclusa nei prezzi pari ad € 19.954,71	Euro
A misura	845.570,88
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi	0,00

A+B) Totale Appalto (soggetto a ribasso)		845.570,88
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	0,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa)	0,00
C04	Imprevisti (di cui ribasso € 317.043,45)	336.174,08
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022	0,00
C07a	Spese tecniche relative a direzione lavori, contabilità (Cassa professionisti ed Iva incluse): DD 666 del 23/05/23 affidamento a 3Energy srl (C.F./P.I. 11937750963) - € 51.714,03	58.261,75
C07b	Incentivo art. 113 - c. 3, D. Lgs. 50/2016	20.408,26
C08	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
C09	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Contributo ANAC	600,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Cassa professionisti ed Iva incluse)	34.427,94
C12	Iva 10% su A+B	84.557,09
C)	Totale	534.429,12
TOTALE PROGETTO		1.380.000,00

VISTO il contratto Rep. 1382 del 26/07/2023 stipulato con l'appaltatore e la relativa cauzione definitiva di € 104.316,39 costituita mediante polizza fidejussoria n. 1363412002 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.A." in data 12/06/2023;

DATO ATTO che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza redatto in data **26/06/2023** dal D.L. Ing. Marco Aronne, titolare della società di ingegneria **3Energy s.r.l.**, con ultimazione prevista al 07/01/2024 (durata 196 giorni);

RICHIAMATA la determinazione n. 886 del 05/07/2023 con la quale è stata autorizzata la ditta **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** a cedere in subappalto le lavorazioni di seguito indicate:

- categoria OS30 – *Parti di opere relative alla riqualificazione degli impianti elettrici e speciali* - € **338.063,74**, in favore della **IGE IMPIANTI S.R.L.** (C.F./P.I. 01373380516) con sede a San Giustino (PG) in Via Adige n. 9;

ATTESO che con determinazione n. 966 del 25/07/2023 è stata concessa all'appaltatore, dietro presentazione di polizza n. 2388726 rilasciata in data 20/07/2023 da "COFACE – Rappresentanza Generale per l'Italia" con sede in Milano – Agenzia di Erba (MI)/095, l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'importo di € **253.671,26** (pari al 30% di € 845.570,88), oltre Iva 10%, per un totale di € **279.038,39**;

VISTE le determinazioni n. 891 del 06/07/2023 e 1125 del 08/09/2023 con le quali è stata prevista nel quadro economico (alla Voce C10) la somma di € 660,00 per contribuzione ANAC relativa alla procedura di gara in oggetto (importo incrementato da € 600,00 ad € 660,00 per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022);

RICHIAMATA la determinazione n. 1078 del 25/08/2023 con la quale è stato affidato alla ditta SIEM S.R.L. (P.I./C.F. 00325350429) con sede in Ancona, Via Grandi n. 14, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, il servizio di verifica dell'impianto elettrico di cantiere (costituito da quadri elettrici, linee di distribuzione e punti presa) nell'ambito dei lavori di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona, per l'importo offerto di € 1.220,00, Iva 22% inclusa (per n. 2 visite annuali);

VISTA la determinazione n. 1125 del 08/09/2023 relativa all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, dell'incarico per la predisposizione della richiesta di accesso agli incentivi di cui al DM 16/02/2016 (cd. *Conto Termico*) e DM di aggiornamento 16/02/2016 relativi ai lavori di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona, in favore **dell'Ing. Fabrizio Onofri**, esperto in gestione dell'energia, fonti rinnovabili ed edilizia a basso consumo energetico, titolare dell'omonimo **Studio Tecnico Onofri** (P.I. 02372790424) con sede in Ancona - 30030, Via G. Mascino n. 1B, per l'importo offerto di **€ 2.500,00**, oltre 4% cassa ed Iva 22%, per un totale di **€ 3.172,00**;

RICHIAMATA la determinazione n. 1414 del 07/11/2023, rettificata con successivo atto n. 1499 del 24/11/2023, con la quale, in considerazione dell'esigenza di realizzare ulteriori opere nella sede ex Savoia di Via Vecchini, complementari e strettamente connesse ai lavori di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali e anch'esse finalizzate alla generale rifunzionalizzazione dell'edificio, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo (prot. 37588 del 31/10/2023) relativo alle suddette opere complementari nell'importo complessivo di **€ 170.000,00** di cui € 136.948,48 per lavori ed € 33.051,52 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che con determinazione n. 1623 del 12/12/2023 i suddetti lavori complementari sono stati direttamente affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta di fiducia **Pitture Edili F.Ili Papa di Papa Gianluca & C. snc** (C.F./P.I. 02046630428) con sede in Ancona, Via Monte Marino n. 32, a seguito del ribasso offerto del **- 5,20%** sull'importo a base d'asta (€ 136.948,48) e, quindi, per un importo contrattuale di **€ 129.827,16**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 158.389,13** (CIG A038802399);

ATTESO che, per le motivazioni esplicitate nell'atto n. 1623 del 12/12/2023, il quadro economico relativo al nuovo intervento complementare di complessivi € 170.000,00 si sviluppa all'interno del progetto dei lavori di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex "Savoia" di Ancona di € 1.380.000,00 - mantenendo il medesimo CUP H32B22008040003 - per la sola quota di **€ 169.817,40** mentre si colloca al di fuori del suddetto progetto elettrico per la quota residua di € 182,60, non coperta da CDP S.p.A. e pertanto finanziata con risorse diverse (provinciali);

PRECISATO che il sopracitato importo di € 169.817,40 si inserisce alla Voce C01 “Lavori, servizi, forniture in economia” del quadro economico dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali, finanziata con le risorse della Voce C04 “Imprevisti”;

DATO ATTO che, nello specifico, l'importo di € 170.000,00 relativo alle opere complementari risulta così finanziato:

- € 169.817,40 con le economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito di aggiudicazione dei lavori approvata con determinazione n. 711 del 06/06/2023 (nonché a seguito di autorizzazione per il diverso utilizzo del mutuo Pos. 6216350 rilasciata da CDP S.p.A. in data 28/11/2023 con prot. 2170605/23 - RIF. DU6220772 - inserita agli atti dell'ente con prot. 40997 del 28/11/2023) - Cap. 20123002730/12 – Prenotazione impegno n. 849/2023 (ora imp. 269/2024) – subimpegni già assunti 506-507-508/2023 (ora subimp. 53-235-54/2024) e altri subimpegni ancora da assumere (Cap. Entrata 5323/22 – acc. 303/2023);

- € 182,60 con fondi provinciali – Cap. 10316001265 – imp. 2041/2023 (ora imp. 718/2024);

VISTO il quadro economico conseguente agli atti sopra riportati:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta (<i>ribasso del -25,421%</i>) - comprensivo della sicurezza inclusa nei prezzi pari ad € 19.954,71	Euro
	A misura	845.570,88
B)	Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi	0,00
A+B)	Totale Appalto (soggetto a ribasso)	845.570,88
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa): Progetto lavori complementari di risanamento delle tinteggiature € 170.000,00 (di cui € 169.817,40 finanziati con il QE ed € 182,60 finanziati fuori dal QE)	169.817,40
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	0,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa)	0,00
C04	Imprevisti	166.296,68
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022	0,00
C07a	Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse) di cui: - DD 666 del 23/05/23 incarico DL e contabilità a 3Energy srl - € 51.714,03 (CIG 9807912107); - DD 1125 del 08/09/2023: incarico pratica incentivo conto termico a Studio Tecnico Onofri - € 3.172,00 (CIG ZB23C1247D); - DD 1078 del 25/08/2023: verifica impianto elettrico di cantiere a SIEM SRL - € 1.220,00 (CIG Z113C398B7)	58.261,75
C07b	Incentivo art. 113 - c. 3, D. Lgs. 50/2016	20.408,26
C08	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Contributo ANAC (incrementato da € 600,00 ad € 660,00 per effetto della delibera ANAC 621 del 20/12/2022)	660,00

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Cassa professionisti ed Iva incluse)	34.427,94
C12	Iva 10% su A+B	84.557,09
C)	Totale	534.429,12
	TOTALE PROGETTO	1.380.000,00

RICHIAMATE le seguenti determinazioni predisposte per i lavori complementari ai lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex "Savoia" di Ancona:

- determinazione n. 168 del 12/02/2024 di approvazione delle modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con un incremento dell'importo contrattuale di **€ 6.676,41**, oltre Iva 22%, che pertanto passa da **€ 129.827,16** ad **€ 136.503,57**, oltre Iva 22%;
- determinazione n. 327 del 12/03/2024 di approvazione del conto finale e certificato di regolare esecuzione per un ammontare di **€ 136.225,84**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 166.195,52**, nonché di accertamento di un'economia complessiva dell'appalto pari ad € 1.030,51 (€ 170.000,00-€ 168.969,49), di cui € 338,83 per minori spese della ditta appaltatrice (subimpegno n. 53/2024) ed € 691,68 per minori spese sulle somme a disposizione (già disponibili sull'impegno 269/2024 in quanto non subimpegnate in favore di alcun beneficiario);

DATO ATTO che, a seguito della richiesta di proroga di 60 giorni (naturali e consecutivi) da parte dell'appaltatore LIVIO IMPIANTI S.R.L. in data 11/12/2023, inserita agli atti con prot. 42519 del 12/12/2023, con determinazione n. 1711 del 22/12/2023 è stata concessa una dilazione del termine contrattuale di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, che posticipa il termine dei lavori al **06/02/2024**;

VISTO l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che *"Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma seguente, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 200.000,00 (euro duecentomila/00)";*

RICHIAMATA la determinazione n. 110 del 30/01/2024 di approvazione:

- del S.A.L. n. 1 a tutto il 21/12/2023 dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona (BAN266L) eseguiti dalla ditta **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** per un importo di € 574.502,75, oltre Iva 10%;
- del certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/01/2024 per un credito della società appaltatrice di **€ 399.279,41**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 439.207,35** - al netto della ritenuta per infortuni 0,5% di € 2'872,51 e dell'anticipazione contrattuale per € 172'350,83;

VISTA la determinazione n. 145 del 06/02/2024, e successiva integrazione n. 321 del 11/03/2024, di approvazione delle modifiche contrattuali migliorative e non sostanziali introdotte al progetto originario dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex "Savoia" di Ancona, con un incremento di **€ 119.069,89**, oltre Iva 10%, dell'importo

contrattuale dell'appaltatore, che passa da **€ 845.570,88** ad **€ 964.640,77**, oltre Iva 10%;

DATO ATTO che la spesa prevista per l'appaltatore di € 1.061.104,85 (€ 964.640,77+Iva 10%) risulta così imputata:

- **€ 85.843,37** al Capitolo di spesa 20204020005 – impegno 848/2023 – subimpegno n. 294/2024 (fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 - Capitolo di entrata 4208/7 – acc. 194/2023 – ord. 2402/2023);
- **€ 975.261,48** al Capitolo di spesa 20123002730/12 (mutuo Pos. 6216350 - Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 303/2023):
 - impegno 849/2023 – subimpegno n. 292/2023 per € 279.038,39
 - impegno 269/2024 – subimpegno n. 49/2024 per € 696.223,09

RICHIAMATA la determinazione n. 436 del 09/04/2024 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo relativo alle opere di finitura strettamente connesse ai lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Scientifico "Savoia" di Via Vecchini - Ancona, nell'importo complessivo di **€ 69.738,68** di cui € 56.240,87 per lavori ed € 13.497,81 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che con determinazione n. 715 del 14/06/2024 i suddetti lavori di finitura sono stati direttamente affidati, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, alla medesima ditta esecutrice dei lavori complementari **Pitture Edili F.lli Papa di Papa Gianluca & C. snc** (C.F./P.I. 02046630428), per l'importo contrattuale di **€ 53.316,34** (pari al ribasso offerto del -5,20% sull'importo a base di gara di € 56.240,87), oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 65.045,94**, come da **Trattativa diretta n. 4396783** avviata in data 29/05/2024 sulla piattaforma Acquistinretepa – MePa (CIG B1E525E6E7);

ATTESO che, per le motivazioni esplicitate nell'atto n. 715 del 14/06/2024, il quadro economico relativo al nuovo intervento di finitura di complessivi € 69.738,68 si sviluppa all'interno del progetto dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex "Savoia" di Ancona di € 1.380.000,00 - mantenendo il medesimo CUP H32B22008040003 - per la sola quota di **€ 69.663,69** mentre si colloca al di fuori del suddetto progetto elettrico per la quota residua di € 74,99, non coperta da CDP S.p.A. e pertanto finanziata con risorse diverse (provinciali);

PRECISATO che il sopracitato importo di € 69.663,69 si inserisce alla Voce C01 "*Lavori, servizi, forniture in economia*" del quadro economico dei lavori di Riqualificazione degli impianti elettrici e speciali, finanziata con le risorse della Voce C04 "*Imprevisti*" del medesimo quadro economico;

DATO ATTO che l'importo di € 69.738,68 relativo alle opere di finitura risulta così finanziato:

- € 69.663,69 con le economie derivanti dal ribasso d'asta a seguito di aggiudicazione dei lavori approvata con determinazione n. 711 del 06/06/2023 (nonché a seguito di autorizzazione per il 2° diverso utilizzo del mutuo Pos. 6216350 rilasciata da CDP S.p.A. in data 08/05/2024 con prot. 2059015/24 - RIF. DU6222399 - inserita agli atti dell'ente con prot. 16120 del 09/05/2024) – Cap. 20123002730/12 – Prenotazione impegno n. 269/2024

– subimp. già assunti 301-302-303/2024 e altri sub-imp. ancora da assumere (Cap. Entrata 5323/22 – acc. 303/2023);

- € 74,99 con fondi provinciali – Cap. 10316001265 – imp. 1051/2024;

VISTO il nuovo quadro economico dei lavori elettrici conseguente agli atti sopra riportati (variante LIVIO IMPIANTI S.R.L. - lavori complementari - lavori di finitura):

A) Importo delle lavorazioni a base d'asta (<i>ribasso del -25,421%</i>) - comprensivo della sicurezza inclusa nei prezzi pari ad € 19.954,71		Euro
	A misura	964.640,77
B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi		0,00
A+B) Totale Appalto (soggetto a ribasso)		964.640,77
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa): Progetto lavori complementari di risanamento delle tinteggiature € 170.000,00 (di cui € 169.817,40 finanziati con il QE ed € 182,60 finanziati fuori dal QE) – QE finale € 168.969,49 (di cui € 168.786,89 finanziati con il QE ed € 182,60 finanziati fuori dal QE) – economia accertata di € 1.030,51;	169.817,40
	Progetto lavori di finitura € 69.738,68 (di cui € 69.663,69 finanziati con il QE ed € 74,99 finanziati fuori dal QE)	69.663,69
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	0,00
C03	Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa)	0,00
C04	Imprevisti	84,05
C05	Acquisizione aree o immobili	0,00
C06	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022	0,00
C07a	Spese tecniche (Cassa professionisti ed Iva incluse) di cui: - DD 666 del 23/05/23: incarico DL e contabilità a 3Energy srl - € 51.714,03 (CIG 9807912107); - DD 1125 del 08/09/2023: incarico pratica incentivo conto termico a Studio Tecnico Onofri - € 3.172,00 (CIG ZB23C1247D); - DD 1078 del 25/08/2023: verifica impianto elettrico di cantiere a SIEM SRL - € 1.220,00 (CIG Z113C398B7)	58.261,75
C07b	Incentivo art. 113 - c. 3, D. Lgs. 50/2016	20.408,26
C08	Spese per attività di consulenza o supporto	0,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
C10	Contributo ANAC (incrementato da € 600,00 ad € 660,00 per effetto della delibera ANAC 621 del 20/12/2022)	660,00
C12	Iva 10% su A+B	96.464,08
C)	Totale	415.359,23
	TOTALE PROGETTO	1.380.000,00

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2 a tutto il 07/06/2024 redatto dal D.L. Ing. Marco Aronne ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. del 07/03/2018 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, che quantifica i lavori eseguiti nell'importo lordo di € 1.200.571,35 e netto di € 895.374,11 (ribasso d'asta del 25,421%), oltre Iva 10%;

PRESO ATTO che dal certificato di pagamento n. 2 emesso in data 07/06/2024 risulta un credito della società di **€ 255.686,75**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 281.255,43** - al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 4.476,87, del recupero dell'anticipazione contrattuale per € 235.931,08 e dell'ammontare dei certificati precedenti per € 399.279,41;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare il S.A.L. n. 2 e liquidare alla società appaltatrice **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** l'importo di **€ 399.279,41**, Iva 10% inclusa, relativo al certificato di pagamento n. 2 in data 07/06/2024;

PRESO ATTO della regolarità contributiva verso gli enti previdenziali ed assicurativi della società come risulta dal DURC prot. INPS_41179683 del 31/05/2024 con scadenza validità 28/09/2024;

DATO ATTO che il progetto di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex "Savoia" di Ancona di **€ 1.380.000,00** risulta attualmente finanziato come segue:

- **€ 106.851,63** con fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 (Capitolo di entrata 4208/7) - Capitolo di spesa 20204020005 – impegno 848/2023 per € 600,00 e impegno 294/2024 per € 106.251,63;
- per **€ 1.273.148,37** (€ 1.380.000,00 - € 106.851,63) con nuovo mutuo Pos. 6216350 (Capitolo di entrata 5323/22 – accertamento n. 303/2023) - Capitolo di spesa 20123002730/12 - impegno 849/2023 per € 279.098,39 e prenotazione di impegno 269/2024 per € 993.019,47;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024 di approvazione del PEG 2024-2026;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare il S.A.L. n. 2 a tutto il 07/06/2024 relativo ai lavori di Riqualficazione degli impianti elettrici e speciali dell'ex sede del Liceo Savoia di via Vecchini – Ancona (BAN266L) eseguiti dalla ditta **LIVIO IMPIANTI S.R.L.** (C.F./P.I. 03464240138) con sede in Via IV Novembre n. 30, Bosisio Parini (LC), per un importo netto di **€ 895.374,11**, oltre Iva 10%;
- 3) di approvare il relativo certificato di pagamento n. 2 emesso in data 07/06/2024 da cui risulta un credito della società appaltatrice di **€ 255.686,75**, oltre Iva 10%, per un totale di **€ 281.255,43** - al netto della ritenuta per infortuni 0,5% per € 4.476,87, del recupero dell'anticipazione contrattuale per € 235.931,08 e dell'ammontare dei certificati precedenti per € 399.279,41;
- 4) di dare atto che l'importo contrattuale dell'appaltatore di complessivi **€ 1.061.104,85** (€ 964.640,77 + Iva 10%), risulta così imputato:
 - **€ 85.843,37** al Capitolo di spesa 20204020005 – prenotazione di impegno 294/2024 – sub-impegno n. 111/2024 (fondi statali ex L. di bilancio 30/12/2018 n. 145, art. 1, c. 889 - Capitolo di entrata 4208/7 – acc. 194/2023 – ord. 2402/2023 per € 106.851,63);
 - **€ 279.038,39** quale anticipazione contrattuale già corrisposta all'appaltatore con mandato n. 2162 del 04/08/2023 sul Capitolo di spesa 20123002730/12 – impegno 849/2023 – sub-impegno n. 292/2023 (mutuo Pos. 6216350 - Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 303/2023 – ord. 8584/2023 per € 1.273.148,37);
 - **€ 696.223,09** al Capitolo di spesa 20123002730/12 – impegno 269/2024 – sub-impegno n. 49/2024 (mutuo Pos. 6216350 - Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 303/2023 – ord. 8584/2023 per € 1.273.148,37), di cui € 439.207,35 (SAL 1) già corrisposti all'appaltatore con mandato n. 291 del 06/02/2024;
- 5) di dare atto che l'importo del SAL e certificato di pagamento n. 2 di € 281.255,43, Iva 10% inclusa, rientra nell'importo contrattuale dell'appaltatore come sopra imputato e precisamente al Capitolo di spesa 20123002730/12 – impegno 269/2024 – sub-impegno n. 49/2024 per € 257.015,74 e al Capitolo di spesa 20204020005 – impegno 294/2024 – sub-impegno n. 111/2024 per € 24.239,69;

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013 e modificato con delibera di Consiglio n. 38 del 29/12/2020, il parere di regolarità tecnica è attestato con la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente del servizio competente;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
- 8) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che:
- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani
 - il Codice CUP è: H32B22008040003
 - il Codice CIG è: 97550634A6
 - il Codice CUI: L00369930425202300001

Ancona, 05/07/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2022/131